



한 해를 마무리하고
새로운 시작을 위한
곡성

군민과의 약속

민선7기 공약사항 추진상황

< 2021. 12. 31. 기준 >



곡 성 군

[기 획 실]

목 차

민선7기 공약사항 추진현황	-----	1
기본현황	-----	1
상황별 세부 현황	-----	2
분야별 세부 현황	-----	6
부서별 세부 추진현황	-----	17
민원실	17
행정과	19
인구정책과	22
주민복지과	41
농정과	49
관광과	67
문화체육과	76
환경축산과	79
안전건설과	93
도시경제과	95
산림과	101
농촌지원과	104
기술보급과	112
건강증진과	115
미래교육재단	118

I 기본현황

□ 공약현황 : 5개 분야 71개 사업

□ 상황별 현황

○ 추진상황별

건 수	추진 중				완료		
	소계	정상추진	부진	미착수	소계	완결	계속추진
71	7	7			64	13(불6)	51

○ 분야별 추진상황

분 야 별	계	완료		정상 추진	부진	미착수
		완결	계속			
5개 분야	71	13	51	7		
I. 권역별 특화사업으로 활력과 웃음이 넘치는 지역경제	18	4(불1)	13	1		
II. 자연생태교육의 메카, 아이들의 꿈이 실현되는 창의교육	9	1	8			
III. 다함께 건강하고 행복한 삶이 보장되는 그물망 복지	11	2(불2)	7	2		
IV. 도시민이 찾아오는 낭만과 힐링의 문화관광	12	4(불3)	5	3		
V. 새로운 가치를 창출하는 지속가능한 미래농업	21	2	18	1		

○ 실과별 추진상황

부서명	계	추진 중				완료		
		소계	정상	부진	미착수	소계	완결	계속
소 계 (15)	71	7	7	0	0	64	13	51
민 원 실	1					1		1
행 정 과	1					1		1
인 구 정 책 과	10	2	2			9		8
주 민 복 지 과	8	2	2			6	2(불2)	4
농 정 과	13	1	1			12		12
관 광 과	5	2	2			3		3
문 화 체 육 과	2					2		2
환 경 축 산 과	11					11	4(불1)	7
안 전 건 설 과	1					1		1
도 시 경 제 과	5					4	2(불2)	3
산 림 과	1					1	1	
농 촌 지 원 과	5					5	1	4
기 술 보 급 과	1					1	1	
건 강 증 진 과	2					2		2
미 래 교 육 재 단	4					4	1	3
미 분 류 (민 간)	1					1	1(불1)	

Ⅱ 상황별 세부현황

❖ 완료·이행 후 계속 사업 현황

관리번호	공 약 명	임기 내 목표	부서
I-1-1	중심가 스트리트 갤러리 조성	벽화, 조형물, 야간경관 조성 등	인구정책과
I-1-2	낙동원 사거리 문화 공유공간·청년 장사꾼 거리 조성	조성완료(2020년) 및 청년 입점	인구정책과
I-1-3	시가지 재생사업으로 경관개선 및 야간경관 조성	학정천 및 사거리 야간경관 중앙로 색채 개선	도시경제과
I-2-1	청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출	지역주도 일자리 52명(연) 청년근속장려 21명(연) 청년창업 지원 3개소(연)	인구정책과
I-2-2	민간 주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원	음식점 경영 컨설팅 및 음식 문화홍보 콘텐츠 제작 (매년)	문화체육과
I-2-3	민간주도 수익형 시내 민박 지원	10개소 조성	농촌지원과
I-5-1	고압직류기기 시험평가단지 유치	준공(21년) 및 시운전(22년)	도시경제과
I-7-1	청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축	청년농부 100명 육성	농정과
I-8-1	반구정~압록간 생태체험관광지 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비	관광과
I-8-3	자연생태 야간경관 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비	관광과
I-9-2	흑돼지 특화 음식점 육성	매년 2개소 육성	문화체육과
I-10-1	도시재생 및 문화공간 조성 사업	공모선정(20년) 및 사업착수 (22년)	도시경제과
Ⅱ-1-2	청소년 자립 프로그램 지원	인턴십 프로그램 운영 (연27개월 이상)	미래교육재단
Ⅱ-2-1	곡성 꿈놀자지원센터 운영	3,500명 이용 (연)	미래교육재단
Ⅱ-2-2	온종일 어린이 돌봄시스템 운영	돌봄시스템 3개소 운영	주민복지과
Ⅱ-3-1	농촌유학지원센터 운영	체류형 농촌유학 프로그램 운영 (7명)	인구정책과
Ⅱ-4-1	곡성군장학재단 설립	장학재단설립 (2020년) 및 운영	미래교육재단
Ⅱ-4-2	고교 무상교육 실현	무상 지원 (수업료, 교과서비, 교복비 등)	인구정책과
Ⅱ-4-3	곡성출신 수도권 대학생 기숙비 지원	수도권 공공기숙사 (공실양도·곡성학사) 마련 지원	인구정책과
Ⅱ-5-1	청년키움 지원체계 구축	4개 분야 구축 돌봄(일자리), 채움(주거금융), 즐거움(문화), 농부다움(농부지원)	인구정책과

관리번호	공 약 명	임기 내 목표	부서
Ⅲ-1-2	주기적 자가 건강체크시스템 구축(2단계)	청춘센터이용자 건강체크 시스템 구축	건강증진과
Ⅲ-2-1	65세 이상 대상포진 무료 예방 접종	8,595명 무료 접종	건강증진과
Ⅲ-3-1	ICT기반 안전지킴시스템 구축(부모님 정보확인)	차세대 댁내장비 구축 1,000명 서비스	주민복지과
Ⅲ-4-1	마을회관 중심 IOT기반 생활편의 서비스	서비스 구축(2020년) 후 유지	행정과
Ⅲ-7-1	경력단절 여성 지원 확대	취업 지원 (연 81명)	주민복지과
Ⅲ-7-2	일가정 양립 지원 확대	아이돌봄지원 (연 70명)	주민복지과
Ⅲ-7-3	저소득층 여성청소년 위생용품 지원 확대	지원가능인원 95% 이상 지원	인구정책과
Ⅲ-7-4	임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원	차량 1대 구입(2019년) 및 서비스	민원실
IV-1-1	섬진강 전선 지중화	지중화(2020년) 및 경관조성	안전건설과
IV-1-5	섬진강 침식습지 훼손지 복원조성사업	에코센터 및 주차장 조성 관찰·체험·인공 습지 조성	환경축산과
IV-3-1	민간주도 체험상품 개발 지원	사업지원 (연 60백만 원)	관광과
IV-6-1	환경민원 적극 해결을 위한 선제적 대응체계 구축	오염원 조기발견 체계 구축 환경오염정보 주민 제공	환경축산과
IV-7-1	(주)가이아에너지 민원 대응	동향 파악 및 주민 소통 강화	환경축산과
V-1-1	청년농업인 영농정착금·시설자금 지원	매년 5명 지원	농정과
V-1-2	청년농업인 농기계 구매 우대지원	연200백만원 지원	농촌지원과
V-2-1	공동급식, 행복바우처 지원 확대	공동급식 110개소(연) 행복바우처 3,000명(연)	농정과
V-3-1	유기농·무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원	인증비 지원 1,820건 잔류농약 검사지원 2,020건 (연)	농정과
V-3-2	친환경농업 및 유기농업 직불금 지급 확대	친환경농업 840ha 유기농업 830ha (연)	농정과
V-3-3	친환경농업단지 녹비종자 지원사업	335ha (연)	농정과
V-3-4	논 타작물 전환 지원 확대 (밭작물 농기계 지원)	45ha (21)	농정과
V-4-1	친환경 농작물 재해보험 100% 지원	930ha (연)	농정과
V-4-2	농업인 안전재해보험 상향 지원	2,500명 (연)	농정과
V-4-3	농축산물 가격안정기금 확대	50억→100억 원 확대	농정과

관리번호	공 약 명	임기 내 목표	부서
V-6-1	노후 축산시설 개선	60호 개선 (연)	환경축산과
V-6-2	거점소독시설 현대화 및 가축전염병 예방 강화	방역소독시설 (20호) 면역증강제 (65호) 지원	환경축산과
V-6-3	무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대	친환경 인증농가(77호) HACCP 인증(51호)	환경축산과
V-6-4	한우종자 개량사업 추진	브랜드 두수 2,000두 (연)	환경축산과
V-7-1	맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반육성	1.5ha (연)	농촌지원과
V-7-4	노후 원예시설 지원	하우스 시설개선 100동(연) 수출 인프라 구축 60동(연)	농촌지원과
V-8-1	곡성토란 웰빙식품 명품화 육성	매출액 2,500백만 원 달성 (참여업체 4개소)	농정과
V-8-2	곡성멜론 6차 산업화 지구 조성	농촌융복합산업화지구 조성 (복합체험센터 구축, 가치마을 플랫폼 구축, 관광인프라 조성)	농정과
완료(계속) 51개 사업			

❖ **완결 사업 현황**

관리번호	공 약 명	임기 내 목표	부서
I-4-1	곤충 미생물산업 육성	시설(생산·가공) 구축 및 계열화 농가 2호	환경축산과
I-8-2	대항강 생태탐방로 조성사업 (문화생태탐방로 조성)	생태 탐방로 및 전망대 조성	환경축산과
I-9-1	흑돼지 6차 산업 클러스터 조성	사육농가 2개소	환경축산과
II-1-1	곡성미래교육협력센터 설치 및 운영	미래교육협력센터운영 마을교육공동체 육성 (11개소)	미래교육재단
IV-2-3	읍면별 숲 체험 공간 조성	7개소 조성	산림과
V-5-1	농업인회관 운영	농업인단체 입주 등 회관 운영	농촌지원과
V-7-3	곡성형 시설하우스 개발	6종 등록 및 보급	기술보급과
완료(완결) 7개 사업			

❖ 정상 추진중 사업

관리번호	공 약 명	임기 내 목표	부서
I-3-1	트롤리버스 운영	트롤리버스 운영	인구정책과
Ⅲ-1-1	신개념 어르신 복합공간 조성 (청춘센터)	곡성읍권 1개소 조성	주민복지과
Ⅲ-6-1	장애인복지회관 건립 및 자립 지원	준공(2021년)및 서비스	주민복지과
IV-1-4	어린이 전용 펜션단지 조성	어린이펜션 23면 야영면 50면 조성 (2021년)	관광과
IV-2-1	섬진강 BOOK숲 조성	센터, 도서관 등 조성 (2021년)	관광과
IV-4-1	(구)오곡초등학교 섬진강문화복합시설 조성 (→ 곡성 스테이션 1928(체류형거점공간))	스테이션 1928체류형 복합 문화센터 조성 (2022년) (숙박&교육&커뮤니티)	인구정책과
V-7-2	사회적농업 활성화 지원	2개소 지원	농정과
정상추진 7개 사업			

❖ 불가 사업 현황

관리번호	공 약 명	당초 목표	불가 사유	비고(대안)
I-6-1	민간주도 의료, 휴양, 치유 시설 유치	단지 조성 및 운영 *투자의향자 모집 등 유치 전개	- 의료휴양 치유시설에 대한 민간투자자 부재 - 부지매입 10년 미 경과로 매각 불가 상태	- 도시경제과 - 지역발전 및 주민소득 연계가능한 사업 재발굴 추진
Ⅲ-3-2	아동 안심귀가 시스템 구축	IOT 안심귀가 시스템 구축	- 투자 대비 실효성 없 어 불가 결정 - 군수님 보고결재 득	- 주민복지과 - 온종일 어린이돌봄시 스템 운영(본인부담금 최대 100%까지 확대)
Ⅲ-5-1	공립치매 전담형 시설 확충	시설신축 및 전문서비스	- 여건상 추진 재검 토 하기로 결정, 사업비 반납(군수님 보고결재 득)	- 주민복지과 - 민간요양시스템 붕괴 우려 - 치매안심센터 운영, 치 매안심마을확대, 예방 프로그램 운영 대체
IV-1-2	고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성(1단계)	문화마을 조성	- 두가관역 지구단위계획 타 당성 검토결과 토지 이용계 획 효율 제고추진불가 - 범종보호종 및 하천 경계 로부터 50m이내 수질오 염유발 시설 배치 지양 (영산강유역환경청 협의)	- 기타(민간투자) 향후 진 행시 행정지원 등 검토 → 향후 → 2015.11.19. 관광휴양형지구단위계획 구역 지정고시(3년이내 계획 미수립으로 2018.11.19.실효 고시)
IV-1-3	체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성(두가)	경관협정 체결 및 주민협의체 주도 사후관리	- 1단계 미추진 결정으로 연 계사업 추진 불가	- 도시경제과
IV-5-1	가축분뇨처리 종합대책 수립	타당성검토 후 가축분뇨공공처리 처리시설 설치	- 타당성조사용역 결과 타당성 없음 판단	- 환경축산과 - 농가별 퇴비사 지원(33 농가) 2019년 910백만원
불가 6개 사업		주민복지과2, 환경축산과1, 도시경제과 2, 기타(민간투자)1		

Ⅲ 분야별 세부현황

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
I-1-1	중심가 스트리트 깔무리 조성	벽화, 조형물, 야간경관 조성 등	완료 (계속) - 이동식갤러리 2개소 추가 설치완료	23
I-1-2	낙동원 사거리 문화 공유 공간청년 장사꾼거리 조성	조성완료(2020년) 및 청년 입점	완료 (계속) - 낭만공방 10개소 리모델링 공사 완료 - 영화로 및 청춘공작소 신축공사 완료 - 영화로 상가 외벽정비공사 완료	25
I-1-3	시가지 재생사업으로 경관 개선 및 야간경관 조성	학정천 및 시가지 야간경관 중앙로 색채 개선	완료 (계속) - 중앙로 리본프로젝트 간판, 시가지 색채 개선 추진	96
I-2-1	청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출	지역주도 일자리 52명(연) 청년근속장려 21명(연) 청년창업 지원 3개소(연)	완료 (계속) - 지역주도형 일자리 사업 추진(50명) ·마을료(30), 농수산유통(8), 청년창업(4), 블루잡 청년 뉴딜로(7), 기업 혁신 성장(1) - 청년근속장려금(16) - 청년창업(3)	27
I-2-2	민간 주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원	음식점 경영 컨설팅 및 음식 문화홍보 콘텐츠 제작 (매년)	완료 (계속) - 먹거리 및 음식문화 개선을 위한 업소 컨설팅 완료 : 4개소 - 곡성군 먹거리 리플릿 제작 및 배포(8,000부) - 음식문화콘텐츠 제작(유투브) : 관내음식점 5개소 - 곡성 맛집 달력 제작 및 배포(500부) - 곡성읍권 대표먹거리 개발 추진 · 사전설명회 개최 참여업소 선정(4개소) · 레시피 전수 컨설팅 및 시식회(2회) 개최	77
I-2-3	민간주도 수익형 시내 민박 지원	10개소 조성 및 지원	완료 (계속) - 2019년도 10개소 선정 완료 (영업개시 10) - 2020년도 3개소 추가 사업 완료 - 곡성스테이 홈페이지 예약관리시스템 사용자 교육 및 간담회 : 4회 - 하절기 합동 안전 점검: 시설 및 코로나19 방역 - 곡성스테이 지정 사업주 역량강화 추진	105
I-3-1	유럽형 트램 설치	사업변경 트롤리버스 운영 (가칭)	- 트롤리버스 및 부대시설 디자인 개발 용역완료 - 트롤리버스 제작 구매 계약 완료 - 트롤리버스 제작 추진중	29

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
I-4-1	곤충 미생물산업 육성	시설(생산,가공) 구축 및 계열화 농가 2호	완료 (완결) - 시설(생산,가공) 구축 및 계열화 농가 2호 추진중: '20. 9월 완료 - 계열화 농가 육성 7호가 목표였으나, 2호로 변경	80
I-5-1	고압직류기기 시험평가단지 유치	준공(21년) 및 시운전(22년)	완료 (계속) - 지방재정 투자심사 신청 및 승안: '20. 6.26. - 본협약 체결(산업부,전남도,곡성군,KTC): '20. 6. 30. - 실시설계 용역 추진: '20. 8. 1 ~ 11. 30. - 전용시험동 신축공사 착공: '21. 4. 12.	98
I-6-1	민간주도 의료, 휴양, 치유 시설 유치	-	추진불가 - 의료,휴양, 치유시설에 대한 민간투자자 부재 - 부지매입 10년 미 경과로 매각 불가 상태 ※ 지역발전 및 주민소득과 연계가능한 사업 재발굴 추진	
I-7-1	청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축	청년농부 100명 육성	완료 (계속) - 청년농 자율공모 지원사업 3명 선정 - 청년 창업농장 조성사업 2명 선정 - 청년농부 인큐베이팅 허브센터 운영관련 교육2회 실시 (20명)	51
I-8-1	반구정~압록간 생태체험관 광지 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비	완료 (계속) - 안성원및동계천주변 기반계획용역추진: '18. 11.~'19. 11. - 사업계획 및 편입부지 소유자 의견수렴: '20. 5.~7. - 죽곡 인성원 주변 체험관광자원 조성사업 실시설계용역 추진: '21. 2. - 죽곡면 태평리 군유지(유류지) 활용방안 연구용역 추진: '21. 3 - 죽곡면 태평리 군유지에 대한 군관리계획(지구단위계획) 검토요청: '21. 3. - 죽곡 인성원 주변 체험관광자원 조성사업 (1공구) 사업 발주: 2021. 11.	68
I-8-2	대항강 생태탐방로 조성사업 (문화생태탐방로 조성)	생태 탐방로 및 전망대 조성	완료 (완결) - 공사완공: '19. 9.	81
I-8-3	자연생태 야간경관 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비	완료 (계속) - 보성변 경관자원화사업 실시설계 용역추진: '20. 4. - 관광시설물 보강 및 설치 등 사업완료: '20. 8. - 사업구간 내 사유지 토지매입 협의: '21. 4. - 1단계 세부사업 발주 및 공사 시행: '21. 6. - 1단계 사업구간 내 사유지 토지매입: '21. 4. - 2단계 사업 실시설계 용역 착수: '21. 9. - 2단계 세부사업 발주를 위한 행정절차 이행: '21. 12	70

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
I-9-1	흑돼지 6차 산업 클러스터 조성	사육농가 2개소	완료 (완결) - 현 흑돼지 사육 2농가 800두/연 생산가능 - 석곡 흑돼지 특화 음식점 연계 추진 - 사육농가 4개소가 목표였으나, 2개소로 변경	82
I-9-2	흑돼지 특화 음식점 육성	매년 2개소 육성	완료 (계속) - 석곡흑돼지 특화음식점 컨설팅 용역 - 석곡흑돼지 특화음식점 시설개선 지원 - 석곡흑돼지 특화음식점 유튜브 및 SNS 홍보	78
I-10-1	도시재생 및 문화공간 조성사업	공모선정(20년) 및 사업착수 (22년)	완료 (계속) - 도시재생 활성화 계획 주민설명회 및 의견수렴(2회) : '20. 3. ~ 4. - 사업신청서 제출(전남도) : '20. 7. - 사업선정 통보 : '20. 11. - 활성화계획 승인고시 : '21. 5. - 도시재생지원센터 운영 : '21. 7. - 집수리지원사업 추진 : '21. 7. - 돌살어울림센터 공공건축 사전검토 추진: '21. 8.	99
II-1-1	곡성미래교육협력센터 설치 및 운영	미래교육협력센터 운영 마을교육공동체 육성 (11개소)	완료 (완결) - 제월섬 숲교육 프로그램 추진 교사5회 학부모2회 - 마을교육자원 자료집 제작 회의 2회 - 기초학력 지원강사 양성과정 운영 20명 - 초등학교 초기문해 향상 프로그램 자원 19명 - 학습공동체 12개분과 150여명 신청접수 - 미래교육재단으로 사업 이관하여 지속추진 - '21년 평생학습공동체 19개 분과, 165명 평생학습동아리 18팀, 234명 운영	121
II-1-2	청소년 자립 프로그램 지원	인턴십 프로그램 운영 (연27개월 이상)	완료 (계속) - 커리어도사 커리어리스타 자격증 취득(13명) - 네이버 스마트스토어 등록: '20. 12. 11. - 전남사회적경제통합지원센터 R&D 컨설팅 선 정 '21. 5. 14. - 협동조합 세무회계교육 (광주세무서) - 콜드브루 자기품질검사 (식품의약품안전처) - 학교 밖 청소년 인턴십 프로그램 운영 : 9 월~11월 - 다문화협동조합 카페 전대 신규 계약: '21. 10. 13 - 사회적경제기업 네트워크 구축사업 추진 '21.10월~ - 목장마켓 셀러 참여: '21. 11.	123

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
II-2-1	곡성 꿈놀자지원센터 운영	3,500명 이용 (연)	<p style="text-align: center;">완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 곡성군립 청소년 관현악단 집중캠프 실시 : '21. 1. 18. ~ 22(곡성중, 옥곡중, 석곡중) - 곡성군립 청소년 관현악단 창단연주회 실시 : '21. 1. 22(금) / 로즈홀 / 유튜브 생중계 - 친환경 eco-echo 영어캠프 운영 : '21. 1~2월, 3회, 62명 - 곡성군립 청소년 관현악단 신규단원 모집 및 캠프 : '21. 2. 15 ~ 2. 19 / 52명 / 곡성 석곡 옥곡중 - 곡성군립 청소년 관현악단 악기 강사 채용 : 21명(곡성 11, 석곡 6, 옥곡 4) - 주말 가족 공감 숲·생태 교육 운영 : 제월섬 팝업 밋줄놀이터&상상파티/2회/관내 외 800여명 트리클라이밍 4회/75명(관내49, 관외26) 오리엔티어링 5회/89명(관내39, 관외50) : 제월섬트리하우스(나무집)만들기 5.8.~6.26.(8주), 20여명(7가족) : 생태문화예술워크숍 '들녘의 마음'/4회, 80 여명/관내 가족, 교직원 및 공무원 기타 유관기관 근무자 등 - 초등 교과연계 숲교육(5종) 운영 : 트리클라이밍 29회, 7개교, 521명 숲 속 밋줄놀이터 17회, 6개교, 341명 오리엔티어링 4회, 2개교, 100명 도깨비마을숲체험 26회, 7개교, 462명 미술관에서 놀자 39회, 8개교, 681명 - 중등 자유학년제 진로연계 : 아보리스트·오리엔티어, 18회, 3개교, 402명 미생물학교, 2일간, 11명, 2개교 - 꿈놀자트리클라이밍센터 운영: 9~10월 동화속으로 12명(7~9세) 나무이야기 12명(10~13세) - 관현악단 파트별 연습 및 전체합주 : '21. 3. 1. ~ 매주 수요일 / 곡성중 옥곡중 매주 화요일 / 석곡중 * 전체합주: 매월 마지막주 토요일 / 로즈홀 - 진로연계 연극 예술교육 "유랑극단" 실시 : '21. 6 ~ 7. 30. / 관내 중학교(3개교) 순회공연/ 동악아트홀 공연 - 초등대상 "미로찾기" 연극 실시 : '21. 6. ~7. 30 / 동악아트홀 공연 - 청소년 해외문화교류 연극수업 실시 : '21. 7. 9. ~ 7. 15 / 석곡중학교 - 교직원직무연수 '교실안연극만들기' 실시 : '21. 7. 21.~7. 23 / 관내 초등학교, 전남 소재 교직원 - 관현악단 여름 집중 캠프 실시 : '21. 8. 9. ~ 13 / 곡성중 석곡중 옥곡중 - 관현악단 악기강사 채용 : '21. 9. 15. / 옥곡중 바이올린 강사 1명 - 관현악단 심청어린이대축제 공연 : 21. 10. 30 가차마을 주무대 / 130명 	125

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
II-2-2	온종일 어린이 돌봄시스템 운영	돌봄시스템 3개소 운영	완료 (계속) - 온종일 어린이돌봄시스템 3개소 운영 (아해뜰어린이집, 예산, 죽림어린이집)	42
II-3-1	농촌유학지원센터 운영	체류형 농촌유학 프로그램 운영 (7명)	완료 (계속) - 곡성함살이농촌유학센터 운영비 교부: 24백만 원 - 체류형 농촌유학 추진 : 4가구 / 8명 (삼기초 : 1가구 3명 / 오산초 : 3가구 5명)	31
II-4-1	곡성군장학재단 설립	장학재단설립 (2020년) 및 운영	완료 (계속) - 제2회 인사위원회 개최 : '21. 3. 8. - 계약직 직원 및 기간제근로자 채용 '21. 3. ~4. - 제3회 인사위원회 개최: '21. 4. 12. - 2021년 제2회 이사회 개최: '21. 6. 17. - 재단 정관변경: '21. 6. 30. - 군 직원파견(8명): '21. 7. 3. 및 7. 8. - 재단 비전 및 전략과제 수립을 위한 직원 워크숍 추진: '21. 7. 15. ~ 17. - 곡성 교육 중장기발전계획 수립 용역 추진 : '21. 8. 20. ~ '22. 1. 23. - 2021년 제3회 이사회 개최: '21. 8. 24. - 2021년 제4회 이사회 개최: '21. 9. 27. - 청소년 진로사업 기간제 채용: '21.9.~10. - 기간제근로자 정규직 전환: '21.11.~12. - 2021년 하반기 주요업무추진실적 보고 '21.11.10. - 2021년 평생학습공동체 한마당 개최 '21.12.18. - 2021년 제5회 이사회 개최 '21. 12. 22	131
II-4-2	고교 무상교육 실현	무상 지원 (수업료, 교과서비, 교복비 등)	완료 (계속) - 고등학생(전학년) 무상교육 분담금 전출 (197,550천원)	33
II-4-3	곡성출신 수도권 대학생 기숙비 지원	수도권 공공기숙사 (공실양도-곡성 학사) 마련 지원	완료 (계속) - '21. 12월 기준 입사생 현황: 5명(남2, 여3) - 곡성군-화순군 양도양수 계약에 따라 공실 5호 양도 완료 - 수도권 진학 학생 및 향우회 대상 홍보 를 통한 입사생 확보 노력	34
II-5-1	청년키움 지원체계 구축	4개 분야 구축 돈움(일자리), 채움(주거·금융), 즐거움(문화), 농부다움(농부지원)	완료 (계속) - 02. 18.(목) 2021년 청년키움 추진 계획 보고회 개최 - 12. 15.(수) 2021년 청년키움 추진 실적 보고회 개최	35

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
Ⅲ-1-1	신개념 어르신 복합공간 조성 (청춘센터)	곡성읍권 1개소 조성	<ul style="list-style-type: none"> - 안전건설과 농촌중심지 활성화사업 기본 계획 수립(해피스테이션, 100세 청춘교실) - 현 사회복지회관에서 어르신 맞춤형 프로그램 운영 계획이었으나 코로나 19로 모든 프로그램 운영 중지 중 	43
Ⅲ-1-2	주거적 자가 건강체크시스템 구축(2단계)	청춘센터이용자 건강체크 시스템 구축	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인근 체육인증센터.보건의료원(건강 프로그램실 등).주민복지과(다림돌지원센터) 등의 자가 건강체크시스템 구축 활용 	116
Ⅲ-2-1	65세 이상 대상포진 무료 예방 접종	8,595명 무료 접종	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 대상자/접종자(접종률) : 8,595명/7,565명(88.0%) 	117
Ⅲ-3-1	ICT 기반 안전지킴시스템 구축(부모님 정보확인)	차세대 댁내장비 구축 1,000명 서비스	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 곡성군 시스템 구축 1,523세대 - 노인맞춤돌봄대상자에 확대 설치 	44
Ⅲ-3-2	아동 안심귀가 시스템 구축	-	<p>추진불가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 투자 대비 실효성 없어 불가 결정 - 군수님 보고결재 득 	
Ⅲ-4-1	마을회관 중심 IOT기반 생활편의 서비스	서비스 구축(2020년) 후 유지	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장비(서버, 마을장비, 버스장비) 설치 중 - 버스노선(69개 노선)의 배차 현황 및 버스 정류장 위치 GPS 측정 완료 	20
Ⅲ-5-1	공립치매 전담형 시설확충	-	<p>추진불가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 여건상 추진 재검토하기로 결정, 사업비 반납(군수님 보고결재 득) 	
Ⅲ-6-1	장애인복지회관 건립 및 자립 지원	준공(2021년) 및 서비스	<ul style="list-style-type: none"> - 2021. 09. 17. 공사계약체결 (건축·기계·토목·전기·통신·소방) - 2021. 09. 24. 공사착공 - 2021. 11. 30 기설공사완료 지하지정공사완료 - 2021. 12. ~ 지하 구조물공사 추진 	45
Ⅲ-7-1	경력단절 여성 지원 확대	취업 지원 (연 81명)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3분기 교육 실시 대상자 29명 확정(5개 과정) - 교육 후 자격증취득(25명) 및 자격관련취업(9명) - 여성새로일하기센터 연계 취업(132명) - 구인(321명, 구직(211명, 인턴사업(5명(4개소) 추진 	46

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
Ⅲ-7-2	일가정 양립 지원 확대	아이돌봄지원 (연 70명)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 아이돌봄서비스 이용 49가구 89명 - 본인부담금 군비 추가지원 49가구 89명 - 본인부담금 군비 추가지원 확대 조례 개정 완료 	48
Ⅲ-7-3	저소득층 여성청소년 위생 용품 지원 확대	지원가능인원 95% 이상 지원	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - '21. 12월 기준 바우처 지원 현황 : 62명 - 바우처 사업 신청 지속 홍보 	38
Ⅲ-7-4	임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원	차량 1대 구입(2019년) 및 서비스	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - '18. 12월 조례 개정(임산부 및 영유아 이용) - '19. 6월 장애인 콜택시 차량 1대 추가 구입 완료 및 서비스 개시('19. 7월) - 이용요금 인하 및 이용시간 확대 등 편의성 제고 : '20. 1월 - 임산부 및 영유아가족 이용 : 78건 - '21. 5월 차량 1대 추가 구입 - '21. 1 ~ 12월 4,800회, 7,000명 이용 	18
IV-1-1	섬진강 전선 지중화	지중화(2020년) 및 경관조성	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 송정~압록구간(1.8km) 공사 추진 중 : 2021. 2 ~ 12 - 침곡~송정구간(2.7km) 도로점용협의(순천 국토관리사무소) 및 공사 추진 : 21.12~22.06 	94
IV-1-2	고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성	-	<p>추진불가</p> <p>두가권역 지구단위계획 타당성 검토결과 토지 이용계획 효율 저하로 추진불가</p>	
IV-1-3	체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성(두가)	경관협정 체결 및 주민협의체 주도 사후관리	<p>추진불가</p> <p>1단계(고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성) 미추진</p>	
IV-1-4	어린이 전용 펜션단지 조성	어린이펜션 23면 야영면 50면 조성 (2021년)	<ul style="list-style-type: none"> - 충의공원 공원조성 계획용역 : '18. 7. ~ '21. 3. - 공원관리계획 변경승인 : '19. 12. - 전남 발전촉진형 지역개발계획 변경고시 : '20. 12. - 문화재 시굴조사 및 발굴조사 : '20. 8 ~ '21. 12 	72
IV-1-5	섬진강 침식습지 훼손지 복원조성사업	에코센터 및 주차장 조성 관찰·체험·인공 습지 조성	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사착공 : '21. 5. 	83

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
IV-2-1	섬진강 BOOK숲 조성	센터, 도서관 등 조성 (2021년)	<ul style="list-style-type: none"> - 충무공원 기본시설 실시계획영역: '18. 7. ~ '21. 3. - 공원관리계획 변경승인: '19. 12. - 문화재 사굴조사 및 발굴조사: '20. 8. ~ '21. 9. - 남해안권 발전종합계획 사업건의: '21. 4. - 국토부 담당사무관 현장점검: '21. 5. 20. - 문화재 정밀발굴 및 심의완료: '21. 11. 	73
IV-2-3	읍면별 숲 체험 공간 조성	7개소 조성	<p>완료 (완결)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 숲 체험공간 조성 현황(7개소) 1. 곡성권역 유아숲체험원(청계동 솔바람야영장일원): '16. ~ '17. / 1개소 2. 곡성권역 유아숲체험원(삼인동): '19. 9. ~ '11. / 1개소 3. 권역별 유아숲체험공간: '19. 11. ~ '12. / 3개소 (옥과권: 옥과미술관 주변 / 석곡권: 반구정 습지 일원 / 죽곡목사동권 목사동 부영이바위) 4. 옥과권역 유아숲체험원(옥과미술관): '20. 5. ~ '10. / 1개소 5. 죽곡권역 유아숲체험원(태안사): '21. 9 ~ '12. / 1개소 - 유아숲 체험원 등록현황: 4개소 (청계동, 삼인동, 옥과미술관, 태안사 유아숲체험원 등록) - 활용현황: 유아숲체험지도사 및 위탁기관 활용 교육 추진 	102
IV-3-1	민간주도 체험상품 개발 지원	사업지원 (연 60백만 원)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 짚풀공예낙죽장도를 활용한 체험프로그램 운영: '21. 4. 24.~ - 주민주도 상호 연대할인 및 상설 관광상품 판매 인센티브 지원: '21. 2. ~ 예산소진 시까지 - 비대면 관광지 및 연계관광지 홍보를 위한 팸투어 운영: '21. 5. ~ 8. / 12회 - 기차마을 전통체험장 홍보를 위한 이벤트 행사 '오징어게임' 운영 : 2021. 10. 9. ~ 10. 31. 매주 토요일 / 기차마 을내 전통체험장 / 이용인원: 8,000명 - 11월 사랑의 초콜릿 이벤트 운영 : 2021. 11. 6. ~ 11. 7. / 로즈카카오 앞 잔디 광장 / 이용인원: 5,000여명 	74
IV-4-1	(구)오곡초등학교 섬진강 문화복합시설 조성 (→ 곡성 스테이션 1928(체 류형거점공간)	'스테이션 1928' 체류형 복합 문화센터 조성 (2022년) (숙박&교육&커뮤 니티)	<ul style="list-style-type: none"> - 전남형 지역성장전략사업 공모 확정 - 오곡초 철거공사 완료 - 기본 및 실시설계 추진중('22. 3. 발주예정) 	39

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
IV-5-1	가축분뇨처리 종합대책 수립	-	추진불가 - 타당성조사용역 결과 타당성 없음 판단	
IV-6-1	환경민원 적극 해결을 위한 선제적 대응체계 구축	오염원 조기발견 체계 구축 환경오염정보 주민 제공	완료 (계속) - 생활폐기물 무단투기 감시카메라 총 50대 설치·운영 : '21. 5. 4. - 섬진강 지방하천 환경지킴이 채용·운영(4명): '21. 4. ~ '21. 12 - 생활환경지킴이 민감모니터링단 위촉· 운영(4명) : '21. 7. ~ '21. 11.	85
IV-7-1	(주)가이아에너지 민원 대응	동향 파악 및 주민 소통 강화	완료 (계속) - 가이아 폐기물 종합재활용업 휴업연장 신청 : '21.2.10. - 행정소송(항소심) 1차 변론기일 : '21.5.27. - 1심판결 : 폐기물처리업허기취소처분 취소 : '21.7.22. - 항소장제출 : 법무법인(유)화우 선임 / '21.8.11.	87
V-1-1	청년농업인 영농정착금 시설자금 지원	매년 5명 지원	완료 (계속) - '21년 청년창업후계농 10명 선정 - '21년 일반후계농 2명 선정	52
V-1-2	청년농업인 농기계 구매 우대지원	연 200백만원 지원	완료 (계속) - 2019년도 26농가 99,054천원 지원 - 2020년도 43농가 177,000천원 지원 - 2021년도 66농가 248,000천원 지원 · 사업완료 66농가	107
V-2-1	공동급식 행복바우처 지원 확대	공동급식 110개소(연) 행복바우처 3,000명(연) 인증비 지원	완료 (계속) - 공동급식 118개소 - 행복바우처 카드 지원 : 2,901명	53
V-3-1	유기농무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원	1,820건 잔류농약 검사지원 2,020건 (연)	완료 (계속) - 인증비 지원 476건, 15,583ha - 잔류농약 검사 협약 : 전남농생명연구센터 건당 검사비 150천원 / 검사항목 320성분	54
V-3-2	친환경농업 및 유기농업 직불금 지급 확대	친환경농업 840ha 유기농업 830ha (연)	완료 (계속) - 친환경직불 및 유기농업지속직불 신청 2021. 3. ~ 4. - 이행점검 : 2021.5 ~10. - 친환경 직불 : 1,423농가, 655백만 원 - 친환경 지속 : 1,052농가, 287백만 원	55

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
V-3-3	친환경농업단지 녹비종자 지원사업	335ha(연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 경관보전직불금 지급 : 539농가, 287ha - 2021년 친환경 녹비종자 종자대 지원사업 수요조사 : 600ha, 36ton 	56
V-3-4	논 타작물 전환 지원 확대 (밭작물농기계 지원)	45ha ('21)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 논 타작물재배 지원사업 보상금 지급 : 42ha, 123농가, 104백만 원 	57
V-4-1	친환경 농작물 재해보험 100% 지원	930ha(연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농작물재해보험 가입실적('21.12월말 기준) : 3,514건 / 3,650ha 	59
V-4-2	농업인 안전재해보험 상향 지원	2,500명 (연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농업인 안전재해보험 가입실적('21.12월말 기준) : 2,640명 	60
V-4-3	농축산물 가격안정기금 확대	50억→100억 원 확대	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 조례개정 완료('19. 12. 6.) - 2021농축산물가격 안정기금 확보 : 15억 원 - 2022년 15억 원 조성 계획 	61
V-5-1	농업인회관 운영	농업인단체 입주 등 회관 운영	<p>완료 (완결)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농업인회관 개장 및 운영('20. 11. 11.) 	108
V-6-1	노후 축산시설 개선	60호 개선 (연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 축산(한우) ICT 융복합 : 4개소, 49백만원 - 축사시설 현대화 등 지원 : 4종, 288백만원 - 가금류 급이·급수 교체 : 42동, 125백만 	89
V-6-2	거점소독시설 현대화 및 가 축전염병 예방 강화	방역소독시설 (20호) 면역증강제 (65호) 지원	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 오리농가 울타리 설치 및 야생동물 가피제 배분 : 18농가 260kg 	90
V-6-3	무항생제 축산업 인증사업 으로 HACCP 확대	친환경 인증농가(77호) HACCP 인증(51호)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 친환경축산물(무항생제) 인증 : 77호 - 축산물 HACCP 인증 : 51호 - 친환경인증 총 160호가 목표였으나, 총 128호로 변경 	91
V-6-4	한우종자 개량사업 추진	브랜드 두수 2,000두 (연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 으뜸한우(암소) 선발 : 948두 - 으뜸한우 송아지 선발 : 1,665두 	92

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재	쪽번호
V-7-1	맞춤형 스마트팜(Smart Fam) 시설 기반육성	1.5ha (연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 노동절감형 스마트 청년농업인 육성사업 (2019~2021년) : 3개소, 90백만원 - 단동하우스 스마트팜 단지조성 시범사업 (2019~2021년) : 9농가(2ha), 149백만원 	109
V-7-2	사회적농업 활성화 지원	2개소 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 선정 : 1개소('19년 기선정, 5년간 지원) - '21년 지원 : 검면향꾸네협동조합(3년차), 60,000천 원 	62
V-7-3	곡성형 시설하우스 개발	6종 등록 및 보급	<p>완료 (완결)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 곡성형 시설하우스 규격 개발 완료(1년차) : 4종(단동형 1종, 연동형 3종) - 2020년 곡성형 시설하우스 규격 개발 수요조사: 4월 - 내재해형 시설규격심사위원회 심의요청 : 4종(단동형 1종, 연동형3종), '19년 개발분 - 추가 수요 없어, 곡성형 내재해형 시설규격 개발은 4종으로 종결 	113
V-7-4	노후 원예시설 지원	하우스 시설개선 100동(연) 수출 인프라 구축 60동(연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 노후 원예하우스 시설개선사업 교부결정 (2021년) : 27농가, 109동, 128백만원 - 원예작물 수출인프라 구축사업 교부결정 (2021년) : 23농가, 51동, 694백만원 	111
V-8-1	곡성토란 웰빙식품 명품화 육성	매출액 2,500백만 원 달성 (참여업체 4개소)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 지리적표시 등록완료 (2019. 9. 17. / 제108호) - 매출액 4,344백만 원('16~'19. 4개 업체) - 매출액 2,040백만 원('20. 4개 업체) - 지리적 표시품 포장재 제작 공급 - 공동선별 추진(2021년) : 155ton 	63
V-8-2	곡성멜론 6차 산업화 지구 조성	농촌융복합산업화 지구 조성 (복합체험센터 구축, 가차마을 플랫폼 구축 관광인프라 조성)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 곡성멜론 상품개발(15종) - 곡성멜론 지적재산권(7건) 및 특허(2건) 등록 - 온라인몰 쿠팡 론칭, 탐앤탐스 곡성멜론 스무디·빙수 출시 : 2020. 6. - 박람회 참석 및 프로모션 행사 추진 - 곡성멜론 농촌융복합산업 인프라 조성 (복합체험센터, 게스트하우스, 멜론마을조성) - 곡성멜론 지리적표시 등록 추진 	65

IV 부서별 세부 추진현황

민원실

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
Ⅲ-7-4	임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원	차량 1대 구입(2019년) 및 서비스	<u>완료 (계속)</u> - '18. 12월 조례 개정(임산부 및 영유아 이용) - '19. 6월 장애인 콜택시 차량 1대 추가 구입 완료 및 서비스 개시('19. 7월) - 이용요금 인하 및 이용시간 확대 등 편의성 제고 '20. 1월 - 임산부 및 영유아가족 이용 : 78건 - '21. 5월 차량 1대 추가 구입 - '21. 1 ~ 12월 4,800회, 7,000명 이용
	민원실 1개 사업		완료(계속) 1

III-7-4

임산부 및 영유아 병원진료 교통편의 지원

담당부서		민원실			부서장		김영호 (☎2600)		담당자		문수진 (☎2673)	
사업기간		2019년~계속			총사업비		연231백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			35	11.5	215			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 임산부 및 영유아(만 0~5세) 동반 보호자 병원진료 교통편의 지원
- 기존 장애인콜택시 운영사업에 적용대상 확대 및 이용 적극 홍보

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	70	154	171	261.5	280	280
국비	-	21	11	35		
도비	-	15.5	-	11.5		
군비	70	117.5	160	215	280	280

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 조례 개정(2018. 12. 13.) 후 추가된 영유아를 동반하는 가족 및 보호자 이용 대상 지속 홍보
 - 조례 개정 : 2019. 7. 9.(장애 등급제 개편사항을 반영한 조례 제5조제1호 개정)
 - 2019. 7. 부터 장애인 콜택시 1대 추가 운영
 - 이용요금 변경(인하) 및 이용시간 확대 등 편의성 제고 : 2020. 1. 1.
 - 2021. 5. 장애인 콜택시 1대 추가 구입(총 4대 운영)
 - 임산부 및 영유아가족 이용건수 : 145건(12월말 기준)
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 이용횟수 4,000회, 탑승객 7,000명 : 전년 동기 대비 각각 23.9%, 15% 증가
- 문제점 및 대책
 - 지속적인 운영비(인건비 등) 상승 → 적정 예산 확보로 대처

4 향후계획

- 영유아를 동반하는 가족 및 보호자 이용 대상 지속 홍보
- 야간 운행 요구에 따른 운행사항 개선 검토

행 정 과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
Ⅲ-4-1	마을회관 중심 IoT기반 생활편의 서비스	서비스 구축(2021년) 후 유지	<p style="text-align: center;">완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 장비(서버, 마을장비, 버스장비) 설치 중 - 버스노선(69개 노선)의 배차 현황 및 버스 정류장 위치 GPS 측정 완료
	행정과 1개 사업		완료(계속) 1

III-4-1

마을회관 중심 IoT 기반 생활편의 서비스

담당부서		행정과			부서장		신동준 (☎2700)		담당자		이미정 (☎2731)	
사업기간		2019~2021			총사업비		661백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○			181	400	80		완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 위 치: 마을회관(270개소), 농어촌버스(20대), 버스정류장(11개소)
- 사업기간: 2019 ~ 2021
- 사업내용
 - 정보제공을 위한 생활정보 알림서비스 구축
 - 교육, 건강, 사업 신청 등 각종 생활정보를 마을회관 터치모니터로 제공
 - 군내버스 도착 정보 알림서비스 구축
 - 버스 도착정보를 수집하여 마을방송 장치로 송출
 - 버스 운행정보 제공시스템(모바일, BIT, 터치모니터, 마을방송) 개발
 - 마을회관에 터치모니터 설치 : 270대
 - 버스정류장에 버스정보안내기(BIT) 설치 : 11대
 - 마을회관 WiFi Zone
 - 정보이용 확대를 위한 무선 인터넷 서비스 기반 구축

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계			661			
국비			181			
도비			400			
군비			80			

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - (재)녹색에너지연구원 상용화프로젝트 실증지원 사업으로 선정 : 2019. 12.
 - 사업추진 : 곡성군이 실증지원 지자체로 참여
 - 사 업 비 : 661백만 원(도 181, 군 400, 기업 80) *연50백만 원 운영비 예상(별도)

- 사업범위 및 시스템구축 방안 확정 : 2020. 2. ~ 3.
- 사업추진을 위한 협약서 체결(곡성군↔사업자) : 2020. 4. 1.
- 착수보고회 개최(소통마루) : 2020. 5. 26.
- 마을회관 무선인터넷(WiFi) 환경 구축 : 2020. 5. ~ 6.
- 버스노선의 배차 현황 및 버스정류장 위치 GPS 측정 : 2020. 8. ~ 9.
- 시스템운영 장비(서버, 버스장비, 마을장비) 설치 : 2020. 9. ~ 10.
- 군내버스 운행정보 제공시스템 시범운영 및 보완 : 2020. 10. ~ 12.
- 시스템 운영장비(마을장비) 설치 : 2020. 11. ~ 12.
- 시험운영 및 시스템 보완 : 2021. 1. ~ 3.
- 시험운영 및 시스템 보완 : 2021. 4. ~
- 서비스 실시 : 2021. 5.

4 향후계획

- 운영현황을 분석하여 지속적인 관리와 기능개선
- 사용자 및 주민교육, 홍보 : 지속운영

인 구 정 책 과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
I-1-1	중심가 스트리트 갤러리 조성	벽화, 조형물, 야간경관 조성 등	완료 (계속) - 이동식갤러리 2개소 추가 설치완료
I-1-2	낙동원 사거리 문화 공유공간 청년 장사꾼 거리 조성	조성완료(2020년) 및 청년 입점	완료 (계속) - 낭만공방 10개소 리모델링 공사 완료 - 영화로 및 청춘공작소 신축공사 완료 - 영화로 상가 외벽정비공사 완료
I-2-1	청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출	지역주도 일자리 52명(연) 청년근속장려금 21명(연) 청년창업 지원 3개소(연)	완료 (계속) - 지역주도형 일자리 사업 추진(50명) ·마을로(30), 농수산물통(8), 청년창업(4), 블루잡 청년 뉴딜로(7), 기업 혁신 성장(1) - 청년근속장려금(16) - 청년창업(3)
I-3-1	유럽형 트램 설치	사업변경 트롤리버스 운영 (가칭)	- 트롤리버스 및 부대시설 디자인 개발 용역완료 - 트롤리버스 제작 구매 계약 완료 - 트롤리버스 제작 추진중
II-3-1	농촌유학지원센터 운영	체류형 농촌유학 프로그램 운영 (7명)	완료 (계속) - 곡성삼살농촌유학센터 운영비 교부: 24백만 원 - 체류형 농촌유학 추진 : 4가구 / 8명 (삼기초 : 1가구 3명 / 오산초 : 3가구 5명)
II-4-2	고교 무상교육 실현	무상 지원 (수업료, 교과서비, 교복비 등)	완료 (계속) - 고등학생(전학년) 무상교육 분담금 전출 (197,550천원)
II-4-3	곡성출신 수도권 대학생 기숙비 지원	수도권 공공기숙사 (공실양도-곡성학사) 마련 지원	완료 (계속) - '21. 12월 기준 입학생 현황: 5명(남2, 여3) - 곡성군-화순군 양도양수 계약에 따라 공실 5호 양도 완료 - 수도권 진학 학생 및 향우회 대상 홍보 를 통한 입학생 확보 노력
II-5-1	청년키움 지원체계 구축	4개 분야 45개 사업 돌봄(일자리), 채움(주거·금융), 즐거움(문화), 농부다움(농부지원)	완료 (계속) - 02. 18.(목) 2021년 청년키움 추진 계획 보고회 개최 - 12. 15.(수) 2021년 청년키움 추진 실적 보고회 개최
III-7-3	저소득층 여성청소년 위생 용품 지원 확대	지원가능인원 95% 이상 지원	완료 (계속) - '21. 12월 기준 바우처 지원 현황 : 62명 - 바우처 사업 신청 지속 홍보
IV-4-1	(구)오곡초등학교 섬진강문화복합시설 조성	'스테이션 1928' 체류형 복합문화센터 조성 (2022년) (숙박&교육&커뮤니티)	- 전남형 지역성장전략사업 공모 확정 - 오곡초 철거공사 완료 - 기본 및 실시설계 추진중('22. 3. 발주예정)
인구정책과 10개 사업		완료 (계속) 9, 정상추진 1	

1-1-1

곡성읍 스트리트 갤러리 조성

담당부서		인구정책과			부서장		이기문 (☎ 2900)		담당자		위진수 (☎ 2911)		
사업기간		2018.~2021.			총사업비		802백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			0	270	532	-		완결	계속	정상	부진	미착수
	○			0	270	532	-			○			

1 사업개요

- 위 치 : 곡성읍 읍내리 중앙로 일원
- 규 모 : 곡성읍 중앙로 시가지 일원
- 사업내용 : 갤러리 107 조성, 이동식 갤러리, 상징조형물 설치, 공공 시설물 정비 등 스트리트 갤러리 조성
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 802백만 원(도 270, 군 532)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	802	20	482	200	100		
도비	270	-	270		0		
군비	532	20	212	200	100		

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 스트리트갤러리 기본계획 용역 완료 : 2018. 12. / 사업비 : 20백만 원
 - 공공디자인 진흥 계획 수립용역 추진 : 2019. 4. ~ 2020. 9. / 사업비 : 152백만 원
 - 스트리트갤러리 스토리텔링 개발용역 완료 : 2019. 6. ~ 9. / 사업비 : 19백만 원
 - 스트리트갤러리 대관 계획 공고 및 전시작가 확정
 - 대관기간 : 2020. 6. ~ 12. / 전시작가 6명
 - 전시 공간 리모델링 공사 추진 : 2020. 1. ~ 6.
 - 위 치 : 중앙로 411-26외 1필지
 - 사 업 비 : 170백만 원
 - 갤러리 107 개관 : 2020. 5. 30. ~ 7.22.
 - 이동식 갤러리 제작 설치 : 2020. 5. ~ 6./ 중앙로 일원/ 100백만원
 - 군청사거리 상징조형물 제작 설치 : 2020. 1. ~ 6./ 군청사거리/ 140백만원

- 2020 갤러리 107 운영
 - ▶ 갤러리 107 가을 기획 초대전 개최 “미몽” : 2020. 10. ~ 11.
 - ▶ 갤러리 107 겨울 기획 초대전 개최 “사와호” : 2020. 12. ~ 2021. 2.
 - ▶ 개인전 5회 개최
- 2021 갤러리 107 운영
 - ▶ 2021년도 대관계획 전시 운영(곡성미술인협회 창립기념전 외) : 2021. 2. ~ 7.
 - ▶ 갤러리 107 봄 기획 초대전 “곡성 풍광전-雲, 흐름속으로” : 2021. 5. 13.~ 7.14.
 - ▶ 찾아가는 눈조각전 : 2021. 6. 19.
 - ▶ 감성-보다 기획전 : 2021. 7. 15. ~ 8. 25.
 - ▶ 갤러리 썸머아트챌린지 : 2021. 7. 29. ~ 8. 25.
 - ▶ 생연필 드로잉회 창립전 : 2021. 8. 26. ~ 9. 8.
 - ▶ 단체전 2회, 2인전 1회, 개인전 2회 개최
- 견생조각전(옥과면, 곡성읍) 개최 : 2021. 5. 7. ~ 6. 30.
- 스트리트 갤러리 디자인개발 및 실시설계 용역 추진 : 2021. 5.10. ~ 6. 26.
- 스트리트 갤러리 추가 설치공사(2개소) : 2021. 7. 26. ~ 10. 25. / 사업비 : 72,716천원

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 2021 갤러리 107 운영
 - ▶ 갤러리 가을기획 초대전(목화그림전) : 2021. 9. 28. ~ 11. 3.
 - ▶ 개인전 1회 개최, 단체전 3회
 - ▶ 곡성군 걷고-그리다 사생대회 개최 : 2021. 11. 6.

4 향후계획

○ 갤러리 107 및 이동식 갤러리 전시 운영 : 연중

※ 2021년도 갤러리 107 작품 전시일정

월별	전시 기간	전시명
2월	02. 18. ~ 03. 03.	곡성미술인협회 창립전(단체전 - 종합)
	03. 04. ~ 03. 17.	목향림(단체전 - 한국화)
3월	03. 18. ~ 03. 31.	이인호(개인전 - 서양화)
	04. 01. ~ 04. 14.	설수정·조영자(2인전 - 서양, 조각)
4월	04. 15. ~ 04. 28.	끝망 서각회(단체전 - 서각)
	04. 29. ~ 05. 12.	허진(개인전 - 서양화)
5~6월	05. 13.~ 07. 14.	갤러리 107 봄 기획 초대전
7월	07. 15. ~ 07. 28.	감성-보다(단체전-종합)
	07. 29. ~ 08. 11.	갤러리 107 아트 챌린지 1
8월	08. 12. ~ 08. 25.	갤러리 107 아트 챌린지 2
	08. 26. ~ 09. 08.	생연필(단체전 - 드로잉)
9~10월	09. 09. ~ 09. 26.	임원자(개인전 - 수채화)
	09. 28. ~ 11. 03.	갤러리 107 가을 기획 초대전(목화그림전)
11월	11. 04. ~ 11. 17.	송묵회(단체전 - 서예)
	11. 18. ~ 12. 01.	동행(단체전-종합)
12월	12. 02. ~ 12. 31.	갤러리 107 연말 기획 초대전

1-1-2

낙동원 사거리 문화 공유공간 · 청년 장사꾼 거리 조성 (6070 낭만곡성 영화로 청춘어람 사업)

담당부서		인구정책과			부서장		이기문 (☎ 2900)		담당자		박성애 (☎ 2912)		
사업기간		2018.~2021.			총사업비		2,720백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			1,916	-	760	44		완결	계속	정상	부진	미착수
										○			

1 사업개요

- 위 치 : 곡성읍 읍내리 839-2 일원(낙동원로, 중앙로)
- 사업내용 : A=9,900㎡(도로 7,070㎡, 공원 2,290㎡, 청춘공작소 540㎡)
 - 도로환경개선 560m, 공원 조성 2,290㎡
 - 청춘공작소 1동 신축, 공방 10개소 조성 및 상가 외벽 개선
- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2021. 12.
- 사 업 비 : 2,720백만 원(국 1,916, 군 760, 민 44)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	2,720	620	625	1,475			
국비	1,916	470	575	871			
군비	760	150	50	560			
민자	44	-	-	44			

3 추진현황

- 그동안 추진실적

<낭만공방 조성>

- 낭만공방 선정 및 리모델링 공사(10개소) : 2019. 5. ~ 2020. 10.
- 낭만공방거리 활성화 및 창업교육 컨설팅 용역 : 2019. 9. ~ 2020. 12.
- 곡성 낭만공방 협동조합 설립인가 : 2020. 4. 3.
- 창업교육 컨설팅 및 간담회(4회) : 2020. 4. ~ 8.
- 공동브랜드 심볼디자인 개발 : 2020. 8. ~ 12.
- 공동브랜드 심볼디자인 개발 및 특허 추진 : 2020. 8. ~ 2021. 1.
- 2021 공유공방 연간계획 수립 : 2020. 12.
- 낭만공방거리 활성화 및 창업교육 컨설팅 용역 준공 : 2020. 12. 24.

- 영화로 낭만거리지역 활성화 계획 수립 : 2021. 1. 15.
- 소상공인 협업 활성화사업 공모 추진 : 2021. 3. ~ 6. (공모선정 6. 1.)
- 낭만공방 협동조합 전시회 : 2021. 8. 11. ~ 8. 18.

<영화로 조성>

- 기본 및 실시설계용역 : 2018. 3. ~ 2020. 5.
- 주민설명회(4회) : 2019. 2. (2회) / 2018년(2회)
- 지역개발사업구역 지정 신청 및 협의 : 2019. 11. ~ 2020. 3.
- 지역개발조정위원회 서면심의(전남도) : 2020. 3. 30. ~ 4. 8.
- 지역개발사업 구역지정 고시 : 2020. 4. 16. ~ 4. 29.
- 실시계획승인 고시 : 2020. 5. 14. ~ 5. 27.
- 실시설계 계약심사(전남도) : 2020. 5. 19. ~ 6. 8.
- 주민설명회 개최 : 2020. 6. 4.
- 청춘공작소 신축공사 발주 및 추진 : 2020. 6. 4. ~ 12.
- 영화로 조성공사 발주 : 2020. 6. 12.
- 6070 청춘공작소 신축공사 추진(준공) : 2020. 6. ~ 12. (12. 24.)
- 6070 청춘공작소 민간위탁 절차 추진 : 2020. 10. ~ 2021. 1.
- 6070 청춘공작소 민간위탁 협약(팜앤디협동조합) : 2021. 2. 17.
- 영화로 상가 외벽정비공사 설계용역 : 2021. 2. ~ 5.
- 지역개발사업 구역지정(변경) 협의 : 2021. 4. ~ 5.
- 영화로 상가 외벽정비공사 발주 : 2021. 6. 28.
- 영화로 조성공사 준공 : 2021. 6. 30.

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

<낭만공방 조성>

- 골목상권 지원사업추진(전시회 3회) : 2021. 9. ~ 11.
- 소상공인 협업 활성화 지원사업/35백만원 : 2021. 10. ~ 11.

<영화로 조성>

- 영화로 상가 외벽정비공사 추진 : 2021. 7. ~ 12.
- 낭만공방 한겨울의 크리스마스 이벤트 추진 : 2021. 12.

4 향후계획

○ 낭만공방 운영 및 지속 관리

1-2-1 청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출

담당부서		인구정책과			부서장		이기문 (☎ 2900)		담당자		천주영 (☎ 2922)	
사업기간		2018. ~ 2022.			총사업비		연 1,332백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			연 304	연 364	연 664			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 사업내용 : 청년 장사꾼 양성 및 일자리 창출로 젊은 곡성 조성
 - 일자리 창출을 위한 공모사업 추진
 - 취·창업 교육, 고용 장려금 등 지원 등
- 사 업 비 : 1,332백만 원(국 283, 도 369, 군 664)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	2,119	3,045	1,162	1,332	1,332	1,332
국비	883	992	423	304	304	304
도비	449	894	287	364	364	364
군비	787	1,159	452	664	664	664

3 추진현황

- 청년일자리사업 추진 : 10개 사업 157명 지원

연번	사업명	배정인원			선정인원			비고
		계	20년	21년	계	20년	21년	
	10개 사업	203	113	90	197	113	84	
1	전남 청년 마을로	72	42	30	72	42	30	
2	전남 청년 농수산유통 활동가	16	8	8	16	8	8	
3	블루잡 청년 뉴딜로 사업	10	-	10	10	-	10	
4	농공단지 입주기업 청년지원	9	6	3	6	6	-	
5	기업 혁신성장 전문인력 양성 지원사업	4	-	4	4	-	4	

연번	사업명	배정인원			선정인원			비고
		계	20년	21년	계	20년	21년	
6	청년창업 및 청년공방 조성	21	17	4	21	17	4	
7	청년 근속장려금 지원사업	40	23	17	41	23	18	
8	청년 구직활동수당 지원사업	20	15	5	19	15	4	
9	곡성군 청년창업 지원	5	2	3	5	2	3	
10	지역 인재 채용 지원사업	6	-	6	3	-	3	

4 향후계획

- 2022년 청년일자리사업 계획 수립 및 참여자 모집 : 2022. 1. ~
- 사업 참여 기업 안전 점검 및 청년활동가 근무 현황 점검 : 수시

1-3-1

트롤리버스 운영-가칭 (기존-유럽형 트램 설치)

담당부서		인구정책과			부서장		이기문 (☎ 2900)		담당자		박성애 (☎ 2912)		
사업기간		2020.~2022.			총사업비		600백만원		완료시기		2022. 5.		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		-	-	600	-		완결	계속	정상	부진	미착수
				-	-	600	-				○		

1 사업개요

○ 위 치 : 기차마을~곡성읍권, 기차마을~압록권역

(향후 동화정원, 침실습지, 곡성스테이션 1928 연계)

○ 사업내용 : 버스 2대 구입, 내·외관 리모델링, 승강장 설치, 지도제작 등

○ 사업기간 : 2020. 4. ~ 2022. 5.

○ 사 업 비 : 600백만 원(군비)

※ 변경사유 : 트램의 제도적·구조적 검토결과 사업 타당성이 떨어짐에 따라 유사 효과를 기대할 수 있는 트롤리버스 운영으로 곡성읍권을 활성화시키고자 함.

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	600			20	480	100	
국비	-			-	-		
군비	600			20	480	100	

3 추진현황

○ 그동안 추진 실적

- 트롤리버스 디자인 개발 용역 예산 확보(1회 추경) : 2020. 3. 11.
- 트롤리버스 및 부대시설 디자인 개발 용역 발주 : 2020. 4. 9.
 - 버스 형태 디자인 개발, 정류장 디자인 제작 및 안내지도 제작
 - 볼거리 콘텐츠 발굴사업 연계하여 코스개발 등
- 트롤리버스 벤치마킹(4회) : 2020. 7. ~ 11.
 - 서울, 대구, 울산, 광주, 담양, 순창, 남양주
- 트롤리버스 디자인 개발 용역 보고회(3회) : 2020. 8. ~ 11.
- 트롤리버스 디자인 개발 용역 준공 : 2020. 11. 30.

- 관내 택시 및 버스 관계자 사업설명 및 협의 : 2021. 1. ~ 2.
- 트롤리버스 디자인 설문조사 실시 및 결정 : 2021. 2.
- 트롤리버스 제작·구매(협상에 의한 계약) 발주 : 2021. 2.
- 협상에 의한 계약 공고 및 제안서 평가 : 2021. 3.
- 협상대상자 결정 및 사업내용 협의 완료 : 2021. 4.
- 트롤리버스 제작 구매 추진 : 2021. 5. ~ 8.

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 트롤리버스 운영 위탁 원가분석 용역 : 2021. 9. ~ 10.
- 트롤리버스 민간위탁 운영계획 수립 : 2021. 10. 7.
- 트롤리버스 제작공장 현지방문 및 검수(2회) : 2021. 10. ~ 11.
- 트롤리버스 정류장 안내판 제작설치 발주 : 2021. 11. 29.
- 정류장 설치 및 지도제작 : 2021. 11. ~ 12.

4 **향후계획**

- 트롤리버스 시범운영 : 2022. 1.
- 트롤리버스 출발지 스테이션 및 차고지 제작 설치 : 2022. 1. ~ 5.
 - 섬진강 기차마을 플랫폼 구축사업과 연계하여 추진

II-3-1

농촌유학지원센터 운영

담당부서		인구정책과 / 곡성군미래 교육재단			부서장		이기문 (☎2700) 신정화 (☎884-8200)		담당자		신유영 (☎2941) 나현주 (☎884-8233)		
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연81백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
									완결	계속	정상	부진	미착수
	○			연19	연14.6	연105.4	-			○			

1 사업개요

○ 근 거 : 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌 지역개발 촉진에 관한 특별법」 제35조, 「인성교육진흥법」 제11조, 「곡성군 농촌유학 지원 조례」

○ 대 상

- 농촌유학센터 운영지원 : 곡성참살이 농촌유학센터
- 체류형 농촌유학 프로그램 운영 : 농촌유학에 관심 있는 아동·청소년을 자녀로 두고 있는 도시가정

○ 사 업 비 : 81백만 원

○ 보조사업자 : 참살이 농촌유학센터

○ 내 용

- 농촌유학센터 운영지원 : 센터운영지원, 유학생 지원(월 35만원)
- 농촌유학 프로그램 : 체류형 농촌유학 프로그램 기획 및 운영(곡성군미래교육재단)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	88	196	139	81.2	85	85
국비	25	30	19	12	12	12
도비	31.5	79.6	14.6	7.7	8	8
군비	31.5	86.4	105.4	61.5	65	65

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 2019년 농촌유학 겨울캠프 프로그램 운영 : 19. 1. 10. ~ 13. / 21가족 75명 참여
여름캠프 프로그램 운영 : 19. 8. 7. ~ 10. / 13가족 51명 참여
- 곡성참살이농촌유학센터 운영지원 : 3명 / 38백만원(e나라도움 예탁)
- 농촌유학생 유학비지원 : 8,400천원(1인 1개월 35만원)
- 2020년 농촌유학 겨울캠프 프로그램 운영 : 20. 1. 8. ~ 11. / 18가족 65명 참여
- 2020년 참살이농촌유학센터 유학비 지원 : 8,400천원(1인 1개월 35만원)
- 2021학년도 1학기 체류형 농촌유학 추진 : 4가구 8명(삼기 1가구 3명 / 오산 3가구 5명)
※ 서울특별시교육청과 연계하여 농촌유학 희망 가족 모집 및 매칭
- 체류형 농촌유학 가족 간담회 실시 : '21. 5. 6.
• 중간 간담회를 통한 애로사항 청취 및 농촌유학 활성화 방안 모색
- 전남농산어촌유학마을 공모 선정 : '21. 6. 11. / 전라남도교육청
- 2021학년도 2학기 체류형 농촌유학 추진 : 3가구 5명(오산)

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 2021년 참살이농촌유학센터 유학비 지원 : 10,150천원(1인 1개월 35만원)
- “방방곡곡”곡성 바로알기 프로그램 운영 : '21.5.~12.(기간 중 3회)

○ 문제점 및 대책

- 체류형 농촌유학 프로그램 운영 위한 제반여건 조성(주거 시설 등 확충 등 장기과제)
⇒ 정주여건 조성을 위해 오산권역 임시거주시설 조성 사업 추진 중(인구정책과)

4 향후 계획

- 체류형 농촌유학 홍보 및 지역사회 협업을 통해 경기, 광주, 인천 등 전국으로 확대하여 농촌유학 대상자 적극 발굴
- 2022학년도 농촌유학 프로그램 개발(유학생 부모를 위한 다양한 프로그램 안내 및 연계)

II-4-2

고교 무상교육 실현

담당부서		인구정책과			부서장		이기문 (☎ 2900)		담당자		신유영 (☎ 2941)		
사업기간		2019~			총사업비		연257백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○							완결	계속	정상	부진	미착수
				-	-	연257	-			○			

1 사업개요

- 개 요 : 고등학교 입학금, 수업료, 교과서비, 학교운영비 지원을 통한
고교 무상 교육 실현
- 사업기간 : 2019. ~ 계속('19. 군 지원, '20이후 정부정책 분담 지원)
- 사 업 비 : 256,650천원(군비)
 - 고교 무상교육(전학년) : 197,550천원
 - 중·고등학교 신입생 교복 지원 : 59,100천원(도교육청 매칭)
- 무상교육 현황
 - 고등학교 전 학년 지원 : 입학금, 수업료, 학교운영지원비, 교과서비

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
군비	-	180	191	257	257	

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - '19년 고등학생 1학년 교육비 지원(군 → 학교) : 121명(94,609천원)
 - '19년 중학교 신입생 교복구입비 지원(군 → 교육지원청) : 159명(23,850천원)
 - '19년 고등학생 신입생 교복구입비 지원(군 → 학부모) : 202명(60,600천원)
 - '20년 중·고등학교 신입생 교복구입비 지원(군→교육지원청) : 391명(58,650천원)
 - '20년 고등학생(2·3학년) 무상교육 분담금 전출 : 132,168천원
 - '20년 고등학생(전학년) 무상교육 분담금 전출 : 197,550천원
 - '21년 중·고등학교 신입생 교복구입비 지원(군→교육지원청) : 394명(59,100천원)
- 문제점 및 대책
 - 해당없음

4 향후계획

- 2022년 중·고등학교 신입생 교복구입비 및 무상교육 본예산 편성 준비

II-4-3

곡성출신 수도권 대학생 기숙비 지원

담당부서		인구정책과			부서장		이기문 (☎ 2900)		담당자		신유영 (☎ 2941)	
사업기간		2019 ~ 계속			총사업비		841백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		-	-	841	-		완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 계속
- 학 사 명 : 서울시 내발산동 공공기숙사(곡성학사)
- 양도현황 : 4호(남 2호, 여 2호) / 1호당 2인
- 입사현황 : 5명(남 2, 여 3) / 2021.12.31. 기준
- 이용요금 : 입사 학생 1인 기준 12만원/월(식비제외)
- 주요시설 : 도서관, 컴퓨터실, 체력단련실, 식당, 게스트하우스 등

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
군비	-	796 (양수)	15	46	15	계속

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 서울시 내발산동 공공기숙사(공실)사용권 양도·양수 협약 : '19. 1.
 - '19년, '20년 공공기숙사(곡성학사) 입사생 선발 : 연중
 - 서울시와 사용권 조정 협의(남녀 비율 조정, 공실 활용 등) : '20. 2.
 - 하반기 입사생 추가 선발 관련 대학 입학 현황 파악 및 일대일 전화 독려 : '20. 8.14~8.18.
 - 서울시와 곡성학사 남녀 비율조정 완료(당초 남8 여1⇒변경 후 남4 여5) : '20.12.
 - 곡성학사 일부 사용권에 대한 제3자 협약을 위한 홍보 및 협의(4개군) : '20.11.~12.
 - 곡성군-화순군 곡성학사 일부 사용권에 양도·양수 협약 체결 : '21. 4.
 - 화순군에 5호(남 2호, 여3호) 양도 완료
 - 하반기 곡성학사 입사생 추가 선발 공고 : '21.8.16.

- 문제점 및 대책
 - 해당없음

4 향후계획

- 수도권 진학 학생 및 향우회 대상 홍보로 입사생 확보 노력


II-5-1

청년키움 지원체계 구축 및 운영

담당부서		인구정책과			부서장		이기문 (☎ 2900)		담당자		최수영 (☎ 2921)	
사업기간		연중			총사업비		비예산		완료시기		계속	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			-	-	-	-		완결	계속	정상	부진
	○			-	-	-	-			○		

1 사업개요

- 수립근거 : 「곡성군 청년발전 기본 조례」 제4조
- 추진목적
 - 성과별로 분산되어 있는 청년정책에 대한 체감도를 높이기 위해 일원화된 지원체계 구축 필요
 - 청년지원사업의 중복을 막고, 상호 연계 사업의 협업을 통한 효율극대화로 실질적인 지원체계 구성
- 청년키움 지원체계 구성(총괄 : 인구정책과)



2 추진현황

○ 그동안 추진 실적

- 2020년도 청년키움 지원체계 추진계획 보고회 개최

- ▶ 일 시 : 2020. 2. 10.(월) 14:00 ~ 16:00
- ▶ 장 소 : 군청 소통마루
- ▶ 참석인원 : 15명(부군수, 청년발전위원 및 관련 실과장 14)
- ▶ 주요내용 : 2020년도 청년키움 지원사업(4대 분야 40개 세부사업)
추진계획 보고 및 정책 제안사항 수렴 등
- ▶ 개최결과 : 지시사항 2건, 훈시사항 3건, 건의사항 5건

- 2020년도 청년키움 지원체계 추진현황 점검 보고회 개최

- ▶ 일 시 : 2020. 6. 30.(화) 15:00 ~ 16:00
- ▶ 장 소 : 군청 소통마루
- ▶ 참석인원 : 15명(군수, 청년발전위원 및 관련 실과장 14)
- ▶ 주요내용
각 부서별 2020년도 청년 관련 소관사업 추진현황 보고(4대 분야 45개 사업)
청년정책에 관한 토론 및 의견수렴 등
- ▶ 개최결과 : 지시사항 3건, 건의사항 2건

- 「청춘작당 시즌2」 참여자 후속지원 협업 회의 개최

- ▶ 일 시 : 2020. 7. 23.(목) 16:00
- ▶ 장 소 : 군청 소통마루
- ▶ 참 석 자 : 8명(군수, 기획실장, 미래혁신과장, 농정과장, 관광과장, 도시경제과장, 청춘작당 협동조합 2)
- ▶ 주요내용
1) 청춘작당 시즌2 운영 안내
2) 청춘작당 시즌2 참여자 후속지원을 위한 부서간 협업과제 논의

- 「청춘작당 시즌2」 참여자 후속지원 설명회 개최

- ▶ 일 시 : 2020. 11. 24.(화) 17:00
- ▶ 장 소 : 청춘작당 협동조합 사무실
- ▶ 참 석 자 : 27명
1) (청춘작당) 협동조합 8명, 참여자 14명
2) (곡 성 군) 5명(미래혁신과 3, 농정과 1, 도시경제과 1)
- ▶ 주요내용 : 청춘작당 시즌2 후 관내정착을 희망하는 참여자에게 곡성군에서 추진 중인 청년 대상 지원사업의 설명 및 질의응답 등

- 2020년 청년키움 지원체계 추진실적 보고회 개최

- 일 시 : 2020. 12. 10.(목) 14:00
- 장 소 : 군청 소통마루
- 참 석 자 : 15명(군수, 청년발전위원 및 관련 실과장 14)
- 보 고 자 : 해당 부서장
- 보고방법
- 1) 보고내용 : 청년지원 4대 분야, 45개 세부사업
- 2) 개최결과 : 청년발전위원 건의사항 4건

- 2021년 청년키움 지원체계 추진계획 보고회 개최

- 일 시 : 2021. 2. 18.(목) 14:00
- 장 소 : 군청 소통마루
- 참 석 자 : 16명(군수, 청년발전위원 및 관련 실과장 15)
- 보 고 자 : 해당 부서장
- 보고방법
- 1) 보고내용 : 청년지원 4대 분야, 40개 세부사업 (신규발굴 9건)
- 2) 개최결과 : 청년발전위원 건의사항 3건

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 2021년 청년키움 지원체계 추진실적 보고회 개최

- 일 시 : 2021. 12. 15.(수) 14:00
- 장 소 : 군청 소통마루
- 참 석 자 : 16명(군수, 청년발전위원 및 관련 실과장 15)
- 보 고 자 : 해당 부서장
- 보고내용 : 청년지원 4대 분야, 41개 세부사업 (신규발굴 9건)
- 개최결과 : 훈시사항 1건(수범사례 적극 보고), 위원 건의사항 3건

3 향후계획

- 청년키움 지원체계 대상 사업 정비 : '22. 1.
- 2022년 청년키움 지원체계 추진계획 보고회 개최 : '22. 2.
- 2022년 청년키움 지원체계 추진실적 보고회 개최 : '22. 12.
- 협업 및 지원사업 중복에 따른 협의필요 시 수시 간담회 개최 : 연중

III-7-3

저소득층 여성청소년 위생용품 지원 확대

담당부서		인구정책과				부서장		이기문 (☎ 2900)		담당자		신유영 (☎ 2941)	
사업기간		2019 ~ 계속				총사업비		연		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			3.9	1.2	2.8			완결	계속	정상	부진	미착수
										○			

1 사업개요

- 개요 : 여성청소년 보건위생물품 지원을 통한 청소년 건강권 보장
- 대상 : 만11세 이상 만18세 미만 저소득층 여성청소년(2003~2010년 출생)
 - ※ 저소득층 여성청소년 : 「국민기초생활보장법」에 따른 급여수급자, 법정차상위 계층, 「한부모가족지원법」에 따른 복지 급여수급자
- 사업비 : 7,917천원(국 3,958, 도 1,188, 군 2,771)
- 내용 : 월 11,500원 국민행복카드 포인트 지급(위생용품만 구매 가능)
 - 사업이 완료되는 만 18세까지 포인트 자동 누계 생성(연 2회)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	3.8	13.6	7.4	7.9	8	8
국비	1.9	6.8	3.7	3.9	4	4
도비	0.6	2	1.1	1.2	1.2	1.2
군비	1.3	4.8	2.6	2.8	2.8	2.8

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 지원 인원(2020) : 87명
 - 바우처 예탁금 : 7.4백만원 집행(100%)
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 지원 인원(2021) : 62명(신청률 97%)
 - 바우처 예탁금 : 7.9백만원 집행(100%)

4 향후계획

- 2022년 여성청소년 보건위생물품 지원사업 계획 수립 및 홍보

IV-4-1

곡성 스테이션 1928(체류형거점공간) (기존- (구)오곡초등학교 심진강문화복합시설 조성)

담당부서		인구정책과			부서장		이기문 (☎2900)		담당자		박성애 (☎2912)		
사업기간		2020.~2023.			총사업비		11,996백만원		완료시기		2023. 12.		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○							완결	계속	정상	부진	미착수
		○			5,000	6,996				○			

1 사업개요

- 사업위치 : 오곡면 오지리 1051-8번지 일원 (구)오곡초등학교
- 사업기간 : 2020. ~ 2023. (4년)
- 사 업 비 : 11,996백만 원(도비 5,000 군비 6,996)
- 사업규모 : 부지면적 A=35,707㎡, 건물 17동, 연면적 3,000㎡
 - 교육·체험·숙박공간 1동(2층), 숙박 15동, 웰컴센터 1동
 - 프로그램(교육+체험+놀이 등) · 운영 수익 콘텐츠 개발

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	11,996			1,400	2,000	4,200	4,396
도비	5,000			1,000	1,500	1,200	1,300
군비	6,996			400	500	3,000	3,096

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 대상 토지 및 건물 매입 완료 : 2018. 6.
 - 전남형 지역성장전략사업 공모사업 선정 : 2019. 9.
 - 도 지방재정투자심사 및 지방재정영향평가 : 2019. 10.
 - 도 사전컨설팅(컨설팅추진단 4, 도 3) : 2019. 12. 5.
 - 업무 추진부서 이관 (관광과 → 미래혁신과) : 2020. 1.
 - 기본구상수립 용역 : 2020. 2. ~ 7.
 - 기본 및 실시설계용역 발주 및 계약 : 2020. 3. ~ 7.
 - 기본구상수립 용역 보고회 : 2020. 8. 7.
 - 오곡면 주민설명회(30명/기관사회단체, 주민) : 2020. 9. 10.
 - 오곡초 건축물 석면 사전조사 : 2020. 9. ~ 10.
 - 전남도 사업추진 점검 및 현장컨설팅(3회) : 2020. 10.
 - 오곡초 수목 철거관련 주민설명회(12명) : 2020. 11. 2.

- 콘텐츠 관련 벤치마킹 추진(태안, 천안, 임실) : 2020. 11. ~ 12.
 - 사업지구 규모 및 진입도로 결정 : 2020. 12. 22.
 - 기존 건축물 철거공사 완료(지정폐기물) : 2020. 12. ~ 2021. 2.
 - 주민설명회 실시(오지 1구, 4구, 5구, 8구, 덕산리) : 2021. 2. 8.
 - 프로그램 구체화 및 경제성 검토 : 2021. 2.
 - 문화재 지표조사 및 표본조사 실시 : 2021. 2. 5. ~ 4. 16.
 - 오곡면 추진위원회(14명) 사업설명 : 2021. 3. 4.
 - 전남도 사업추진 설명 및 협의(도 1, 군 2) : 2021. 3. 9.
 - 오곡면 추진위원회(14명) 사업설명 및 협의 : 2021. 4. 14.
 - 전남도 현장점검(도 3, 군 3, 용역사 3) : 2021. 4. 20.
 - 기존 건축물 철거공사 완료 : 2021. 5. 21.
 - 도시관리계획결정 및 실시계획용역 보고회 : 2021. 5. 24.
 - 전남도 사업 추진계획 대면협의 : 2021. 6. 4.
 - 군관리계획(유원지, 도로) 입안 및 자문신청(곡성군) : 2021. 6. 11.
 - 군관리계획(유원지, 도로) 열람공고 : 2021. 6. 15. ~ 6. 29.
 - 관련부서 관계법 검토 및 협의 : 2021. 6. 15. ~ 6. 29.
 - 주민 의견청취 및 사업설명회 : 2021. 6. 29.
 - 군계획위원회 자문 및 심의 : 2021. 7. 7. ~ 7. 8.
 - 군관리계획(유원지) 입안 신청(도 지역계획과) : 2021. 7. 19.
 - 관련부서 관계법 검토 및 협의 : 2021. 7. 22. ~ 8. 20.
 - 재해영향평가 심의위원회(서면심의) : 2021. 8. 5. ~ 8. 12.
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
- 군관리계획(군계획시설-도로) 결정 및 지형도면 고시 : 2021. 9. 9.
 - 전남도 지역혁신협의회(장흥/지역혁신협의회 위원) : 2021. 9. 15.
 - 군관리계획(유원지) 전남도 도시계획위원회 심의 : 2021. 10. 5.
 - 신활력플러스사업과의 연계방안 협의 : 2021. 10. 6.
 - 군관리계획(유원지, 조성계획) 결정(변경) 고시 : 2021. 11. 4.
 - 군의회 현장방문 : 2021. 11. 22.
 - 전남도 추진현황 점검 : 2021. 11. 30.

4 향후계획

<진입도로>

- 실시계획인가 및 협의 : 2021. 10. ~ 11.
- 편입토지 및 지장물 보상 협의 : 2021. 11. ~ 12.
- 공사발주 및 사업추진 : 2022. 1. ~ 2022. 6.

<유원지 조성>

- 실시계획용역 추진 : 2021. 11. ~ 2022. 2.
- 실시계획인가 및 협의 : 2021. 11. ~ 2022. 2.
- 공사발주 및 사업추진 : 2022. 3. ~ 2023. 12.

주 민 복 지 과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
Ⅱ-2-2	온종일 어린이 돌봄시스템 운영	돌봄시스템 3개소 운영	완료 (계속) - 온종일 어린이돌봄시스템 3개소 운영 (아해뜰어린이집, 예산, 죽림어린이집)
Ⅲ-1-1	신개념 어르신 복합공간 조성(청춘센터)	곡성읍권 1개소 조성	- 안전건설과 농촌중심지 활성화사업 기본계획 수립(해피스테이션, 100세 청춘교실) - 현 사회복지화관에서 어르신 맞춤형 프로그램 운영 계획이었으나 코로나 19로 전통활법 시니어합창단 프로그램 운영 중지 중
Ⅲ-3-1	ICT기반 안전지킴시스템 구축(부모님 정보확인)	차세대 택배장비 구축 1,791명 서비스	완료 (계속) - 곡성군 시스템 구축 1,523세대 - 노인맞춤돌봄대상자에 확대 설치
Ⅲ-3-2	아동 안심귀가 시스템 구축	-	추진불가 - 투자 대비 실효성 없어 불가 결정 - 군수님 보고결재 득
Ⅲ-5-1	공립치매 전담형 시설확충	-	추진불가 - 여건상 추진 재검토하기로 결정, 사업비 반납(군수님 보고결재 득)
Ⅲ-6-1	장애인체육센터 (곡성군 반다비체육센터) 건립	준공(2022년) 및 서비스	- 2021. 09. 17. 공사계약체결 (건축·기계·토목·전기·통신·소방) - 2021. 09. 24. 공사착공 - 2021. 11. 30. 기설공사 완료 지하지정공사 완료 - 2021. 12. ~ 지하 구조물공사 추진
Ⅲ-7-1	경력단절 여성 지원 확대	취업 지원 (연 130명)	완료 (계속) - 3분기 교육 실시 대상자 29명 확정(5개 과정) - 교육 후 자격증취득(25명) 및 자격관련취업(9명) - 여성새로일하기센터 연계 취업(132명) - 구안(321명), 구직(211명), 인턴사업(5명/4개소) 추진
Ⅲ-7-2	일·가정 양립 지원 확대	아이돌봄지원 (연 70명)	완료 (계속) - 아이돌봄서비스 이용 49가구 89명 - 본인부담금 군비 추가지원 49가구 89명 - 본인부담금 군비 추가지원 확대 조례 개정 완료
주민복지과 8개 사업		완료 (계속) 4, 정상추진 2, 추진불가 2	

II-2-2

온종일 어린이 돌봄시스템 운영

담당부서		주민복지과			부서장		손인자 (☎ 8201)		담당자		조소민 (☎ 8251)		
사업기간		2019년~계속			총사업비		20백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○					20			완결	계속	정상	부진	미착수
	○					20				○			

1 사업개요

- 여성의 사회활동이 확대되면서 공휴일 아이 돌봄에 대한 필요성 대두
- 돌봄 시설이 부족한 농촌에서 자녀를 안심하고 양육할 수 있는 돌봄 사각지대 해소

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
군비	-	18	18	20	20	20

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 2020년 온종일 어린이 돌봄시스템 운영
 - 2개소-아해뜰, 예산어린이집(이용아동 수 403명/연인원)
 - 온종일 어린이 돌봄시스템 추진계획 어린이집 홍보 : 2021. 2. 15.
 - 온종일 어린이 돌봄시스템 지정서 교부 : 3개소(아해뜰, 예산, 죽림어린이집)
 - 온종일 어린이 돌봄시스템 운영 : 3개소(아해뜰, 예산, 죽림어린이집)
- 2021. 추진실적(12. 31. 기준)
 - 2021년 온종일 어린이 돌봄시스템 운영(3개소) : 2021. 1. 1.~현재까지(추진 중)
 - 온종일 어린이 돌봄시스템 이용아동 수 : 300명

4 향후계획

- 온종일 어린이 돌봄시스템 대상 아동이 누락되지 않도록 지속 홍보
- 온종일 어린이 돌봄 운영 어린이집 확대

Ⅲ-1-1 신개념 어르신 복합공간 조성(청춘센터)

담당부서		주민복지과			부서장		손인자 (☎8200)		담당자		최낙훈 (☎8232)	
사업기간					총사업비		연100백만원		완료시기			
사업 성격	계속	신규	사업비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		1,400		600			완결	계속	정상	부진
											○	

1 사업개요

- 노인인구가 많은 곡성군의 특성이 반영된 차별화된 복합 공간 조성
- 신개념 어르신 전용 복합 공간 조성을 통해 건강관리, 문화, 교육 등 열린 공간 조성으로 100세 시대 노인문제 대비

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계			100	100	1,600	200
국비			70	70	1,120	140
군비			30	30	480	60

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 안전건설과 농촌중심지 활성화사업(사회복지회관 신축⇒해피스테이션, 100세 청춘교실) 연계 추진 건으로 현재 기본계획 수립 및 공공건축위원회 심의 중
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 건물 완공 시까지 현 사회복지회관에서 어르신 맞춤형 프로그램 운영 계획이었으나 노인대학만 운영 중, 전통활법, 시니어합창단 등 코로나19로 사업추진 원활하지 않음.

4 향후계획

- 코로나19 추이에 따라 현 사회복지회관에서 어르신 맞춤형 프로그램 운영
 - 노인대학, 전통활법, 시니어합창, 한글교실 운영 등
- 건물 준공에 맞추어 프로그램 추진 위한 공간 조성 등 세부 계획 수립

III-3-1

ICT 기반 안전지킴시스템 구축 (부모님 정보확인)

담당부서		주민복지과			부서장		손인자 (☎8200)		담당자		이진영 (☎8263)	
사업기간		2020.~계속			총사업비		연393백만 원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			연196	연59	연137			완결	계속	정상	부진

1 사업개요

- 독거노인의 고독사 예방과 응급상황 시 신속대처가 가능한 건강·안전 알리미 보급 및 시스템 구축을 통해 확고한 사회안전망 구축

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계			332	393	441	계속
국비			166	196	220	
도비			50	59	66	
군비			116	137	154	

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 안전지킴시스템 구축을 위해 현재 개발되어 다수 장비 및 타 시군 유사 사례 검토 결과 다양한 문제점(수신 오류 등) 발생하여 시스템 구축 재검토
 - 우리군 구축(1,235세대) 되어 있는 유사 시스템인 독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 사업 확대 추진
 - 2021년 독거노인·장애인 응급안전안심서비스사업 342대 추가 설치, 1,523대 교체
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 21년 11월 현재 시스템 총 설치건수: 1,523건(사업량 1,791대)
 - ※ 시스템(화재센서)의 오작동으로 기존 대상자 서비스 해제함
 - 전화상담 안부확인 3,442건 / 방문상담 안부확인 7,742건

4 향후계획

- 지속적인 홍보로 복지사각지대 취약노인에 대한 시스템 구축을 통한 안전한 환경 조성

III-6-1

장애인체육센터 건립

담당부서		주민복지과			부서장		손인자 (☎8200)		담당자		강신성, 김선희 (☎8210, 8213)	
사업기간		2019. ~ 2022.			총사업비		6,656백만원		완료시기		2022. 12.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			3,000		3,656			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 위 치 : 곡성읍 읍내리 254번지 내 (문화체육관 론볼장 부지)
- 규 모 : 건물연면적 1,992.1㎡, 지하1층/지상3층 별도 증축

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2019.	2020.	2021.	임기후
합계	6,656	1,000	1,000	1,250	3,406
국비	3,000	1,000	1,000	1,000	-
도비	-	-	-	-	-
군비	3,656	-	-	250	3,406

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 2020. 08. 사업변경 승인(문화체육관광부)
 - 2020. 09. ~ 11. 설계공모 완료(주)종합건축사사무소 창, 341,645천원)
 - 2020. 11. 10. 기본 및 실시설계용역 계약((주)종합건축사사무소창)
 - 2021. 03. ~ '21. 06. BF 및 에너지효율등급 예비인증 완료.
 - 2021. 06. 건설기술심의 완료, 실시설계 완료
 - 2021. 08. 05. 공용건축물 건축협의 완료(건축인허가 완료)
 - 2021. 08. 24. 전라남도 계약심사 완료, 곡성군 일상감사 완료

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 2021. 09. 17. 공사계약체결(건축·기계·토목·전기·통신·소방)
- 2021. 09. 24. 공사착공
- 2021. 11. 30. 가설공사 완료, 지하 지정공사 완료
- 2021. 12. ~ 지하 구조물공사 추진

- 문제점 및 대책 : 해당 없음

4 향후계획

- 공사준공: 2022. 10.

III-7-1

경력단절 여성 지원 확대

담당부서		주민복지과			부서장		손인자 (☎8200)		담당자		이지연 (☎8241)	
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연21백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○				연4	연17			완결	계속	정상	부진

1 사업개요

- 사업기간: 2021. 1. ~ 12.(연중)
- 사업대상: 경력단절 및 취업희망 여성
- 사업내용
 - 취·창업 자격증반 운영: 5개 분야
 - 요양보호사, 한식조리기능사, 제과·제빵기능사, 간호조무사, 장애인활동지원사
 - 전남여성새로일하기센터 연계 구인·구직 활성화
 - 직업상담, 구인·구직, 인턴십, 사후관리 등 종합취업지원서비스 제공
- 사 업 비: 21백만원(도 4, 군 17)

2 예산현황

(단위: 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	12	21	21	21	14	
도비	6	6	5	4	4	계속
군비	6	15	16	17	10	

3 추진현황

- 2021년 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 경력단절여성 취·창업교실 운영(3. 2. ~ 12. 31.)

구분	총계	요양보호사	한식조리사	제과·제빵	간호조무사	장애인 활동지원사
참여인원 (명)	29	21	1	2	2	3
지원금액(천원) (1인지원금액 *명)	15,090	400*21	1,200*1	1,200*2	1,320*2	150*3
자격증 취득	25	18	1	2	2	3
자격관련 취업	9	7	1	-	-	1

※ 2021년 확대 개설 과정: 제과·제빵기능사, 간호조무사, 장애인활동지원사

- 여성새로일하기센터 연계 구인·구직 상담관리 및 취업알선
☞ 구직 및 구인: 211명/321명, 취업: 132명, 인턴사업연계: 5명(4개소)

○ 2020년 추진실적

- 경력단절여성 취·창업교실 운영(3. 2. ~ 12. 31.)
☞ 요양보호사, 한식조리사 과정: 총 26명 참여/24명 자격취득
- 여성새로일하기센터 연계 구인·구직 상담관리 및 취업알선
☞ 구직 및 구인: 177명/286명, 취업: 129명, 인턴사업연계: 5명(3개소)

4 **향후계획**

- 경력단절여성 조기 사회복귀 지원을 위한 『**경력이음바우처**』 지원 사업 추진
 - (기간) 2021. 10월부터
 - (대상) 취업지원기관에 구직을 등록한 만35세~54세 여성/ 신청주의
 - (예산) 27,600천원(도 8,280 군 19,320)
 - (지원내용) 1인당 연 20만원(생애 1회 지원)
 - (사용분야) 취업준비 도서 구입, 취업강좌 수강료, 면접준비 비용(교통비 등)
 - (지금까지 추진상황) 41명/ 8,200천원 지원
- 여성새로일하기센터 연계 구인·구직 상담관리 및 취업알선: 연중

III-7-2

일·가정 양립 지원 확대

담당부서		주민복지과			부서장		손인자 (☎8200)		담당자		김수민 (☎8242)	
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연776백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			연447	연97	연232			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 양육공백이 발생한 가정의 아동에게 돌봄서비스를 제공하여 부모의 양육부담을 경감하고 저출산 해소에 기여

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	321	569	650	776	797	
국비	225	399	415	447	463	
도비	48	85	89	97	101	계속
군비	48	85	146	232	233	

3 추진현황

- 2021년 아이돌봄 지원 사업 추진
 - 49가구 89명 / 전담인력 1명, 아이돌보미 24명
 - 서비스망 확대를 위한 신규 아이돌보미 채용 및 양성 교육 완료: 5명
 - 홍보 : 동약소식지, 리플릿, 홍보물품 등
- 아이돌봄서비스 본인부담금 군비 지원 추진
 - 2020년 : 본인부담금 군비 지원 신설
 - 내용 : 소득수준에 따라 차등지원(본인부담금의 40%~100%), 만12세 이하 자녀 3명 이상인 가구 셋째아동부터 100%
 - 『곡성군 아이돌봄 지원 조례』 제정 완료 및 사업 시행 : '20. 4.
 - 본인부담금 군비 추가지원 : 40가구 72명 ※ 사업 시행 후 8가구 17명 증가
 - 2021년 : 본인부담금 군비 지원 확대
 - 내용 : 소득수준에 따라 차등지원(본인부담금의 60%~100%), 만12세 이하 자녀 2명 이상인 가구 둘째아동부터 100%
 - 『곡성군 아이돌봄 지원 조례』 개정 완료 및 확대 시행: '21. 3.
 - 본인부담금 군비 추가지원 : 49가구 89명 ※ 사업 확대 후 10가구 17명 증가

4 향후계획

- 본인부담금 군비 추가지원금 지급 : 매월 20일

농 정 관

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
I-7-1	청년농부 인큐베이팅 허브센터 구축	청년농부 100명 육성	완료 (계속) - 청년농 자율공모 지원사업 3명 선정 - 청년 창업농장 조성사업 2명 선정 - 청년농부 인큐베이팅 허브센터 운영관련 교육2회 실시 : 20명
V-1-1	청년농업인 영농정착금, 시설자금 지원	매년 5명 지원	완료 (계속) - '21년 청년창업후계농 10명 선정 - '21년 일반후계농 2명 선정
V-2-1	공동급식, 행복바우처 지원 확대	공동급식 110개소(연) 행복바우처 3,000명(연)	완료 (계속) - 공동급식 118개소 - 행복바우처 카드 지원 : 2,901명
V-3-1	유기농·무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원	인증비 지원 1,820건 잔류농약 검사지원 2,020건(연)	완료 (계속) - 인증비 지원 476건, 15,583ha - 잔류농약 검사 협약 : 전남농생명연구센터 건당 검사비 150천원 / 검사항목 320성분
V-3-2	친환경농업 및 유기농업 직불금 지급확대	친환경농업 840ha 유기농업 830ha (연)	완료 (계속) - 친환경직불 및 유기·무농약지속직불 신청 2021. 3. ~ 4. - 이행점검 : 2021.5 ~10. - 친환경 직불 : 1,423농가, 655백만 원 - 친환경 지속 : 1,052농가, 287백만 원
V-3-3	친환경농업단지 녹비종자 지원사업	335ha(연)	완료 (계속) - 2021년 경관보전직불금 지급 : 539농가, 287ha - 2021년 친환경 녹비종자 종자대 지원 사업 수요조사 : 600ha, 36ton
V-3-4	논 타작물 전환 지원 확대 (발작물농기계 지원)	45ha('21)	완료 (계속) - 논 타작물재배 지원사업 보상금 지급 : 42ha, 123농가, 104백만 원
V-4-1	친환경 농작물 재해보험 100% 지원	930ha	완료 (계속) - 농작물재해보험 가입실적('21.11월말 기준) : 3,514건 / 3,650ha
V-4-2	농업인 안전재해보험 상향 지원	2,500농가 (연)	완료 (계속) - 농업인 안전재해보험 가입실적('21.11월말 기준) : 2,640명

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
V-4-3	농축산물 가격안정기금 확대	50억→100억 원 확대	완료 (계속) - 조례개정 완료('19. 12. 6.) - 2021농축산물가격 안정기금 확보 : 15억 원 - 2022년 15억 원 조성 계획
V-7-2	사회적농업 활성화 지원	2개소 지원	- 선정 : 1개소('19년 기선정, 5년간 지원) - '21년 지원 : 겸면향꾸네협동조합(3년차), 60,000천 원
V-8-1	곡성토란 웰빙식품 명품화 육성	매출액 2,500백만 원 달성 (참여업체 4개소)	완료 (계속) - 지리적표시 등록완료 (2019. 9. 17. / 제108호) - 매출액 4,344백만 원('16~'19. 4개 업체) - 매출액 2,040백만 원('20. 4개 업체) - 지리적 표시품 포장재 제작 공급 - 공동선별 추진(2021년) : 155ton
V-8-2	곡성멜론 6차 산업화 지구조 성	농촌융복합산업 지구 조성 (복합체험센터 구축, 기차마을 플랫폼 구축, 관광인프라 조성)	완료 (계속) - 곡성멜론 상품개발(15종) - 곡성멜론 지적재산권(7건) 및 특허(2건) 등록 - 온라인몰 쿠팡 론칭, 탐앤탐스 곡성멜론 스무디. 빙수 출시 : 2020. 6. - 박람회 참석 및 프로모션 행사 추진 - 곡성멜론 농촌융복합산업 인프라 조성 (복합체험센터, 게스트하우스, 멜론마을조성) - 곡성멜론 지리적표시 등록 추진
농정과 13개 사업		완료 (계속) 12, 정상추진 1	

담당부서		농정과		부서장		박도원 (☎8300)		담당자		장한빛 (☎8362)		
사업기간		2019.~ 2022.		총사업비		연519백만 원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		연288	연68	연163			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022. (4년간)
- 사업량 : 5개 시책
- 사업내용 : 청년후계농 영농정착지원, 청년농 자율공모 지원사업, 청년 창업농장 조성사업, 청년농 연구동아리 지원사업, 허브센터 운영 등으로 청년농부 100명 육성

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	-	158	519	519	519	
국비	-	93	288	288	288	
도비	-	20	68	68	68	
군비	-	45	163	163	163	

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 청년후계농 영농정착 지원사업 : '18년 7명, '19년 9명, '20년 10명, '21년 10명 지원
 - 청년농 자율공모 지원사업 : '21년 3명 지원(토란 가공공장 신축, 착즙 설비라인 등)
 - 청년 창업농장 조성 지원 사업 : '21년 2명 지원(비닐하우스 개보수, 임차료 지원 등)
 - 청년농업인 연구동아리 지원사업 : '21년 1팀(11명) 지원(영농 정보교류, 문화 활동, 초청강의 등)
 - 청년농부 인큐베이팅 허브센터 운영 : '21. 1. ~
 - 작물생육 단계별 시비 처방방법 등 교육, 온라인 마케팅 전문가 양성교육 실시
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 청년농 자율공모 지원사업 보조금 지급 : 2개소

4 향후계획

- 청년농부 육성 지원사업과 인큐베이팅 허브센터 운영으로 청년농부 육성 지속 추진

V-1-1

청년농업인 영농정착금, 시설자금 지원

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		장한빛 (☎8362)		
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연264백만 원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○				연183	연23	연58			완결	계속	정상	부진
	○									○			

1 사업개요

- 영농 초기 소득이 불안정한 청년후계농에게 최장 3년간 월 최대 100만원의 영농정착 지원금 지원
- 후계농업경영인의 안정적인 창업을 위해 저금리의 창업 기반 조성자금 지원

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	44	133	264	264	264	264
국비	31	93	183	183	183	183
도비	4	12	23	23	23	23
군비	9	28	58	58	58	58

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 청년 후계농 영농정착 지원사업 대상자 선발 36명 : '18년 7명, '19년 9명, '20년 10명, '21년 10명
 - 후계농업경영인 선발 9명 : '18년 3명, '19년 2명, '20년 2명, '21년 2명
 - 청년 후계농 독립경영(예정)자 영농현장 방문 및 애로사항 청취(1차) : '21. 5. / 7명
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 청년 후계농 영농정착지원금 월별 지급 및 사업 추진에 따른 창업기반 조성자금 지원
 - 청년 후계농 독립경영자 영농현장 방문 및 애로사항 청취(2차) : '21. 10. ~ 11. / 19명

4 향후 계획

- 2022년 신규대상자 모집 홍보 및 선발 : '22. 1. ~ 3.

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		장한빛 (☎8362)		
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연643백만 원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
									완결	계속	정상	부진	미착수
	○				연116	연463	연64				○		

1 사업개요

- 문화적 여건이 열악한 농어촌 지역 여성농업인에게 문화활동 기회 제공으로 행복 바우처 지원
- 농번기 여성농업인의 가사부담을 경감하고 영농 참여와 집중을 통해 생산성 향상 및 삶의 질 제고

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	200	634	584	600	643	643
도비	40	114	105	108	116	116
군비	120	456	421	432	463	463
자부담	40	63	58	60	64	64

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 2021년 여성농업인 행복바우처 지원 : 2,901명 확정
 - 2021년 마을공동급식 지원사업 : 118개소 선정
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 2021년 여성농업인 행복바우처 카드발급 및 사용독려 : '21. 11. ~ 12.

4 향후 계획

- 2022년 여성농업인 행복바우처 지원사업 신청 안내 : '22. 1. ~ 3.

V-3-1

유기농 무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		박재민 (☎8323)		
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연1,510백만 원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
									완결	계속	정상	부진	미착수
	○				연135	연1,375					○		

1 사업개요

- 유기농 · 무농약 인증비 지원 확대 및 잔류농약 검사 지원

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	1,399	1,392	1,337	1,510	1,510	1,510
도비	141	137	124	135	135	135
군비	1,258	1,255	1,213	1,375	1,375	1,375

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 잔류농약 검사 계약 체결(2021.1.)
 - 잔류농약 검사 협약 : 전남생물산업진흥원 농생명연구센터(MOU 체결)
 - 건당 검사비 : 150천 원(건) / 검사항목 320성분
 - 검사비 지원 : 100%

구분	친환경 농산물 인증비		친환경농산물 잔류농약 검사비
	농가수(호)	면적(ha)	검사 수(건)
2019년	2,127	1,754	1,508
2020년	2,192	1,689	1,188

- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 친환경농산물 인증비 지급 : 476건, 15,583ha, 801백만 원
 - 잔류농약 검사 : 589건, 71백만 원

4 향후계획

- 인증기관으로부터 친환경 인증 완료 농가에 인증비 및 잔류농약 검사비 지원

V-3-2

친환경농업 및 유기농업직불금 지급 확대

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		박재민 (☎8323)	
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연760백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○				연507	연50			연203		완결	계속
	○									○		

1 사업개요

- 친환경농업 실천 농업인에게 소득 감소분 및 생산비 차이를 보전함으로써 친환경농업 확산을 도모
- 친환경농업 직접지불금 지원을 통한 유기농산물 재배면적 확대

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	756	936	890	760	965	965
국비	433	585	678	507	595	595
도비	65	70	42	50	75	75
군비	258	281	170	203	295	295

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 2020년 친환경농업직불제 직불금 지급 : 1,680농가 / 1,144ha / 681백만 원
 - 2020년 유기 및 무농약지속직불제 지급 : 808농가 / 616ha / 286백만 원
 - 친환경직불 및 유기·무농약지속직불 신청 : '21. 3. ~ 4.
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 2021년 친환경직불 및 유기·무농약지속직불 이행점검 : '21. 5. ~ 10.
 - 2021년 친환경농업직불제 지급 : 1,423농가, 655백만 원
 - 2021년 유기 무농약 지속 직불제 지급 : 1,052농가, 287백만 원

4 향후계획

- 친환경직불 및 유기·무농약지속직불 신청 : 2022. 2. ~ 3월

V-3-3

친환경농업단지 녹비종자 지원사업

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		국지애 (☎8322)	
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연610백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○				연251	연50			연309		완결	계속
	○									○		

1 사업개요

- 경관·녹비작물 재배를 통한 토양의 지력 증진으로 친환경농업기반 조성

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	809	813	769	610	610	610
국비	405	340	318	251	251	251
도비	121	68	63	50	50	50
군비	283	405	388	309	309	309

3 추진현황

- 그동안 추진실적

- 2021년 가을파종 경관보전직불제 대상지구 신청 : '21. 4. ~ 5.
- 2021년 경관·녹비작물 개화율 등 이행점검 : '21. 5.
 - 생육상태 및 평균 개화율 : 95.7%(신청 295ha, 개화 282ha)
 - 점검기관 : 농산물품질관리원 곡성구례사무소 및 군·읍면 담당
- 2021년 경관보전직불금 지급 : 539농가 / 286.7ha / 486백만 원
- 2022년 경관보전직불제 수요조사 : 37개 단지 / 567농가 / 310ha

- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 2022년('21년 동계파종) 경관보전 대상지구 선정 : 33단지 / 186ha
- 2022년('21년 동계파종) 녹비작물 종자 지원 : 978농가 / 609ha, 13.6톤, 145백만원

※ 군비 100% 지원

4 향후계획

- 2022년 경관 및 녹비작물 이행점검 : 2022. 4. ~ 5.

V-3-4 논 타작물 전환 지원사업 추진

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		조희범 (☎8321)	
사업기간		2018. ~ 2021.			총사업비		연112백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○									연22	연90	
										○		

1 사업개요

- 논 타작물재배 지원 확대 및 밭작물 재배를 위한 농기계 지원
- 논에 타작물 재배로 쌀 수급안정 및 식량작물 자급률 제고

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	1,074	920	401	112	-	-
국비	841	736	321	-	-	-
도비	70	37	16	22	-	-
군비	163	147	64	90	-	-

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 논 타작물재배 농기계 지원 : 6농가, 6대, 44,800천 원
 - 논 타작물 재배 사업량 확정 및 추진 실적

읍 면	'21목표(ha)	'21실적(ha)	추진율(%)
계	45	41.9	93%
곡성읍	4	1.4	34%
오곡면	3.0	3.8	127%
삼기면	3.0	2.7	90%
석곡면	3.3	2.1	63%
목사동면	2.5	2.8	112%
죽곡면	13.8	19.6	142%
고달면	1.0	1.6	160%
옥과면	3.4	1.4	41%
입면	1.0	1.1	112%
겸면	2	4.7	236%
오산면	8	0.8	10%

○ 2021. 4분기 실적(12. 31. 기준)

- 논 타작물재배 지원사업 이행점검 완료 : '21. 7월 ~ 9월말까지
- 논 타작물재배 지원사업 보상금 지급 : 123농가, 104백만 원
- 밭작물 재배 농기계 지원
 - 범용콤바인 구입 지원 : 1농가, 1대, 150백만 원
 - 범용콤바인 운송차량 사업비 확보 : 90백만 원('22년 이월사업 추진)

○ 문제점 및 대책

- 논 타작물재배 지원사업 시군 사업량 축소(국비 => 도비사업 전환)
 - 논 타작물 재배 지원사업 참여 희망 농가의 민원 발생

4 향후계획

○ 2022년 논 타작물 재배지원 사업 확대 추진

- 사 업 량 : 45ha('21년) => 70ha(2022년)이상 추진
- 사 업 비 : 도비 이외 군비 추가 확보(1회 추경 시)
- 사업내용 : 재배 작물별 단가 인상 또는 사업 면적 확대 추진

V-4-1 친환경 농작물 재해보험 100% 지원

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		박재민 (☎8323)		
사업기간		2019. ~ 계속			총사업비		연1,911백만 원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
									완결	계속	정상	부진	미착수
		○			연992	연206	연713				○		

1 사업개요

- 친환경 농작물 재해보험 100% 지원으로 농업인 안정적 생산 활동 지원

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	487	1,971	1,279	1,911	1,911	1,911
국비	235	940	483	992	992	992
도비	67	255	261	206	206	206
군비	185	776	535	713	713	713

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 친환경(유기농·무농약) 재배 농가에 보험료 100% 지원
 - 유 기 농 : 보험료 100% 지원(군비 17% 추가 지원)
 - 무 농 약 : 보험료 100% 지원(군비 20% 추가 지원)
 - 일반재배 : 보험료 90% 지원(군비 10% 추가 지원)
- 홍보강화 : 동약소식지, 주간업무, 홈페이지, 마을방송, 각종회의 및 교육 홍보, 품목별 가입기간에 집중홍보(포스터, 리플릿 제작배부)
- 농작물재해보험 가입 실적('20년 기준) : 3,498건/ 3,682ha
- 친환경(유기농·무농약) 농가 가입실적('20년 기준) : 1,411건/ 1,330ha

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- '21년 농작물 재해보험 가입 실적 : 3,514명/ 3,650ha

4 향후계획

- 동약소식지, 주간업무, 홈페이지, 각종회의·교육 홍보, 품목별 가입기간에 집중홍보

V-4-2 농업인 안전 재해보험 상향 지원

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		박재민 (☎8323)	
사업기간		2020. ~ 계속			총사업비		연238백만 원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		연131	연24	연83			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 농업인 안전 재해보험 지원율을 70%에서 90%로 상향

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	178	220	252	238	238	238
국비	127	122	140	131	131	131
도비	15	22	25	24	24	24
군비	36	76	87	83	83	83

3 추진현황

- 그동안 추진실적

- 농업인 안전 재해보험 가입 홍보
 - 재해보험 재가입 시기 도래 전 개별 안내로 누락농가 예방
 - 지역농협과 연계 귀농인 등 신규 농업인 가입 안내 적극 추진

- 농업인 안전 재해보험 가입 실적 (단위 : 농가)

2018년	2019년	2020년
2,399	2,688	2,577

- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 2021년 농업인 안전 재해보험 가입 실적 : 2,640농가

4 향후계획

- 동약소식지, 주간업무, 홈페이지, 각종회의·교육 홍보 등 보험가입 집중 홍보

V-4-3

농축산물 가격안정기금 확대

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎ 8300)		담당자		서민호 (☎ 8340)	
사업기간		2018~2022년			총사업비		10,000백만 원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○				10,000			완결	계속	정상	부진

1 사업개요

- 주요 농축산물 가격안정기금 50억 원→100억 원 확대 조성하여 농가 경제 안전 도모
- 조성목표 : 100억 원(재원 : 군비출연금, 조성기간 : 2015 ~ 2022년 / 8년)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	4,000	1,000	2,000	1,500	1,500	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	4,000	1,000	2,000	1,500	1,500	-

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 곡성군 농축산물 가격안정기금 설치 및 운용 조례 지정 : 2014. 10. 10.
 - 곡성군 농축산물 가격안정기금 설치 및 운용 조례 일부 개정 : 2019. 12. 6.
 - 농축산물 가격안정기금 확보 : 8,500백만 원(2018 ~ 2021년)
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 곡성군 통합 관리 기금 예탁 운영 중

4 향후계획

- 농축산물 가격안정기금 예산 확보 : 1,500백만 원 조성 / 2022년

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎8300)		담당자		박만동 (☎8360)	
사업기간		2019.~2023.			총사업비		300백만 원		완료시기		2023.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		210	-	90			완결	계속	정상	부진
											○	

1 사업개요

- 사업내용
 - 귀농귀촌인 및 도시청년들을 대상으로 영농기술, 목공 등 생활교육 프로그램을 운영하면서 청년 창농, 농촌 정착 지원
- 사업기간 : 2019. ~ 2023. (5년)
- 사업주체 : 사회적농업 실현 단체 (겸면 향꾸네협동조합)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	임기후
합계	300	60	60	60	60	60	-
국비	210	42	42	42	42	42	-
군비	90	18	18	18	18	18	-

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - '21년 사회적농업 활성화 지원 사업 교부결정 및 송금 : '21. 2.
 - 귀농 청년 정착을 위한 교육 및 지역 네트워크 활동 추진 : '21. 3. ~ 12.
 - 농사실습교육 및 생활기술 워크숍 485시간, 지역·농가탐방 6회, 단기교육프로그램 운영 1회
 - 삼기초 텃밭수업 69시간(초등학생 35명), 지역문화장터 운영 2회
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 농사실습교육 및 생활기술 워크숍 172시간, 지역·농가탐방 1회, 삼기초 텃밭수업 12시간, 지역문화장터 운영 1회
 - 2022년 사회적농업 활성화 지원사업 신청 안내 및 홍보
- 문제점 및 대책
 - 지침상 조직형태가 법인이거나 비영리단체로, 다문화가정·귀농희망자 등 사회적 약자로 구성된 법인이 미미하며, 관리 인원 부족으로 신청 저조

4 향후계획

- 2021년 사회적농업 활성화 지원사업 정산 : '22. 1.
- 2022년 사회적농업 활성화 지원사업 교부결정 및 프로그램 운영 : '22. 2. ~ 12.

V-8-1

곡성토란 웰빙식품 명품화 육성

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎ 8300)		담당자		권자연 (☎ 8342)	
사업기간		2018.~2022.			총사업비		3,315백만 원		완료시기		2018.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			1,500	179	988	648		완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 향토자원을 개발하여 다양한 1·2·3차 산업으로 연계·발전시켜 지역 경제의 활력 증진

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	3,000	-	221	42	52	-
국비	1,500	-	-	-	-	-
도비	179	-	-	-	-	-
군비	721	-	173	42	52	-
자담	600	-	48	-	-	-

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 곡성토란 향토산업육성 지원사업 추진 : 30억 원 / 2015 ~ 2018(4개년)
- 민자보 참여업체 매출액 : 2,040백만 원(2020년)
 - ※ 참여업체(4) : 석곡농협, 곡성토란영농조합법인, 미실란, 생자연
- 곡성 토란 지리적표시 등록 : '19. 9. 17.(제108호)
- 곡성토란 지리적표시 단체표장등록 : '20. 6. 26.
 - 제44-0000450호, 곡성군토란생산자협의회
- 곡성토란 공동선별 실시(2020년)
 - 112ton(석곡농협 36, 섬진강들녘농업회사법인 76)

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 기차마을·곡성역 토란 화분 식재 및 관리 용역 추진 : '21. 4. ~ 10.
 - 총 97개(기차마을 78, 곡성역 19) / 11,520천 원
- 곡성토란 지리적표시품 포장재 납품
 - 섬진강들녘농업회사법인 : 15,000매, 16,620천 원
 - 석곡농협협동조합 : 5,000매, 4,205천 원
- 곡성토란 공동선별 실시(2021년)
 - 155ton(석곡농협 80, 섬진강들녘농업회사법인 75)

○ 문제점 및 대책

- 토란 생산과 판매 비중은 높으나 가공시설이 부족하여 부가가치 향상 어려움

4 향후계획

- 곡성토란 농촌융복합산업 지구조성 사업 신청을 위한 용역 추진(2022년)
- 지리적표시제 등록 사후 관리를 통한 곡성 토란의 안정적 품질관리

V-8-2

곡성멜론 6차 산업화 지구조성

담당부서		농정과			부서장		박도원 (☎ 8300)		담당자		서민호 (☎ 8340)	
사업기간		2018. ~2022.			총사업비		3,037백만 원		완료시기		2021.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			1,500	447	812.5	277.5		완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 멜론 주산지를 농촌융복합산업화 지구로 조성하여 브랜드 가치향상과 관광사업 육성으로 주민 소득 증대
- 사업기간 : 2018 ~ 2021년 / 4개년
- 사업내용
 - 민간경상보조사업(S/W) : 1,500백만 원
 - 사업단 운영, 역량강화 및 네트워크 구축, 연구개발, 홍보마케팅
 - 민간자본보조사업(H/W) : 1,500백만 원
 - 가공시설 리모델링 및 기계설비, 복합체험센터·멜론마을 조성 등

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	1,171	854	111.2	860.8	40	-
국비	450	380	111.2	558.8	-	-
도비	132	143	-	172	-	-
군비	401.5	301	-	70	40	-
자담	187.5	30	-	60	-	-

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 곡성멜론 농촌융복합산업화 지구 조성 지정 승인(전라남도) : '18. 4. 6.
 - 사업단 인력 채용 및 사업단 설립 : '18. 4. 13.
 - 곡성멜론 지적재산권(7권) 및 특허(2건) 등록
 - 역량강화 네트워크 구축 : 교육(6회), 워크숍(4회), 선진지 견학(4회)
 - 곡성멜론 브랜드 강화
 - 곡성멜론 상품개발(13종) : 스무디, 빙수, 청, 곤약젤리 등
 - 박람회 참석 및 프로모션 행사 진행
 - 쿠팡 로켓프레시 신규 입점 : '20. 5.

- 곡성멜론 스무디 전국 출시(탐앤탐스) : '20. 6.
- 곡성멜론 언론홍보(약 3,100건)
- 곡성멜론 관광인프라 구축 : 멜론 복합체험센터 구축, 게스트 하우스, 멜론마을 조성
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 멜론 복합체험센터 개장 및 운영(곡성멜론주식회사 직영) : '21. 10. 29.
 - 곡성멜론 가공상품 개발 : 빵(2종)
 - 곡성멜론 지리적표시 등록 추진

4 향후계획

- 지구조성 사업 완료에 따른 멜론마을 및 복합체험센터 활성화 방안 마련
 - 소비자 초청 행사, 체험프로그램 운영 지원 등
- 농촌융복합 관광체험 대표 상품 개발 추진

관 광 과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
I-8-1	반구정~압록간 생태체험 관광지 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 안성원및동계천주변기본계획용역추진: '18. 11.~'19. 11. - 사업계획 및 편입부지 소유자 의견수렴: '20. 5.~7. - 죽곡 인성원 주변 체험관광자원 조성사업 실시설계용역 추진: '21. 2. - 죽곡면 태평리 군유지 활용방안연구용역추진: '21. 3 - 죽곡면 태평리 군유지에 대한 군관리계획 (지구단위계획) 검토요청: '21. 3. - 죽곡 인성원 주변 체험관광자원 조성사업 (1공구) 사업 발주: 2021. 11.
I-8-3	자연생태 야간경관 조성	공사발주(2021년) 및 기반정비	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 보성강변 경관자원화사업 실시설계 용역 추진: '20. 4. - 관광시설물 보강 및 설치 등 사업완료: '20. 8. - 사업구간 내 사유지 토지매입 협의: '21. 4. - 1단계 세부사업 발주 및 공사 시행: '21. 6. - 1단계 사업구간 내 사유지 토지매입: '21. 4. - 2단계 사업 실시설계 용역 착수: '21. 9. - 2단계 세부사업 발주를 위한 행정절차 이행: '21. 12
IV-1-4	어린이 전용 펜션단지 조성	어린이펜션 23면, 야영면 50면 조성 (2021년)	<ul style="list-style-type: none"> - 충의공원 공원조성 계획용역: '18. 7. ~ '21. 3. - 공원관리계획 변경승인: '19. 12. - 전남 발전촉진형 지역개발계획 변경고시: '20. 12 - 문화재 사굴조사 및 발굴조사: '20. 8. ~ '21. 12
IV-2-1	섬진강 BOOK숲 조성	센터, 도서관 등 조성 (2021년)	<ul style="list-style-type: none"> - 충의공원 기반시설 실시설계용역: '18. 7. ~ '21. 3. - 공원관리계획 변경승인: '19. 12. - 문화재 사굴조사 및 발굴조사: '20. 8. ~ '21. 9. - 남해안권 발전종합계획 사업건의: '21. 4. - 국토부 담당사무관 현장점검: '21. 5. 20. - 문화재 정밀발굴 및 심의완료: '21. 11.
IV-3-1	민간주도 체험상품 개발 지원	사업지원 (연 60백만 원)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 진동공예·주조도를 활용한 체험프로그램 운영: '21. 4. 24~ - 주민주도 상호 연대할인 및 상설 관광상품 판매 인센티브 지원: '21. 2. ~ 예산소진 시까지 - 비대면 관광지 및 연계관광지 홍보를 위한 팸 투어 운영: '21. 5. ~ 8. / 12회 - 가차마을 전통체험장 홍보를 위한 이벤트행사 '오징어게임' 운영 : 2021. 10. 9. ~ 10. 31. 매주 토일 / 가차마을내 전통체험장 / 이용인원: 8,000명 - 11월 사랑의 초콜릿 이벤트 운영 : 2021. 11. 6. ~ 11. 7. / 로즈카카오 앞 잔디광장 / 이용인원: 5,000여명
관광과 5개 사업		완료(계속) 3, 정상추진 2	

담당부서		관광과			부서장		김종서 (☎8230)		담당자		정진곤 (☎8432)	
사업기간		2018.11.~2023.12.			총사업비		5,500백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○				2,750	2,750			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 사업명 : 죽곡 인성원 주변 생태관광지 조성사업
- 사업위치 : 곡성군 죽곡면 유봉리 186번지(인성원), 태평리 산102번지 일원
- 사업규모 : 체험관광자원 A=142,030㎡
- 사업비 : 5,500백만 원
- 주요내용
 - : 석곡 반구정에서 압록유원지까지 18km구간 내에 기 조성된 대항강 자연휴식체험장 조성사업과 현재 추진 중인 대항강 출렁다리 주변 관광자원화사업, 보성강변 경관자원화사업 등과 연계한 인성원 주변 관광자원화사업을 통해 종합적인 생태체험 관광클러스터를 조성
 - 인성원 부지(1공구)
 - 지형여건과 환경 및 식생을 활용하여 수변공원조성과 숲속놀이터 등 조성
 - 기 조성된 산책로를 활용하여 잔디쉼터와 피크닉 공간 조성
 - 하천을 활용한 체험시설을 주민소득과 연계하여 조성
 - 태평리 지내(군유지, 2공구)
 - 강빛마을의 숙박기능 외 특색있는 숙박기능 보강
 - 중력을 이용한 놀이시설 설치 및 다양한 체험시설 조성
 - 죽곡 소재지권과 연계한 주민소득 연계사업

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	5,500	-	-	-	550	1,300	3,650
도비	2,750	-	-	-	275	650	1,825
군비	2,750	-	-	-	275	650	1,825

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 인성원 및 동계천 주변 기본계획 용역 추진 : 2018. 11. ~ 2019. 11.
- 편입부지 공유재산관리계획 수립 : 2020. 2. 20.
- 편입부지 토지매입을 위한 주민설명회 개최(2회) : 2020. 3. 17. / 3. 31.
- 사업계획 및 편입부지 소유자 의견 수렴 : 2020. 5. ~ 7.
- * 토지소유자의 반대의견으로 2후보지 검토(태평리 지내)
- * 인성원 부지의 경우 당초 기본계획에 의거 시행
- 2021년 군특회계 전환사업 예산신청서 제출 : 2020. 6.
- 2020년 지방재정투자심사 : 2020. 8.
- 2021년 군특회계 전환사업 확정 : 2020. 11.
- 죽곡 인성원 주변 체험관광자원 조성사업 실시설계용역 추진(1공구) : 2021. 2.
- 죽곡면 태평리 군유지(유희부지) 활용방안 연구용역 완료(2공구) : 2021. 3.
- 죽곡면 태평리 군유지에 대한 군관리계획(지구단위계획) 검토요청(2공구) : 2021. 3.
- 익산지방국토관리청(인성원부지) 하천점용 사전협의(1공구) : 2021. 8.

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 죽곡 인성원 주변 체험관광자원 조성사업(1공구) 발주 : 2021. 11.
(산책로 조성, 식재 및 잡목제거 등)

4 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 및 행정절차 이행 : 2021. 1. ~ 12.
- 2022년 사업발주 및 준공(군 유희부지, 2공구) : 2022. 1. ~
 - 이색숙박시설, 기반시설 조성 등

I-8-3

자연생태 야간경관 조성

담당부서		관광과			부 서 장		김종서 (☎8230)		담 당 자		김현식 (☎8431)		
사업기간		2018.11.~2022.6.			총사업비		4,500백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완 료		추진중		
	○			-	2,250	2,250	-		완결	계속	정상	부진	미착수
										○			

1 사업개요

- 사업위치 : 곡성군 석곡면 덕흥리 ~ 오곡면 압록리 일원(국도18호선)
- 사업규모 : L=15km(테마길 조성)
- 사 업 비 : 4,500백만 원
- 주요내용 : 경관식재 및 시설물 설치 1식, 관광거점 2개소, 간이쉼터 12개소
 - 1단계 사업(석곡IC ~ 죽곡 태평리) : 연화쉼터 외 이색 가로쉼터 5개소
 - 2단계 사업(죽곡 태평리 ~ 압록유원지) : 봉황쉼터 외 이색 가로쉼터 7개소,
야간경관 조성, 가로수 식재, 상징조형물
- 기 조성된 관광요소(가로수, 쉼터 등)와 연계한 길의 특색 부여
- 노선을 따라 시설 가능한 공유지 및 기존 시설을 활용한 경관 조망점 제공
- 강변 조림을 통한 점진적 경관조성으로 자연경관 연출

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	4,500	-	-	300	1,000	1,000	2,200
도비	2,250	-	-	150	500	500	1,100
군비	2,250	-	-	150	500	500	1,100

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 보성강변 경관자원화사업 기본계획 용역 추진 : 2018. 11. ~ 2019. 11.
- 2020년 관광자원개발사업 예산 신청 : 2019. 7.
- 2020년 관광자원개발사업 예산 교부신청 : 2020. 3.
- 관광자원개발사업 실시설계 용역 발주 : 2020. 3.
- 보성강변 경관자원화사업(1단계) 실시설계 용역 추진 : 2020. 4.
- 관광시설물 보강 및 설치 등 사업 완료 : 2020. 8.
- 2021년 균특회계 전환사업 확정 : 2020. 11.
- 보성강변 내 관광시설 정비 등 사업추진 : 2021. 1.
- 사업구간 내 사유지 토지매입(1단계, 태평리) : 2021. 4.
- 세부사업 발주 및 공사 시행(1단계) : 2021. 6.

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준) : 2021. 9.

- 세부사업(2단계) 발주를 위한 행정절차 이행 : 2021. 12.

4 향후계획

○ 1단계 세부사업 공사 추진(4개소) : 2021. 6. ~ 12.

- 소공원 4개소 기반시설 정비 등
- * 사업구간(L=15km) 중 국·공유지 공간에 대해 우선 사업 시행

○ 2단계 세부사업 발주 및 공사 시행 : 2022. 2. ~ 2022. 12.

- 봉황쉼터 1개소, 소공원 7개소, 가로수 정비 등
- 야간경관 조성(교량 및 소공원 경관 조성 등)

IV-1-4

어린이 전용 펜션단지 조성

담당부서		관광과			부 서 장		김종서 (☎8400)		담 당 자		오경택 (☎8421)	
사업기간		2022.~2024.			총사업비		1,000백만원		완료시기		2024.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		800	-	200	-		완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 위 치 : 곡성군 곡성읍 묘천리 14-1번지 일원(동화정원 C구간)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.
- 사 업 비 : 10억 원
- 사업내용 : 휘계하우스존 조성 (어린이 펜션 23면 및 야영면 50면)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	1,000	-	-	-	-	100	900
국비	800	-	-	-	-	50	750
군비	200	-	-	-	-	50	150

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 동화정원(총의공원) 기반시설 실시설계용역 : 2018. 7. 11. ~ 2021. 3. 26.
 - 공원관리계획 변경승인 : 2019. 12.
 - 전남 발전촉진형 지역개발계획(지역개발사업) 변경고시 : 2020. 12. 21.
 - ※ 곡성 섬진강 동화마을 기반시설 조성사업 개발계획승인(국비 145억원)
 - 동화정원 매장문화재 표본 및 시굴조사 실시 : 2020. 8. ~ 2021. 10.
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 동화정원 매장문화재 승법유물산포지(1구역) 정밀조사 및 심의 완료 : 2021. 11.
 - 동화정원 매장문화재 승법옹기요지(2구역) 시굴조사 완료 : 2021. 11.
- 문제점 및 대책
 - 분묘 이장 지연 및 매장문화재 조사 절차 진행으로 시설공사 착공 지연
 - 문화재 발굴조사 결과에 따른 어린이펜션 사업구역 변경 및 공원조성계획 변경 필요

4 향후계획

- 지역개발사업 구역지정 및 공원조성계획 변경 : 2021. 1. ~ 2022. 6.
- 실시설계용역 추진 : 2022. 7. ~ 2022. 12.

IV-2-1

섬진강 BOOK숲 조성

담당부서		관광과			부서장		김종서 (☎8400)		담당자		오경택 (☎8421)	
사업기간		2022.~2024.			총사업비		3,300백만원		완료시기		2024.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		3,300					완결	계속	정상	부진
											○	

1 사업개요

- 위 치 : 오곡면 승법리 71번지 일원(동화정원 A구간)
- 사업기간 : 2022. ~ 2024.(3년)
- 사 업 비 : 33억 원
- 사업내용 : 숲 체험장, 오감만족도서관, e-book도서관, 이야기 미디어존 등

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	3,300	-	-	-	-	200	3,100
국비	1,650	-	-	-	-	100	1,550
군비	1,650	-	-	-	-	100	1,550

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 동화정원(충의공원) 기반시설 실시설계용역 : 2018. 07. 11. ~ 2021. 03. 26.
 - 공원관리계획 변경승인 : 2019. 12.
 - 동화정원 문화재 표본 및 시굴조사 실시 : 2020. 08. ~ 2021. 09.
 - 남해안권 발전종합계획 사업으로 사업건의 : 2021. 04.
 - 국토부 담당사무관 현장 점검 : 2021. 05. 20.
 - 국토부 백두대간권 발전종합계획 고시 : 2021. 11. 18
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 지방재정 투자심사(전남도-조건부 의결)완료 : 2021. 10.
 - 매장문화재 승법유물산포지(1구역) 정밀조사 및 심의(문화재청) 완료 : 2021. 11.
- 문제점 및 대책
 - 분묘 이장 지연 및 문화재 조사 절차 진행으로 시설공사 착공 지연
 - 문화재 발굴조사에 따른 시설물 최소화로 인한 기존건축물 활용방안 모색
 - 내년도 국비신청하였으나 반영안됨

4 향후계획

- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2022. 3 ~ 2022. 12.

IV-3-1 민간주도 체험상품 개발 지원

담당부서		관광과		부서장		김종서 (☎8400)		담당자		고대승 (☎8413)		
사업기간		2021. 1. ~ 12.		총사업비		연60백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			-	-	연60			완결	계속	정상	부진
	○			-	-	연60				○		

1 사업개요

- 주민이 자발적으로 주도하여 체험과 맛 여행을 연계한 관광자원상품화
- 자립을 전제로 하는 온·오프라인 홍보 및 프로그램 개발 지원

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	280	40	60	60	60	60	-
국비	-	-	-	-	-	-	-
군비	280	40	60	60	60	60	-

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 2019 주민주도 체험상품 ‘곡성한바퀴’운영 지원 : 11회
- 2019 곡성 생태테마관광 시범프로그램 운영 : 2019. 5. 17. ~ 5. 26.
- 2020 주민주도 체험상품 ‘곡성한바퀴’ 코로나19로 인해 운영 취소
- 2020 새로운 관광 코스 개발을 위한 팸투어 실시
- 인바운드 관광 활성화를 위한 자연힐링투어 운영 : 2021. 3. 3.까지 / 총 5회 운영
- 짚풀공예·낙죽장도를 활용한 체험프로그램(새끼꼬기, 대장간, 은공예 등) 운영 : 2021. 4. 24.
- 섬진강기차마을 체험프로그램 운영을 위한 안개농촌체험마을 협약 체결 : 2021. 4. 29.
- 섬진강침실습지를 활용한 스토리 문학 교육 : 2021. 3. ~ 6. / 9회
- 섬진강기차마을 내 주민주도 상설 체험프로그램 운영을 위한 환경 정비 : 2021. 4. 9. ~
- 비대면 관광지 및 연계관광지 홍보를 위한 팸투어 운영 : 2021. 5. ~ 8. / 12회

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 주민주도 관광사업체 협약을 통한 상호 할인 및 상설 관광상품 판매 인센티브 지원 : 2021. 2. ~ 예산소진 시까지 / 관광관련업 16개 업체 참여 / 269건, 23,082천원 지원
- 기차마을 전통체험장 홍보를 위한 이벤트행사 ‘오징어게임’ 운영

- : 2021. 10. 9. ~ 10. 31. 매주 토·일 / 기차마을내 전통체험장 / 이용인원: 8,000명
- 11월 사랑의 초콜릿 이벤트 운영
- : 2021. 11. 6. ~ 11. 7. / 로즈카카오 앞 잔디광장 / 이용인원 :5,000여명

○ 문제점 및 대책

- 기존 운영중이던 ‘곡성한바퀴’ 코로나-19 불안감으로 인한 운영 취소
- 향후 ‘곡성한바퀴’ 재추진 협의 및 농촌생태체험마을과 연계한 주민주도 체험프로그램 운영 지원 계획
- 주민주도 신규 관광상품 및 상호 협약 홍보·지원 등을 통한 곡성 관광 활성화

4 **향후계획**

○ 지속적인 주민주도 체험상품 개발 및 자립 지원

- 곡성 관광상품 운영 인센티브 지원 / 50,000천원

○ 관내 관광시설 체험프로그램 활성화

- 2022년도 학교별 체험학습담당교사에게 곡성 체험프로그램 홍보 : 2022. 1
- 관내 관광시설 체험프로그램 개발 : 2022. 1 ~

문화체육과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
I-2-2	민간 주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원	음식점 경영컨설팅 및 음식문화 홍보콘텐츠 제작 (매년)	<p style="text-align: center;">완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 먹거리 및 음식문화 개선을 위한 업소 컨설팅 완료 : 4개소 - 곡성군 먹거리 리플릿 제작 및 배포(8,000부) - 음식문화콘텐츠 제작(유튜브) : 관내음식점 5개소 - 곡성 맛집 달력 제작 및 배포(500부) - 곡성읍권 대표먹거리 개발 추진 · 사전설명회 개최 참여업소 선정(4개소) · 레시피 전수 컨설팅 및 사식화(2회) 개최
I-9-2	흑돼지 특화음식점 육성	매년 2개소 육성	<p style="text-align: center;">완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 석곡흑돼지 특화음식점 컨설팅 용역 - 석곡흑돼지 특화음식점 시설개선 지원 - 석곡흑돼지 특화음식점 유튜브 및 SNS 홍보
문화체육과 2개 사업		완료 (계속) 2	

1-2-2

민간주도의 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원

담당부서		문화체육과			부서장		김록규 (☎8450)		담당자		홍호진 (☎8462)		
사업기간		2019. ~ 2022.			총사업비		207백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	완결								계속	정상	부진	미착수	
	○					207				○			

1 사업개요

- 사업명 : 먹거리 개선 및 서비스 향상 지원
- 대 상 : 곡성읍권 일반음식점
- 내 용 : 민간주도의 먹거리 개선을 위한 교육 및 컨설팅 지원

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
군비		32	30	55	45	45

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 곡성읍권 먹거리 및 음식문화 개선을 위한 컨설팅(4개소)
 - 곡성군 먹거리 리플릿 8,000부 제작
 - 음식문화콘텐츠 ‘오늘 뭐먹지’ 촬영 및 업로드(5개소)
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 곡성 외식아카데미 신청 업체 현장 방문 및 의견수렴
 - 곡성읍권 대표먹거리 사전설명회 및 참여업소 모집(4개소)
 - 대표 먹거리 개발 완료 및 시연회 개최(2회)
 - 로고·이미지 브랜딩 및 홍보 추진(예정)
- 문제점 및 대책
 - 해당없음

4 향후계획

- 곡성읍권 대표먹거리 와사비, 아기멜론 등 재료 확보 및 출시
- 곡성 외식 아카데미 등 지속적인 교육과 컨설팅을 통해 경쟁력 제고
- 곡성 먹거리 유튜브 및 SNS 홍보
- 판로 다변화를 위한 밀키트 제작 컨설팅 및 지원

1-9-2 흑돼지 특화 음식점 육성

담당부서		문화체육과			부서장		김록규 (☎8450)		담당자		홍호진 (☎8462)		
사업기간		2019. ~ 2022.			총사업비		260백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○					260			완결	계속	정상	부진	미착수
										○			

1 사업개요

- 사업명 : 흑돼지 특화음식점 육성
- 대 상 : 석곡흑돼지 취급 음식점
- 내 용 : 석곡흑돼지 옛 명성 회복을 위한 시설개선 및 홍보 지원

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
군비		60	40	40	60	60

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 석곡흑돼지 특화음식점 컨설팅 용역
 - 석곡흑돼지 특화음식점 시설개선 지원
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 업주 개별면담을 통한 사업추진 관련 의견 수렴
 - 사업추진을 위한 간담회 추진(2회)
 - SNS(인스타그램, 페이스북, 블로그) 홍보
 - 먹방 유튜버(뜨양, 인아짱) 홍보 영상 업로드 : 조회수 180만명
 - ☞ 홍보 후 방문객 증가 : 주중 1.5배, 주말 3배
 - 홍보 사업 완료에 따른 간담회 개최, 추후 보완 및 개선 사항 논의
- 문제점 및 대책
 - 해당없음

4 향후계획

- 석곡흑돼지 신규 업체(2개소) 발굴 : 도시경제과 협의

환경축산과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
I-4-1	곤충 미생물산업 육성	시설(생산·가공) 구축 및 계열화 농가 2호	<p>완료 (완료)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 시설(생산·가공) 구축 및 계열화 농가 2호 추진중: '20. 9월 완료 - 계열화 농가 육성 7호가 목표였으나, 2호로 변경
I-8-2	대항강 생태탐방로 조성사업 (문화생태탐방로 조성)	생태 탐방로 및 전망대 조성	<p>완료 (완료)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사완공 : '19. 9.
I-9-1	흑돼지 6차 산업 클러스터 조성	사육농가 2개소	<p>완료 (완료)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 현 흑돼지 사육 2농가 800두/연 생산가능 - 석곡 흑돼지 특화 음식점 연계 추진 - 사육농가 4개소가 목표였으나, 2개소로 변경
IV-1-5	섬진강 침실습지 훼손지 복원조성사업	에코센터 및 주차장 조성 관찰·체험·인공 습지 조성	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 공사착공 : '21. 5.
IV-5-1	가축분뇨처리 종합대책 수립	-	<p>추진불가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 타당성조사용역 결과 타당성 없음 판단
IV-6-1	환경민원 적극 해결을 위한 선제적 대응체계 구축	오염원 조기발견 체계 구축 환경오염정보 주민 제공	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 생활폐기물 무단투기 감시카메라 총 50대 설치·운영 : '21. 5. 4. - 섬진강 지방하천 환경지킴이 채용·운영(4명) : '21. 4. ~ '21. 12 - 생활환경지킴이 민감모니터링단 위촉·운영(4명) : '21. 7. ~ '21. 11.
IV-7-1	(주)가이아에너지 민원 대응	동향 파악 및 주민 소통 강화	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 가이아 폐기물 종합재활용업 휴업연장 신청 : '21.2.10. - 행정소송(항소심) 1차 변론기일 : '21.5.27. - 1심판결 : 폐기물처리업허기취소처분 취소 : '21.7.22. - 항소장제출 : 법무법인(유)화우 선임 : '21.8.11.
V-6-1	노후 축산시설 개선	60호 개선(연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 축산(한우) ICT 융복합 : 4개소, 49백만원 - 축사시설 현대화 등 지원 : 4종, 288백만원 - 가금류 급이·급수 교체 : 42동, 125백만원
V-6-2	거점소독시설 현대화 및 가축 전염병 예방 강화	방역소독시설 (20호) 면역증강제 (65호) 지원	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 오리농가 울타리 설치 및 야생동물 가피제 배분 : 18농가, 260kg
V-6-3	무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대	친환경 인증농가(77호) HACCP 인증(51호)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 친환경축산물(무항생제) 인증 : 77호 - 축산물 HACCP 인증 : 51호 - 친환경인증 총 160호가 목표였으나, 총 128호로 변경
V-6-4	한우종자 개량사업 추진	브랜드 두수 2,000두(연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 으뜸한우(암소) 선발 : 948두 - 으뜸한우 송아지 선발 : 1,665두
환경축산과 11개 사업		완료 (완료) 4, 완료 (계속) 6, 추진불가 1	

I-4-1

곤충 미생물산업 육성

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		나인흠 (☎8541)		
사업기간		2019 ~ 2020			총사업비		1,000백만원		완료시기		2021. 12.		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			300	100	300	300		완결	계속	정상	부진	미착수
	○			300	100	300	300		○				

1 사업개요

- 곤충 미생물 산업 육성사업
 - 사료용 곤충 시설 구축(2개소), 계열화 농가 육성(2호)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	-	700	-	-	-	-
국비	-	300	-	-	-	-
도비	-	100	-	-	-	-
군비	-	300	-	-	-	-

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 곤충 미생물 산업 예비공모신청서 제출(군→ 전남도) : 19. 1. 22.
 - 최종 대상자 선정 : '19. 2. 26.
 - 곤충 미생물 산업 세부계획서 제출(군→ 전남도) : '19. 3. 21.
 - 건축 기초 및 철골구조 완료 : '20. 4.
 - 농가 사용장비(교반기, 분리기, 유충 사육통) : '20. 11.
 - 종충생산(682㎡) 및 사료가공센터(297㎡) 건축 준공(사용승인) : '20. 12.
 - 계열화 농가 시범생산 교육 및 기술보급 지도 추진 : '21. 1. ~ 4.
 - 계열화 농가에 동애등에 입식(공급) 착수 : '21. 3. ~ 5.
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 해당없음.
- 문제점 및 대책
 - 계열화 농가 육성 7호가 목표였으나, 현재 2호만 확보됨.
 - 목표변경 : 계열화 농가 육성(7호) ⇒ 계열화 농가 육성(2호)
 - 변경사유 : 곤충사육사 확보 불가(기존 버섯사 사후관리기간 미만료), 동애등에의 사료(음식물쓰레기)로 인한 냄새민원 발생, 투자 대비 판로 부족(곤충사료 첨가제 판매처 미확보)

4 향후계획

- 광역자치단체 및 지자체 참여 사료곤충 산업화 시연 : 2022. 상반기

I-8-2

대항강 생태탐방로 조성사업

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		권호준 (☎8512)	
사업기간		2018. ~ 2021.			총사업비		970백만원		완료시기		2021. 9.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○			485	485			완결	계속	정상	부진
									○			

1 사업개요

- 위 치 : 곡성군 석곡면 능파리 일원
- 사업기간 : 2018. 10. ~ 2021. 09.
- 사 업 비 : 970백만원(도비 50%, 군비 50%)
- 사업내용 : 데크로드 L=408m, 전망대 3개소, 데크쉼터 2개소

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	200		770			
국비	-		-			
도비	100		385			
군비	100		385			

3 추진현황

- 1단계 사업 완료 (2018. ~ 2019.) / 시설완공에 따른 공약 완료
 - 사 업 비 : 200백만 원
 - 사업내용 : 데크로드 L=152m, 전망대 1개소
 - 추진현황
 - ▶ 공사 착공 및 준공 : 2019. 02. ~ 2019. 06.
- 2단계 사업 완료 (2020. ~ 2021.) / 추가 사업비 확보에 따른 2단계 확장
 - 사 업 비 : 770백만 원
 - 사업내용 :
 - ▶ 1구간 : 데크로드 L=100m, 전망대 1개소, 데크쉼터 2개소
 - ▶ 2구간 : 데크로드 L=156m, 전망대 1개소
 - 추진현황
 - ▶ 1구간 공사 착공 및 준공 : 2020. 08. ~ 2021. 04.
 - ▶ 2구간 공사 착공 및 준공 : 2020. 12. ~ 2021. 09.

4 향후계획

- 해당없음

I-9-1

흑돼지 6차 산업 클러스터 조성

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		박문식 (☎8540)		
사업기간		2018. ~ 2022.			총사업비		-		완료시기		2021. 12.		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		-	-	-	-		완결	계속	정상	부진	미착수
		○		-	-	-	-		○				

1 사업개요

○ 흑돼지 사육농가 육성계획

사업명	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
흑돼지 6차 산업 클러스터	1개소	2개소	2개소	2개소	2개소	-

○ 비선희 부위 가공 및 판매기반 구축

- 소시지, 떡갈비, 육포 등 개발 가공하여 흑돼지 특화음식점에 공급, 요리 개발 등

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
-	-	-	-	-	-	-	-

3 추진현황

○ 흑돼지 사육현황 : 석곡면 2개소 / 763두(김남태 703, 김동찬 60)

- 비선희 부위 전지, 후지를 이용해 소시지, 떡갈비 등 가공 판매 중

○ 석곡면 도시재생 뉴딜사업 : 국토교통부 공모사업 선정(2020. 11.)

- 사업기간 : 2021 ~ 2024년(4개년) / 장소 : 석곡면 80-2 일원(158,000㎡)
- 사업내용 : 석곡 흑돼지센터 조성(체험복합공간, 상품개발, 컨설팅, 사업화 지원 등)

○ 문제점 및 대책

- 목표변경 : 사육농가 육성 4호 ⇒ 사육농가 육성 2호
- 변경사유 : 흑돼지 종돈 확보 및 판매처 확보 어려움, 신규농가 발굴 불가(축사신축 인허가 문제 발생)

4 향후계획

○ 도시재생 뉴딜사업과 연계하여 기존 흑돼지 사육농가(2호) 지속적 관리 및 지도

IV-1-5

섬진강 침실습지 훼손지 복원사업

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		권호준 (☎8512)	
사업기간		2019. ~ 2022.			총사업비		16,000백만원		완료시기		2022. 12.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			11,200		4,800			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 위 치 : 곡성군 오곡면 오지리 일원
- 사업기간 : 2019. ~ 2022. (4년)
- 사 업 비 : 160억원 (국비 70%, 군비 30%)
- 사업규모 : 145,100㎡
- 사업내용 : 습지홍보 및 교육시설, 탐조대, 체험·관찰습지, 인공습지, 생태 놀이공간, 관찰·탐방로 등

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계		2,100	3,600	5,500	4,800	
국비		700	2,100	5,000	3,400	
도비		-	-	-	-	
군비		1,400	1,500	500	1,400	

3 추진현황

- 편입토지 및 지장물 보상협의(사유지 140필지(A=103,665㎡))
 - 사유지 140필지 중 121필지(98,473㎡) 이전완료
 - 수용재결 신청서 제출 : 2021. 07. 05.
 - 전라남도 지방토지수용위원회 재결 : 2021. 10. 28.
 - 수용개시일 : 2021. 12. 08.
- 침실습지 편의시설 확충사업
 - 진입로 개설 준공 : 2019. 06. 12. ~ 2019. 12. 26.
 - 배수펌프장 및 화장실 설치 준공 : 2019. 07. 11. ~ 2020. 05. 14.
 - 주차장 설치 준공 : 2020. 04. 08. ~ 2020. 06. 26.
- 군관리계획(변경) 결정 및 실시설계 용역 완료 : 2019. 06. 27. ~ 2020. 12. 24.
 - 전남도 공공디자인 심의위원회 심의승인 : 2020. 08. 07.

- 소규모 환경영향평가 협의 완료 : 2020. 10. 15.
- 문화재 표본조사 완료 : 2020. 11. 25.
- 군관리계획 결정 및 공원조성계획 고시(곡성군 고시 제2020-29호) : 2020. 03. 12.
- 환경부 사업승인 : 2020. 11. 19.
- 군계획시설사업 실시계획인가 고시(곡성군 고시 제2021-12호) : 2021. 01. 14.
- 섬진강 침실습지 훼손지 복원사업 착공 : 2021. 05. 07. ~ 2023. 04. 26.
 - 토목, 조경공사 : 수변공원 조성공사 A=137,900㎡, 하천구역 편의시설 조성공사 A=15,492㎡
 - 전기공사 : 전력간선 설비공사, 공원등 설치공사 1식
 - 통신공사 : 옥외 CCTV 설치공사 1식
- 착공식 개최 : 2021. 06. 23.

4 향후계획

- 섬진강 침실습지 훼손지 복원사업 준공 : 2023. 05.
- 운영 및 관리방안 마련 연구 용역 추진 : 2022. 02. ~ 2022. 07.

IV-6-1

환경민원 적극 해결을 위한 선제적 대응체계 구축

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		이호남 (☎8531)		
사업기간		2018. ~ 2021.			총사업비		388백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○					388			완결	계속	정상	부진	미착수
										○			

1 사업개요

- 환경오염원 조기발견 및 조기차단 할 수 있는 체계 구축
- 환경지도팀 상시 현장출동 체계 구축

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
군비	388	71	40	157	120		

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 환경오염배출시설에 대한 지도단속 강화
 - ▶ 무인악취포집기 설치 및 드론을 이용한 환경오염원 관리 : 2019. 1. ~ 지속
 - ※ 무인악취포집기 설치 4대(고달돈사, 곡성읍 등), 드론 2기 구입 : 2019. 1.
- 가축분뇨 퇴·액비 적정처리 홍보물 제작·배부 : 전 축산농가
- 축산농가 악취관리교육 1회 실시(한국환경공단) : 2019. 3.
- 가축분뇨배출시설 운영관리편람(책자) 배부(300부 / 축산농가) : 2020. 1.
- 생활폐기물 투기근절 홍보용 고보(GOB0) 조명 설치(13대) : 2020. 5.
- 타시군(진도군) 축사 악취관리 벤치마킹 : 2021. 2. 24.
- 생활폐기물 무단투기 감시카메라 50대 설치·운영 : 2021. 5. 4.
- 섬진강 지방하천 환경지킴이 채용·운영(4명) : 2021. 4. ~ 2021. 12.
- 생활환경지킴이 민감 환경모니터링단 위촉·운영(4명) : 2021. 7. ~ 2021. 11.
- 이동식 악취 시료포집기 구매 및 설치(곡성읍, 목사동면) : 2021.8.27.

- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 4분기(4회/년) 관내 하천수질 검사 실시

4 향후계획

- 분기별(4회/년) 관내 하천수질 검사 시행
- 섬진강 지방하천 환경지킴이 채용 공고 실시
- 생활환경지킴이 민간 환경모니터링단 운영

IV-7-1

(주)가이아에너지 민원 대응

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		박범희 (☎8532)		
사업기간		2018. ~ 지속			총사업비		-		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○									완결	계속	정상	부진
	○									○			

1 가이아 현황

- 공장설립 : 1995. 9. 29.(폐기물 중간처분업)
- 공장면적 : 23,925㎡(7,250평) / 건평 6,600㎡(2,000평)
- 인허가사항
 - 폐기물종합재활용업(SRF제조-300톤/일, 건조시설-200톤/일) ⇒ 곡성군 인허가
 - 폐기물중간처분업(소각시설-1.2톤/h) ⇒ 곡성군 인허가
 - ※ 폐기물중간처분업은 화재로 가동 중단(2015. 10.부터)
 - 폐기물발전사업(300kw-소각 폐열이용 증기터빈 발전 전기생산) ⇒ 도 인허가
 - 바이오매스발전사업(SRF 원료를 태워 증기터빈 발전 전기생산) ⇒ 산업통산자원부 인허가

2 현 진행사항

- 재정악화 및 시설물 노후에 따른 공장운영 한계로 투자자를 유치 협상 중
- 폐기물처리업 변경 인허가는 2020. 12월 말까지 환경부 통합허가 후 운영
- 투자협상 진행업체
 - 투자방법 : SPC 구성(맥쿼리캐피탈 코리아(주), 이도, 가이아)
 - 투자사업비 : 1,000 여 억원
 - 진행사항 : 기존 시설을 전면 개보수하고 소각로 • 열병합발전시설은 폐쇄 및 미가동하고 보일러(용량 7.5톤/h)를 이용한 건조 시설을 주로 운영.
건조시설은 하수슬러지를 원료로 건조하여 재생에너지를 생산하여 출하
- 현 진행내용
 - 폐기물처리업(폐기물종합재활용업) 허가 취소 처분 : 2019. 11. 13.
 - ⇒ 행정심판, 행정소송 제기 / 건축물 변경허가 신청 건은 보류
 - ⇒ 2020. 5. 29. 행정심판 청구 기각(폐기물종합재활용업 허가취소처분 취소의 건)

- 폐기물관리법 위반 고발(2019. 11. 15.) ⇒ 곡성경찰서(기소중지의견 검찰 송치, 2020. 5. 26.)
- SPC 구성(이도, 맥쿼리카피탈 코리아(주)) 건 계약 파기 : 2019. 12.
- 폐기물처리업(중간처분업) 대표자(박승철 → 최신묵) 변경 : 2020. 1. 13.
- 폐기물처리업(중간처분업) 재휴업 신청 신고(기간: 2020.03.04. ~ 2021. 3. 5.)
- 폐기물종합재활용업 허가 취소처분 취소청구 건 - 기각 처리(행정심판) : 2020. 05. 29.
- 1심 판결 - 폐기물처리업 허가취소처분 취소 : 2020. 12. 3.
- 항소장 제출 - 법무법인(유) 화우 선임 : 2020. 12. 17.
- 가이아 폐기물 종합재활용업 휴업연장 수리 : 2021. 2. 10.
- 행정소송(항소심) 1차 변론기일 : 2021. 5. 27.
- 2심 판결 - 폐기물처리업 허가취소처분 취소 : 2021. 7. 22.
- 상고장 제출 - 법무법인(유) 화우 선임 : 2021 .8. 11.
- 상고심 판결 - 심리불속행기각(상고 기각) : 2021. 11. 25.
- 가이아 폐기물 종합재활용업 대표자(박승철 → 최신묵) 변경 : 2021. 12. 06.

3 대응사항 및 향후계획

- 투자회사 군청 방문 면담(3회)를 통해 군 입장, 지역주민 여론 강력 전달
- 투자하되 현재 업종이 아닌 환경친화적인 업종 변경 시 적극 지원
- 현 업종 유지 시 지역민들에게 사업계획 설명과 이해를 통한 소통 후 인허가 신청
- 지속적인 지도단속을 통해 선제적 대응 계획

V-6-1

노후 축산시설 개선

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		나인흠 (☎8541)	
사업기간		2018 ~ 계속			총사업비		연560백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			연120	연15	연425			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 축사 및 축산시설 현대화를 통한 환경 개선비용 지원
 - 축사시설 현대화, 오리 품질개선, 가금류 급이 및 급수시설, 축사 환풍기 교체 등
- 축산농가 생산비 절감 위한 축산분야 ICT 융·복합 장비지원
 - 자동급이기, 발정탐지기, CCTV 등 자동화 장비 신규·교체 비용 지원

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	552	512	557	560	560	560
국비	207	143	120	120	120	120
도비	10	9	14	15	15	15
군비	335	360	423	425	425	425

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 2021년 오리 품질개선 지원사업 보조금 지급 : 21동, 24백만 원
 - 2021년 가금류 급이 및 급수시설 교체 지원사업 보조금 지급 : 42동, 125백만 원
 - 2021년 축사 환풍기, 열풍기 지원사업 보조금 지급 : 60대, 35백만 원
 - 축사시설 현대화사업 추진 : 완료 2호, 추진 2호, 206백만 원(융자 80%, 자담 20%)
 - 축산(한우) ICT 융복합 지원사업 추진 : 4호(한우), 49백만 원
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 2021년 오리 품질개선 지원사업 보조금 지급 : **26동, 30백만 원**
 - 2021년 가금류 급이 및 급수시설 교체 지원사업 보조금 지급 : 42동, 125백만 원
 - 2021년 축사 환풍기, 열풍기 지원사업 보조금 지급 : **253대, 52백만 원**
 - 축사시설 현대화사업 추진 : 완료 2호, 추진 2호, 206백만 원(융자 80%, 자담 20%)
 - 축산(한우) ICT 융복합 지원사업 추진 : 4호(한우), 49백만 원

4 향후계획

- 농가별 사업추진상황 점검 및 보조사업 완료확인, 보조금 지급 및 정산

V-6-2

거점소독시설 현대화 및 가축 전염병 예방 강화

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		허남용 (☎8550)	
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연881백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			연139	연57	연685			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

○ 거점소독시설 현대화

- 사업기간 : 2018. 1. ~ 2018. 8. (삼기면 의암리 35-5)
- 사 업 비 : 486백만원(거점소독시설 공사비)
- 내 용 : 세륜, 분무, UV소독, 대인소독 등 친환경 자동화 소독시설 설치

○ 가축 전염병 예방 강화

- 오리농가 휴지기제, 구제역 예방백신 일제접종 추진 등

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	914	769	881	881	881	881
국비	386	87	139	139	139	139
도비	90	38	57	57	57	57
군비	438	644	685	685	685	685

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 곡성군 거점소독시설 준공 : 2018. 8.
- AI·구제역 특별방역대책기간 거점소독시설 운영 : 2018. 10. ~ 2019. 3.
- 구제역 예방백신 일제접종 추진(정례화) : 매년 4월, 10월(우제류 약 5만1천두)
- 가축질병(AI·구제역) 비발생 지역 유지 : 2018. 1. ~ 2020. 4.
- 거점소독시설 운영(ASF·AI·구제역 차단방역) : 2019. 6. 18. ~ 2021. 12.
- 취약 오리농가 휴지기제 시행 : 2020. 11. ~ 2021. 2. (4개월간)
- 거점소독시설 운영(ASF·AI·구제역 차단방역) : 2019. 6. 18. ~ 2021. 5. 현재
- 상반기 구제역 예방접종 실적 : 18,312두(소 16,493, 염소 1,699, 사슴 120)

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 가금농가 방역시설 지원사업 추진(21호)

4 향후계획

- 자동화 거점소독시설 상시운영으로 국가재난형 가축질병에 신속 대응
- 거점소독시설 폐수배출장치 설치 추진(12월 중)

V-6-3

무항생제 축산업 인증사업으로 HACCP 확대

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		나인흠 (☎8541)	
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연265백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			연6	연65	연194			완결	계속	정상	부진
	○			연6	연65	연194				○		

1 사업개요

○ 인증비, 컨설팅 지원으로 친환경 축산물(무항생제 및 HACCP) 인증농가 확대

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	206	208	218	265	265	265
국비	8	14	8	6	6	6
도비	59	58	53	65	65	65
군비	139	136	157	194	194	194

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 무항생제 축산물 인증 : 77호
 - 축산물 HACCP 인증 : 51호
 - 무항생제 축산물 인증농가 의무교육 안내 : 7. 1.(목) 14시 / 군민회관 / 50명
- 2021. 4분기 추진실적 : 해당없음.
- 문제점 및 대책
 - 목표변경

구 분	당초(총 160호)	변경(총 128호)
친환경축산물(무항생제) 인증	100호	77호
축산물 HACCP 인증	60호	51호

- 변경사유 : 매년 인증갱신(축산법 사육밀도보다 저밀도 유지 조건),
한우가격 상향세로 농가 사육두수 증대 희망,
농가 생산소득과 직결되므로 친환경인증 유도 강행불가

4 향후계획

- 무항생제 축산물인증 확대추진
 - 신규 인증 가능농가 발굴 : 인증요령 및 준수사항, 인증혜택 및 장점 집중 홍보
 - 무항생제 축산물 재인증대상 농가관리 : 만료 50일 전부터 신청서제출 여부 확인
 - 무항생제 인증 소요비용 및 출하장려금 지급

V-6-4

한우종자 개량사업 추진 [한우 송아지브랜드 육성]

담당부서		환경축산과			부서장		박현수 (☎8500)		담당자		박문식 (☎8540)		
사업기간		2019 ~ 2022			총사업비		1,200백만원		완료시기		2021. 12.		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		200	400	600	-		완결	계속	정상	부진	미착수
										○			

1 사업개요

- 고능력 우량암소를 엄선하여 우량송아지 생산 브랜드화를 통해 한우 농가 경쟁력 강화 및 농가소득 증대

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	1,200	-	400	200	200	400	
국비	200	-	200	-	-	-	
도비	400	-	-	100	100	200	
군비	600	-	200	100	100	200	

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 2019년 한우 송아지브랜드 육성사업 선정 : 2018. 10. / 곡성축협(사업시행기관)
 - 가축시장 열화상 카메라 설치 지원 : 1대(곡성축협한우경매시장) / 15백만원
 - 으뜸한우 송아지 브랜드 곡성군 출범식 개최 : 2020. 10. 27.(화) / 한우경매장
 - 한우 송아지브랜드 육성사업 세부사업계획 승인 : 2021. 3. / 200백만원
 - 으뜸한우 선발(948두), 으뜸한우 송아지 선발(1,665두), 귀표 부착(4,373두)
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준) : 목표달성(브랜드 두수 2,000두 / 연간)
- 문제점 및 대책
 - 코로나19 대응 방역점검 : 월 3회(7, 17, 27일) / 가축시장 방역관리 이행사항

4 향후계획

- '22년도 한우 송아지브랜드 육성사업 추진 : 200백만원(도비 50, 군비 50%) / 4년차

안전건설과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
IV-1-1	섬진강 전선 지중화	지중화(2020년) 및 경관조성	<p style="text-align: center;"><u>완료 (계속)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 송정~압록구간(1.8km) 공사 추진 중 : 2021. 2~ 12. - 침곡~송정구간(2.7km) 도로점용협의 (순천국토관리사무소) 및 공사 추진 : 21.12.~22.06
안전건설과 1개 사업		완료 (계속) 1	

IV-1-1 섬진강변 전선 지중화

담당부서		안전건설과			부서장		정문수 (☎ 8600)		담당자		강민재 (☎ 8622)	
사업기간		2019.~ 2022.			총사업비		7,050백만원		완료시기		2022. 6.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○									완결	계속	정상
	○					3,850	3,200			○		

1 사업개요

○ 깨끗한 섬진강변 조성

- 위 치 : 오곡 침곡역 앞 ~ 압록마을
- 규 모 : 전선 지중화 4.5km(침곡~송정 2.7km, 송정~압록 1.8km)
- 사업기간 : 2019. 1.~ 2022. 6.
- 사 업 비 : 총 7,050백만 원(군비 3,850 한전·통신 3,200)

※ 2019년 지중화사업(송정~압록구간 L=1.8km) 공사 추진 중

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	7,050		3,150	500	3,500		
군비	3,850		1,750	500	1,000	600	
기타(한전, 통신)	3,200		1,400		1,800		

※ 2021년 예산 1,000백만 원(군비 500, 도비 500) 확보

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 오곡 송정~ 압록구간 공사 추진 중 ('21. 2.~ 12.) / 3,150백만 원 (군비 1,750 기타 1,400)
- ↳ 오곡 송정마을 앞 1.3km, 압록마을 앞 0.5km
- 2020년 지중화사업(침곡~송정) 추가 선정 및 한국전력공사, 통신사와 협약 체결 : 2021. 2. 1.
- 한전, 통신사(침곡~송정) 도로굴착 심의 완료 (익산지방국토관리청) : 2021. 3.
- 압록마을(0.5km) 지중화 관로(한전, 통신) 매설 완료 : 2021. 5. ~ 8.
- 침곡~송정구간 사업비 800백만 원 중 200백만 원 2회 추경 반영 : 2021. 9.

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 오곡 가정 ~ 송정마을 앞 관로 매설 완료 : 2021. 12.
- 침곡~송정구간 도로점용협의 및 공사 추진 : 2021. 12. ~ 2022. 06.

○ 문제점 및 대책

- 침곡~송정구간 본선부 도로점용(굴착)에 따른 협의 시간소요 → 갓길 최대한 이용
- 침하대책방지 계획 작성, 맨홀부 길어깨 설치 등으로 점용 협의

4 향후계획

- 침곡~송정구간 부족 예산(600백만원) '21년 본예산 반영 및 공사 추진 : 2022. 1 ~ 2022. 6.

도시경제과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
I-1-3	시가지 재생사업으로 경관 개선 및 야간경관 조성	학정천 및 시가지 야간 경관 중앙로 색채 개선	완료 (계속) - 중앙로 리본프로젝트 간판, 시가지 색채 개선 추진
I-5-1	고압직류기기 시험평가단지 유치	준공(21년) 및 시험장비구축(22년)	완료 (계속) - 지방재정 투자심사 신청 및 승인: '20. 6. 26. - 본협약 체결(산업부,전남도,곡성군,KTC): '20. 6. 30. - 실시설계 용역 추진 : '20. 8. 1 ~ 11. 30. - 전용시험동 신축공사 착공 : '21. 4. 12.
I-6-1	민간 주도 의료, 휴양, 치유시설 유치	단지 조성 및 운영 *투자방향자 모집 등 유치 전개	추진불가 - 의료,휴양, 치유시설에 대한 민간투자자 부재 - 부지매입 10년 미 경과로 매각 불가 상태 ※ 지역발전 및 주민소득과 연계가능한 사업 재발굴 추진
I-10-1	도시재생 및 문화공간 조성사업	공모선정(20년) 및 사업착수 (22년)	완료 (계속) - 도시재생 활성화 계획 주민설명회 및 의견수렴(2회) : '20. 3. ~ 4. - 사업신청서 제출(전남도) : '20. 7. - 사업선정 통보 : '20. 11. - 활성화계획 승인고시 : '21. 5. - 도시재생지원센터 운영 : '21. 7. - 집수리지원사업 추진 : '21. 7. - 돌살어울림센터 공공건축 사전검토 추진: '21. 8.
IV-1-3	체류형 관광을 위한 문화적 볼거리 조성(두가)	경관협정 체결 및 주민협약체 주도 사후관리	추진불가 1단계(고달면 두가지구 자연생태 문화마을 조성 미추진
도시경제과 5개 사업		완료 (계속) 2, 정상추진 1, 추진불가 2	

1-1-3

곡성을 시가지 경관개선 및 야간경관 조성

담당부서		도시경제과		부서장		박광천 (☎8700)		담당자		최원종 (☎8731)			
사업기간		2018. 1~2021.12		총사업비		1,248백만원		완료시기		2021.			
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
	○			375	120	753	-		완결	계속	정상	부진	미착수
	○									○			

1 사업개요

- 위 치 : 곡성을 시가지 일원
- 사업내용 : 시가지 야간경관 개선 및 건축물 색채개선
- 사 업 비 : 1,248백만 원(국비 375, 도비 120 군비 753)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	1,248	140	200	150	758		
국비	375	-	-	150	225		
도비	120	45	-	-	75		
군비	753	95	200	-	458		

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 학정천 장미로드 야간경관 조성사업 1,2차 완료(2019. 3.)
 - ▶ 구 간 : 읍내1교 ~ 영운교 / ▶ 사업비 : 140백만 원
 - 학정천 장미로드 야간경관 조성사업 3차 완료 : 2019. 1. ~ 12.
 - ▶ 구 간 : 곡성을 영운교 1교~ 영운2교 / ▶ 사업비 : 200백만 원
 - 리본프로젝트 경관협정 사업계획 수립용역 완료 : 2021. 5.
 - ▶ 구 간 : 곡성을 영운교 ~ 군청사거리/ 145백만원
 - 리본프로젝트 경관협정 동의 및 체결 : 2021. 1~2
 - 리본프로젝트 경관협정 인가 : 2021. 4.30.
 - 리본프로젝트 실시계획 인가 : 2021. 5.14.
 - 전라남도 계약심사 완료 : 2021. 5. 26.
 - 경관협정 운영위원회 간담회 : 2021. 7. 27.

- 경관협정 사업 주민설명회 : 2021. 9.
- 건축물 색채 개선 : 2021. 6. ~ 2022. 1.
 - 사 업 비 : 109,036천원
 - 대 상 지 : 곡성읍 중앙로 일원(영운천~군청사거리 일원)
 - 사업내용 : 건축물 외벽 고압세척 및 도색
- 간판 제작설치 : 2021. 8. ~ 2021. 12.
 - 사 업 비 : 379,474천원
 - 대 상 지 : 곡성읍 중앙로 일원(영운천~군청사거리 일원)
 - 사업내용 : 간판제작 설치
- 학정천 야간경관 조성사업 추진 실시설계 용역: 2021. 10. ~ 2022. 2.
 - 사 업 명 : 학정천 주민 안심산책로 조성사업 실시설계 용역
 - 사 업 비 : 15,000천원

4 향후계획

- 곡성읍 중앙로 리본프로젝트 보완 추진 : 2022. 1. ~ .
 - 학정천 야간경관 조성사업 추진 실시설계 용역: 2022. 2. ~ 6.
 - 사 업 명 : 학정천 주민 안심산책로 조성사업
 - 사 업 비 : 135,000천원
 - 사업내용 : 학정천 야간경관 추가 설치 및 보완
- ※ 전라남도 재난안전 지원사업 공모 선정

I -5-1

고압직류기기 시험평가단지 유치

담당부서		도시경제과			부서장		박광천 (☎8700)		담당자		이민규 (☎8721)	
사업기간		2020~2022			총사업비		14,420백만원		완료시기		2022.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		9,660	800	1,000	2,960		완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 사업명 : 고압 전선 국제상호인정 평가기반 구축사업
- 위치 : 오산면 연화리 일원(KTC 부지 내)
- 총사업비 : 144.2억 원(국비 96.6, 도비 8, 군비 10, 민자 29.6)
- 사업주체 : 한국기계전기전자 시험연구원(KTC)
- 사업내용 : 고압 전선·케이블의 안전성 평가와 국제 상호 인증을 위한 시험 장비 및 평가기반 구축

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	14,420			3,600	6,180	4,640	
국비	9,660			1,930	3,950	3,780	
도비	800			400	400	-	
군비	1,000			500	500	-	
민자	2,960			770	1,330	860	

3 추진현황

- 추진실적
 - 2020년 국고지원 현안사업 신청 : 2019. 1. 22.
 - 지방재정 투자심사 승인 : 2020. 6. 26.
 - 2020년 산업부 신규사업 공모 선정 : 2020. 6. 30
 - 본협약 체결(산업부, 전남도, 곡성군, KTC) : 2020. 7. 2.
 - 2020년 군비 부담금 보조금 교부결정 및 송금 : 2020. 9. 29.
 - 전용 시험동 실시설계용역 완료 : 2020. 8. 1 ~ 11. 30.
 - 건축허가 : 2021. 4. 5.
 - 공사착공 : 2021. 4. 12.
 - 시험장비 구입(12종) : 2021. (연중)

4 향후 계획

- 전용시험동 신축 공사 추진 : 2021. 4. ~ 2022. 12.
- 시험장비 구축(14종) : 2022. 1. ~ 2022. 12.

1-10-1

석곡면 도시재생 및 문화공간 조성사업

담당부서		도시경제과		부서장		박광천 (☎8700)		담당자		지창용 (☎8741)		
사업기간		2021.~2024.		총사업비		13,690백만원		완료시기		2024.		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○			7,580	1,265	3,805	1,040		완결	계속	정상	부진

1 사업개요

- 사업명 : 석곡면 도시재생 및 문화공간 조성사업
- 위치·규모 : 곡성군 석곡면 석곡리 일원/A=158,000㎡
- 사업유형 : 일반근린형
- 사업유형 : 집수리지원, 주민생활SOC확충, 돌실장터활성화, 석곡흑돼지센터, 돌실어울림센터, 대항강둑방길 조성
- 사업기간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.
- 사업비 : 136.9억원(국비 75.8, 도비 12.65, 군비 38.05, 기금 등 10.4)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	13,690	-	-	-	2,092	1,473	10,125
국비	7,580	-	-	-	1,660	650	5,270
도비	1,265	-	-	-	277	108	880
군비	3,805	-	-	-	155	675	2,975
기금	1,000	-	-	-	-	-	1,000
민자	40	-	-	-	-	40	-

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 사업선정 발표 : 2020. 11.
 - 도시재생활성화 및 지원에 관한 조례 일부개정 추진 : 2021. 2.
 - 도시재생지원센터 민간위탁사업자 선정 준비 : 2021. 2
 - 도시재생지원센터 민간위탁 운영관리비 산정을 위한 원가산정용역 : 2021. 2
 - 석곡면 활성화계획에 대한 전라남도 도시계획 심의 : 2021. 4

- 제안서 평가 및 우선협상대상자 선정 : 2021. 5.
- 도시재생 활성화계획 승인고시 : 2021. 5.
- 도시재생지원센터 민간위탁 운영 시행 : 2021. 7.
- 집수리지원사업 추진(선정 및 선정위원회 개최) : 2021. 7.~11.
- 돌실어울림센터 건축기획 용역(공공건축 사전검토) 추진: 2021. 6.~12.

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 도시재생사업(공중화장실 등) 실시설계 발주 : 2021. 11.
- 도시재생사업(주차장) 시설공사 추진 : 2021. 11.~12.
- 돌실어울림센터 건축기획 용역(건축심의, 설계공모) 추진 : 2021. 12.

○ 문제점 및 대책

- 사업계획 변경에 대한 요청 및 의견수렴 과정에 따른 기간소요
 - 돌실어울림센터 등 세부 사업계획에 대한 도시재생협의체의 변경 요청 다수
 - 흑돼지센터 건립 및 운영에 대한 전반적인 사업추진 여부 재검토
- ⇒도시재생대학을 통한 의견수렴 및 중앙부처 협의를 통한 사업계획 조정안을 수립하고 내년 변경절차를 추진 예정(장기간 소요예상)

4 향후계획

- 도시재생지원센터 주민프로그램 추진 : 2021. 11. ~ 12.
 - 도시재생대학, 목수학교, 마을아카이빙사업 등
- 집수리 지원사업 실시설계 발주 및 추진 : 2021. 12. ~ 2022. 5.
- 돌실어울림센터 실시설계 추진 : 2022. 1. ~ 9.
- 도시재생사업(공중화장실 등) 실시설계 추진 : 2021. 12. ~ 2022. 06.
- 도시재생사업(보행환경정비) 시설공사 추진 : 2022. 5. ~ 9.
 - 전선지중화사업 병행 추진

산 림 과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
IV-2-3	읍면별 숲 체험 공간 조성	7개소 조성	<p><u>완료 (완결)</u></p> <p>○ 숲 체험공간 조성 현황(7개소)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 곡성권역 유아숲체험원(청계동 솔바람야영장일원) : '16. ~ 17. / 1개소 2. 곡성권역 유아숲체험원(삼인동) : '19. 9. ~ 11. / 1개소 3. 권역별 유아숲 체험공간 : '19. 11. ~ 12. / 3개소 (옥과권 : 옥과미술관 주변 / 석곡권 : 반구정 습지 일원 / 죽곡·목사동권 목사동 부영이바위) 4. 옥과권역 유아숲체험원(옥과미술관) : '20. 5. ~ 10. / 1개소 5. 죽곡권역 유아숲체험원(태안사) : '21. 9 ~ 12. / 1개소 <p>○ 유아숲 체험원 등록현황 : 4개소 (청계동, 삼인동, 옥과미술관, 태안사 유아숲체험원 등록)</p> <p>○ 활용현황 : 유아숲체험지도사 및 위탁기관 활용 교육 추진</p>
	산림과 1개 사업		완료 (완결) 1

Ⅳ-2-3 읍면별 숲 체험 공간 조성

담당부서		산림과			부서장		문승호 (☎ 8750)		담당자		조용호 (☎ 8791)		
사업기간		2016. ~ 2021.			총사업비		1,249백만원		완료시기		2021.		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		470	-	779	-		완결	계속	정상	부진	미착수
											○		

1 사업개요

○ 사업기간 : 2016. 1. ~ 2021. 12.

○ 대 상 지

- 1단계 사업(2016년 사업) : 1개소 (곡성읍 신기리 1061-5번지 청계동 솔바람야영장 일원)
- 2단계 사업(2019년 사업) : 4개소 (곡성읍 학정리 산7-2번지 외 3개소)
- 3단계 사업(2020년 사업) : 1개소 (옥과면 옥과리 산10-3 옥과미술관 일원)
- 4단계 사업(2021년 이후) : 1개소 (2021년 죽곡면 원달리 산18-1 조태일시문학관 일원 외)

○ 사 업 량 : 7개소

○ 사업내용

- 곡성권역 유아숲 체험원(청계동) : 야영장과 연계한 숲체험 및 숲놀이터 공간 조성
- 곡성권역 유아숲 체험원(삼인동) : 숲체험, 생태놀이 및 관찰학습 공간 조성
- 3개권역 유아숲체험공간 조성 : 코스개발과 자유로운 숲속놀이터 조성(밧줄놀이, 쉼터 조성 등)
- 2020년 옥과권역 유아숲체험원(옥과미술관) : 기존 숲을 활용 나무, 로프, 모래, 돌 등을 활용한 놀이공간 조성 및 미술을 테마로 할 수 있는 유아숲체험 공간 마련
- 2021년 죽곡권역 유아숲체험원(태안사) : 기존 숲길 및 봉두산권역 명상 힐링클러스터 사업과 연계 및 활용하여 유아숲체험 공간 마련

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2016.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	1,249	300	529	220	200	-	-
국비	470	150	110	110	100	-	-
군비	779	150	419	110	100	-	-

3 추진현황

○ 그동안 추진실적 : (목표) 7개소 / (실적) 7개소 조성 완료

– 곡성권역 유아숲체험원(청계동 솔바람야영장일원) : '16. ~ 17. / 1개소

– 곡성권역 유아숲체험원(삼인동) : '19. 9. ~ 11. / 1개소

– 권역별 유아숲 체험공간 : '19. 11. ~ 12. / 3개소

(옥과권 : 옥과미술관 주변 / 석곡권 : 반구정 습지 일원 / 죽곡·목사동권 : 목사동 부엉이바위)

– 옥과권역 유아숲체험원(옥과미술관,) : '20. 5. ~ 10. / 1개소

– 죽곡권역 유아숲체험원((태안사) : '21. 9 ~ 12. / 1개소

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

– 2021년 유아숲체험원(태안사) 조성사업 공사 실시 : '21. 9. 29. ~ 12. 11.

– 2021년 유아숲체험원(죽곡권역/태안사) 조성사업 준공검사 : '21. 12.

– 2021년 유아숲체험원(죽곡권역/태안사) 조성 홍보 및 안내 : '21. 12.

4 향후계획

○ 숲 체험공간 7개소, 지속 관리 및 운영

농촌지원과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
I-2-3	민간주도 수익형 시내 민박 지원	10개소 조성 및 지원	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019년도 10개소 선정 완료 (영업개시 10) - 2020년도 3개소 추가 사업 완료 - 곡성스тей 홈페이지 예약관리시스템 사용자 교육 및 간담회 : 4회 - 하절기 합동 안전 점검: 시설 및 코로나19 방역 - 곡성스тей 지정 사업주 역량강화 추진
V-1-2	청년농업인 농기계 구매 우대지원	연 200백만원 지원	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2019년도 26농가 99,054천원 지원 - 2020년도 43농가 177,000천원 지원 - 2021년도 66농가 248,000천원 지원 · 사업완료 66농가
V-5-1	농업인회관 운영	농업인회관 운영	<p>완료 (완결)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 농업인회관 개장 및 운영('20. 11. 11.)
V-7-1	맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반육성	1.5ha(연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 노동절감형 스마트 청년농업인 육성사업 (2019~2021년) : 3개소, 90백만원 - 단동하우스 스마트팜 단지조성 시범사업 (2019~2021년) : 9농가(2ha), 149백만원
V-7-4	노후 원예시설 지원	하우스 시설 개선 100동(연) 수출 인프라 구축 60동(연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 노후 원예하우스 시설개선사업 교부결정 (2021년) : 27농가, 109동, 128백만원 - 원예작물 수출인프라 구축사업 교부결정 (2021년) : 23농가, 51동, 694백만원
농촌지원과 5개 사업		완료 (완결) 1, 완료 (계속) 4	

1-2-3

민간 주도 수익형 시내 민박지원(곡성스테이)

담당부서		농촌지원과			부서장		서연남 (☎8801)		담당자		이경희 (☎8840)	
사업기간		2018 ~ 2020			총사업비		130백만원		완료시기		2020. 12.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○				130			완결	계속	정상	부진
									○			

1 사업개요

- 대 상 지 : 곡성읍 시내권 중심가
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2020. 12.
- 사 업 비 : 130백만원(10,000천 원×13개소)
- 사업내용 : 민박 개보수 및 환경개선 비용 지원으로 체류형 관광상품화

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	-	100	30	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-
군비	-	100	30	-	-	-

3 추진현황

○ 그동안 추진실적

- 『곡성군 농어촌민박사업 지원 조례』 제정 및 공표 : 2018. 12. 27.
- 곡성군 농어촌민박 지원 사업 추진 지침 마련 : 2019. 1. 2.
- 보조사업자 선정 및 사업 추진 : 10개소
 - 사업완료 및 영업개시 10개소
- 홍보영상물 및 전단지, 부채 등 제작 배포 : 2019. 5.
 - 군 공식SNS(블로그, 인스타그램, 유튜브 등) 탑재
 - 민박사업자 개인 SNS 채널 및 용산역 등 다중이용시설 직접 홍보
- 홈페이지 예약시스템 탑재 및 리뉴얼 작업 완료 : 2019. 11.

- 2019. 12. 31. 투숙객 792명/ 수입액 18,265천원
- 2020년 농어촌민박지원사업 지침 시달 및 사업자 모집 : 2020.1월~2월
- 보조사업자 선정 심의·확정(2개소) : 2020. 2. 19.
- 곡성스테이 추가(3개소)신청 홍보 : 2020. 2. 24. / 군 홈페이지, 곡성군 SNS
- 코로나19 방역소독물품(손소독제, 방역소독제) 배부 : 2020. 4. 27.
- 곡성스테이 사업자 간담회 개최 : 2020. 5. 14.
- 곡성스테이 홈페이지 호점별 사진 재 촬영 업로드 : 2020. 5. 18. ~ 5. 22.
- 곡성스테이 지원사업 대상지 추가 확대(학정, 죽동, 묘천, 교촌) : 2020. 5. 25.~
- 곡성스테이 추가 사업장 현지 확인 : 2020. 6. 22.
- 곡성스테이 홈페이지 예약관리시스템 사용자교육 : 2020. 6. 25.
- 2020년 추가 사업자 모집 및 선정 : 3개소 / 30백만원
- 곡성스테이 사업자 간담회 개최 : 2020. 11. 4.
- 곡성스테이 벽화작업 : 2020. 11. 23. / 12개소 / 청춘작당 2기 참여
- 곡성스테이 홈페이지 예약시스템 사업자 교육 : 2020. 12. 9.
- 곡성스테이 리플렛 및 홍보물(핫팩) 제작·배부 : 2020. 12. 28. / 군 기차마을 및 터미널 등
- 곡성스테이 사업장 긴급민생지원금(도비) 지원 : 2021. 2. 10. / 12개소 / 개소당 50만원
- 곡성스테이 사업자 간담회 및 홈페이지 예약시스템 교육 : 2021. 4. 13.
- 2021년 하절기 합동 안전 점검 : 2021. 7. 22. / 소방, 전기시설 및 코로나19 방역지침 사항 점검
- 2021년 곡성스테이 사업자 간담회 추진 : 2021.9.30.

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 곡성스테이 사업자 서비스·안전교육 추진 : 2021.10.12. ~ 10.15.
- 곡성스테이 홍보물품(주방타올) 제작 배부 및 현지 운영상황 확인 : 2021.10. ~ 11.
- 곡성스테이 운영실적(2020년도) 보고 : 2021.11.19.

4 향후계획

- 곡성스테이 역량 강화 교육 : 2021. 12.
- 곡성스테이 사업자 사업장 지도 점검 : 수시

V-1-2

청년농업인 농기계 구매 우대지원

담당부서		농촌지원과			부서장		서연남 (☎8801)		담당자		이명화 (☎8850)	
사업기간		2018. ~ 2022.			총사업비		연247백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○								완결	계속	정상	부진
	○					연122	연125			○		

1 사업개요

- 청년농업인 농업기계 우선 지원으로 구입부담 경감 및 조기정착 유도
- 지원대상
 - 19세~49세 미만의 단독세대로 경영체 등록을 필한 청년농업인
 - 신청일 현재 6개월 이상 곡성군에 주소를 두고 있는 실거주자
- 지원기준 : 1농가 당 농기계 1대 기준 최대 5백만 원 이내 보조

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	80	100	177	247	200	200
군비	40	50	90	122	100	100
기타(자담)	40	50	87	125	100	100

3 추진현황

- 2021년부터 예산액을 122백만 원으로 증액, 사업량 확대
- 그동안 추진실적
 - 농업기계 지원대상자 신청 접수 : 70농가, 264백만 원 (군비 130, 자담 134)
 - 지원대상자 교부결정 : 66농가, 247백만 원 (군비 122, 자담 125)
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 농업기계 구입 보조금 지급 : 66농가, 248백만 원 (군비 122, 자담 126)

4 향후 계획

- 농업기계 신속 구입 지원으로 영농기반이 약한 청년농업인의 자립 기반 조성

V-5-1

농업인회관 운영

담당부서		농촌지원과			부서장		서연남 (☎8801)		담당자		권용훈 (☎8810)	
사업기간		2018. ~ 2022.			총사업비		110백만원		완료시기		2020. 9.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○				110			완결	계속	정상	부진
									○			

1 사업개요

- 농업인 단체가 정보공유 가능한 공간 마련
- 단체별 교류를 통한 주민주도형 정책 및 아이디어 발굴 기반마련

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
군비	-	-	100	5	5	

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 농업인단체 협의회 개최 : 3회('18. 8. / '18. 10. / '19. 10.)
 - 1차 : 추진방향 협의 (기존건물 활용 - 리모델링 등)
 - 2차 : 군 소유 기존건물 현황 파악 및 관련부서 협조요청
 - 3차 : 기술센터 내 유휴 공간 활용방안 협의 : 5개 단체 회장('19. 10.)
 - 농업인회관 세부 조성계획 수립 : '20. 1.
 - 농업인회관 조성 설계용역 완료 : '20. 5.
 - 공사업체 선정 및 계약체결 : '20. 6. 4.
 - 농업인회관 공사 완료 : '20. 9. 14.
 - 농업인회관 개장 및 운영 : '20. 11. 11.~현재

4 향후계획

- 농업인단체 협의회 등 단체별 업무협의 장소로 사용
- 단체별 사용 일정 조율 및 사무용 비품 등 지원

V-7-1

맞춤형 스마트팜(Smart Farm) 시설 기반육성

담당부서		농촌지원과			부서장		서연남 (☎ 8801)		담당자		박영화 (☎ 8831)	
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		연51백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		-	연10	연41			완결	계속	정상	부진
										○		

1 사업개요

- 목 적 : 소규모·맞춤형 스마트팜 모델 보급으로 정밀농업 실현
- 대상사업 : 2개 사업
 - 노동절감형 스마트 청년 육성사업, 단동하우스 스마트팜 단지조성 시범사업
- 사업내용
 - 스마트팜 시설장비(센서·영상·제어), 정보시스템 등 자동·원격제어 시스템 지원

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
합계	82	51	51	51	51	51
국비	20	-	-	-	-	-
도비	18	10	10	10	10	10
군비	44	41	41	41	41	41

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 2018년(사고) 고품질 수출멜론 생산단지 조성 지원 : 5농가, 1.1ha(14동), 58백만원 (국비 20.3, 군비 20.3, 자담 17.4), 온·습도·토양수분·CO₂센서, CCTV 및 영상모니터링 장비, 외부기상센터, 제어시스템 등
 - 노동절감형 스마트 청년농업인 육성사업
 - 2019년 추진실적 : 1개소, 30백만원(군비 21, 자담 9), 포유모돈 자동급이기 시스템, 컴퓨터, 누정경보기, 환기감시기 등
 - 2020년 추진실적 : 1개소, 30백만원(군비 21, 자담 9), 농업 방제용 드론기, 육묘용 자동일괄파종기 1대

- 2021년 추진실적 : 1개소, 30백만원(군비 21, 자담 9), 사료자동급이기 1식
- 단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범사업
- 2019년 추진실적 : 3농가, 0.6ha(9동), 50백만원(도비 10, 군비 20, 농협 15, 자담 5)
- 2020년 사업 사고이월 : 3농가, 0.7ha(10동), 50백만원(도 10, 군비 20, 농협15, 자담 5)
 - * 2020년 8월 호우로 설비 침수피해(사고이월)
 - * 2농가(6동) 침수피해 설비 복구 후 보조금 집행(18백만원) : 2021. 5. 24.
 - * 1농가(4동) 스마트팜 설치완료, 보조금 집행(12백만원) : 2021. 6. 30.
- 2021년 추진실적(3분기) : 대상자 확정 및 교부결정, 3농가, 0.97ha(11동), 49백만원

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 2021년 단동하우스 스마트팜 단지조성 시범사업 완료
- 3농가(곡성 1, 오곡 1, 고달 1), 0.97ha(11동), 49백만원(보조 29.4, 자담 19.6)

4 향후계획

- 2022년 노동 절감형 스마트 청년농업인 육성시범 지침작성
- 2022년 단동하우스 스마트팜 단지조성 시범사업 수요조사

V-7-4

노후 원예시설 지원

담당부서		농촌지원과			부서장		서연남 (☎ 8801)		담당자		박영화 (☎ 8831)	
사업기간		2018. 12.~계속			총사업비		연490백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○							완결	계속	정상	부진
						연490				○		

1 사업개요

- 대상사업 : 2개 사업
 - 원예작물 수출인프라 구축사업, 노후 원예하우스 시설개선사업
- 사업내용 : 내재해형하우스, 자동개폐기, 환풍기, 자동관수시설, 무인방제기
- 지원대상 : 시설하우스 내 원예작물 재배 농가

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	2018	2019	2020	2021	2022	임기후
군비	427	424	409	490	490	450

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 원예작물 수출인프라 구축사업 : 내재해형 비닐하우스
 - 2019년 추진실적 : 29농가, 56동, 650백만원(군비 325, 자담 325)
 - 2020년 추진실적 : 28농가, 73동, 828백만원(군비 414, 자담 414)
 - 2021년 교부결정 : 23농가, 51동, 694백만원(군비 343, 자담 351)
 - 노후 원예하우스 시설개선사업 : 자동개폐기, 환풍기, 자동관수시설, 무인방제기
 - 2019년 추진실적 : 18농가, 80동, 76백만원(군비 38, 자담 38)
 - 2020년 추진실적 : 31농가, 113동, 128백만원(군비 64, 자담 64)
 - 2021년 교부결정 : 27농가, 109동, 128백만원(군비 64, 자담 64)
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 원예작물 수출인프라 구축사업 보조금 지급 : 5농가, 8동, 112백만원(군비 56, 자담 56)
 - 노후 원예하우스 시설개선사업 보조금 지급 : 8농가, 48동, 37백만원(군비 18, 자담 19)

4 향후계획

- 2022년 세부 사업별(시설하우스 및 장비) 단가 정밀조사
- 2022년 시설원예농가 군비 보조사업 지침 작성, 사업신청 안내

기술보급과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
V-7-3	곡성형 시설하우스 개발	6종 등록 및 보급	<p style="text-align: center;">완료 (완결)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 곡성형 시설하우스 규격 개발 완료(1년차) : 4종(단동형 1종, 연동형 3종) - 2020년 곡성형 시설하우스 규격 개발 수요 조사: 4월 - 내재해형 시설규격심사위원회 심의요청 : 4종(단동형 1종, 연동형3종), '19년 개발분 - 추가 수요 없어, 곡성형 내재해형 시설규격 개발은 4종으로 종결
기술보급과 1개 사업		완료 (완결) 1	

V-7-3

곡성형 시설하우스 개발

담당부서		기술보급과			부서장		전희향 (☎ 8800)		담당자		윤현석 (☎ 8870)	
사업기간		2019. ~ 2020.			총사업비		45백만원		완료시기		2020.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○				45			완결	계속	정상	부진
									○			

1 사업개요

- 곡성형 시설하우스 규격 개발 : 9종('19년 4종, ' 20년 5종)
- 사 업 비 : 45백만원('19년 30.5백만원, ' 20년 14.5백만원)
 - 설계비 : 33.3백만원, 구조검토 시험료 11.7백만원
- 사업내용
 - 작목별 재배환경에 적합하고 우리지역 내재해 기준(적설심 28, 내풍속 26)에 적합한 새로운 시설하우스 규격 개발·보급
 - 체리 열과피해 방지를 위한 저비용 간이비가림 시설 개발
- 추진절차 : 1. 농업인 수요조사 및 관련부서 협의회 ⇒ 2. 시설규격 설계의뢰 ⇒ 3. 전문기관 구조검토 ⇒ 4. 내재해형시설규격심사위원회 심의

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	계	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	55	35	20			
국비						
도비						
군비	55	35	20			

3 추진현황

- 1차분 개발현황
 - 2019년 곡성형 시설하우스 규격 개발을 위한 간담회 및 관련부서 협의회 개최 : ~ '18. 8.
 - 내재해형 시설하우스 규격 설계 : '19. 10. ~ '19. 12.
 - 내재해형 시설하우스 규격 구조계산 용역 : '19. 12. ~ '20. 02.
 - 곡성형 시설하우스 규격 개발 완료(1년차) : 4종(단동형 1종, 연동형 3종)
 - 내재해형시설규격심사위원회 심의 및 등록 : 4종(단동형 1종, 연동형 3종)
 - 곡성형 시설하우스 규격 홍보 : 관련 부서 및 읍면

○ 2차분 개발현황

- 2020년 곡성형 시설하우스 규격 개발 수요조사 : 2회(1차 4월, 2차 6월)
※ 내재해형 시설규격 개발 수요 없어, 주요과수 간이비가림 시설 규격 개발로 전환
- 곡성형 체리, 블루베리 간이비가림 시설규격 설계 용역 의뢰 : 8월
- 체리(3종), 블루베리(2종) 간이비가림 시설규격 설계 : 9월~10월
- 곡성형 체리, 블루베리 간이비가림 시설규격 개발 완료 : 5종(체리 3종, 블루베리 2종)

4 향후계획

- 새로운 시설하우스 규격 제안 시 타당성 검토 후 개발 추진

건강증진과

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
Ⅲ-1-2	주기적 자가 건강체크 시스템 구축(2단계)	청춘센터 이용자 건강체크시스템 구축	완료 (계속) -인근 체육인증센터·보건의료원(건강 프로그램실 등)·주민복지과(다림돌지원센터) 등의 자가 건강체크시스템 구축 활용
Ⅲ-2-1	65세 이상 대상포진 무료 예방 접종	8,595명 무료 접종	완료 (계속) - 대상자/접종자(접종률) : 8,595명/7,565명(88.0%)
건강증진과 2개 사업		완료(계속) 1, 정상추진 1	

Ⅲ-1-2 주기적 자가 건강체크 시스템 구축

담당부서		건강증진팀			부서장		김귀숙 (☎8902)		담당자		장재경 (☎8953)	
사업기간		2019. ~ 2022.			총사업비				완료시기			
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○							완결	계속	정상	부진
		○								○		

1 사업개요

- 사업량 : 3개소(보건의료원, 체육인증센터, 다림돌지원센터)
- 사업내용 : 개인별 맞춤형 건강상태체크, 건강관리 제공
 - 체육인증센터·보건의료원(건강 프로그램실 등), 다림돌지원센터
(2021.5.31.개소) 자가 건강체크시스템 이용
- 사업기간 : 2018 ~ 계속

2 추진현황

- 청춘센터 → 곡성군 농촌중심지 활성화사업(해피스테이션)내 추진으로
변경 : 2019. 10. (센터 조성 후 시스템 구축)
- 변경추진 결정 : 2021. 9. (기존 사업 활용)
 - 해피스테이션 준공(2023. 12.)시 까지 공약관리 비효율적임
 - 인근 체육인증센터·보건의료원(건강프로그램실 등)·주민복지과(다림돌지원센터)
등에 주기적 자가 건강체크시스템이 구축 활용되고 있음
 - ↳ 전문인력이 상주하여 기기관리, 측정, 결과해석, 건강문제 상담도 가능
 - 기존 시설의 시스템을 활용한 주민 건강체크 서비스 제공 및 활용도 제고

3 향후계획

- 기존 시스템을 활용한 주기적 자가 건강체크 주민 홍보 및 안내
- 주기적 자가 건강체크 후 이상자에 대한 건강상담 및 관련 사업 연계

Ⅲ-2-1 65세 이상 무료 대상포진 예방접종

담당부서		예방의약팀			부서장		김귀숙 (☎7811)		담당자		오유경 (☎8976)	
사업기간		2019. ~ 2022.			총사업비		506백만원		완료시기		계속사업	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
	○					506			완결	계속	정상	부진

1 사업개요

- 기 간 : 연중
- 접종목표 : 8,595명(1956년 ~)
 - 예방접종 신청일 기준 1년 이상 곡성군에 주민등록 주소가 있는 어르신
- 사 업 비 : 506,000천원 (군비 100%)

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	506	-	460	38	8	-	
군비	506	-	460	38	8	-	

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 접종 목표 : 8,595명(1956년생 이상 ~)
 - 접종 누계 : 7,565명 / 88.0%
 - 주민홍보 / 곡성소식지, 반상회보 등
- 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)
 - 접종자 / 65세 도래자 : 276명 / 476명(57.9%)

4 향후계획

- 접종 대상자(만 65세(1956년생) 도래 및 미 접종 어르신) 명부를 활용하여 미접종자에 대한 적극 홍보
- 2021년부터 시작된 코로나19 예방접종(2회 접종)이 다른 접종이력과 최소 14일 간격을 유지해야 하는 점을 감안하여 접종 일정 중복 없이 추진

미 래 교 육 재 단

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
II-1-1	곡성미래교육협력센터 설치 및 운영	미래교육협력센터 운영 마을교육공동체 육성 (11개소)	<p>완료 (완결)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 제1회 마을교육프로그램추진 교사회 학부모회 - 마을교육자원 자료집 제작 회의 2회 - 기초학력 지원강사 양성과정 운영 20명 - 초등학교 초기문해 향상 프로그램 지원 19명 - 학습공동체 12개분과 150여명 신청접수 - 미래교육재단으로 사업 이관하여 지속추진 - '21년 평생학습공동체 19개 분과, 165명 평생학습동아리 18팀, 234명 운영
II-1-2	청소년 자립 프로그램 지원	인턴십 프로그램 운영	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 커피지도사 커피바리스타 자격증 취득(13명) - 네이버 스마트스토어 등록 '20. 12. 11. - 전남사회적경제통합지원센터 R&D 컨설팅 선정 '21. 5. 14. - 협동조합 세무회계교육 (광주세무서) - 콜드브루 자기품질검사 (식품의약품안전처) - 학교 밖 청소년 인턴십 프로그램 운영 : 9월~11월 - 다문화가족지원센터 전대 신규 계약: '21. 10. 13. - 사회적경제기업 네트워크 구축사업 추진 '21.10월 - 목장마켓 설립 참여: '21. 11.
II-2-1	곡성 꿈놀자 지원센터 운영 (꿈놀자 학교)	3,500명 이용(연)	<p>완료 (계속)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 곡성군립 청소년 관현악단 집중캠프 실시 : '21. 1. 18 ~ 22(곡성중, 옥과중, 석곡중) - 곡성군립 청소년 관현악단 창단연주회 실시 : '21. 1. 22(금) / 로즈홀 / 유튜브 생중계 - 친환경 eco-echo 영어캠프 운영 : '21. 1~2월, 3회, 62명 - 곡성군립 청소년 관현악단 신규단원 모집 및 캠프 : '21. 2. 15 ~ 2. 19. / 52명 / 곡성 석곡 옥과중

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
			<ul style="list-style-type: none"> - 곡성군립 청소년 관현악단 악기 강사 채용 : 21명(곡성 11, 석곡 6, 옥과 4) - 주말 가족 공감 숲·생태 교육 운영 : 제월섬 팝업 밭줄놀이터&상상파티/2회/관내 외 800여명 트리클라이밍 4회/75명(관내49, 관외26) 오리엔티어링 5회/89명(관내39, 관외50) : 제월섬트리하우스(나무집)만들기 5.8.~6.26.(8주),20여명(7가족) : 생태문화예술워크숍 '들녘의 마음'/4회,80 여명/관내 가족, 교직원 및 공무원 기타 유관기관 근무자 등 - 초등 교과연계 숲교육(5종) 운영 : 트리클라이밍 29회, 7개교, 521명 숲 속 밭줄놀이터 17회, 6개교, 341명 오리엔티어링 4회, 2개교, 100명 도깨비마을숲체험 26회, 7개교, 462명 미술관에서 놀자 39회, 8개교, 681명 - 중등 자유학년제 진로연계 : 아보리스트·오리엔티어,18회,3개교, 402명 미생물학교, 2일간, 11명, 2개교 - 꿈놀자트리클라이밍센터 운영: 9~10월 동화속으로 12명(7~9세) 나무이야기 12명(10~13세) - 관현악단 파트별 연습 및 전체합주 : '21. 3. 1. ~ 매주 수요일/ 곡성중 옥과중 매주 화요일/ 석곡중 * 전체합주 매월 마지막주 토요일 / 로즈홀 - 진로연계 연극 예술교육 "유랑극단" 실시 : '21. 6 ~ 7. 30. / 관내 중학교(3개교) 순회공연/ 동악아트홀 공연

관리 번호	공 약 명	임기 내 목표	'21. 12. 31. 현재
			<ul style="list-style-type: none"> - 초등대상 "미로찾기" 연극 실시 : '21. 6. ~7. 30 / 동악아트홀 공연 - 청소년 해외문화교류 연극수업 실시 : '21. 7. 9. ~ 7. 15/석곡중학교 - 교직원직무연수 '교실안연극만들기' 실시 : '21. 7. 21.~7. 23/관내초등학교, 전남소재교직원 - 관현악단 여름 집중 캠프 실시 : '21. 8. 9. ~ 13(곡성중 석곡중 옥과중) - 관현악단 악기강사 채용 : '21. 9.15. / 옥과중 바이올린 강사 1명 - 관현악단 심청어린이대축제 공연 : 21.10.30 가차마을 주무대 / 130명
II-4-1	곡성군장학재단 설립 [곡성미래교육재단 설립]	장학재단설립 (2020년) 및 운영	<p><u>완료 (계속)</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 제2회 인사위원회 개최 : '21. 3. 8. - 계약직 직원 및 기간제근로자 채용 '21. 3. ~4. - 제3회 인사위원회 개최: '21. 4. 12. - 2021년 제2회 이사회 개최: '21. 6. 17. - 재단 정관변경: '21. 6. 30. - 군 직원파견(8명): '21. 7. 3. 및 7. 8. - 재단 비전 및 전략과제 수립을 위한 직원 워크숍 추진: '21. 7. 15. ~ 17. - 곡성 교육 중장기발전계획 수립 용역 추진 : '21. 8. 20. ~ '22. 1. 23. - 2021년 제3회 이사회 개최: '21. 8. 24. - 2021년 제4회 이사회 개최: '21. 9. 27. - 청소년 진로사업 기간제 채용: '21.9.~10. - 기간제근로자 정규직 전환 '21.11.~12. - 2021년 하반기 주요업무추진실적 보고 '21.11.10. - 2021년 평생학습공동체 한마당 개최 '21.12.18. - 2021년 제5회 이사회 개최 '21. 12. 22
	미래교육재단 4개사업		완료 (완결) 1, 완료 (계속) 3

II-1-1

곡성미래교육협력센터 설치 및 운영

담당부서		미래교육재단			부서장		신정화 (☎ 884-8200)		담당자		이희경 (☎ 884-8231)		
사업기간		2018. ~ 2020.			총사업비		802백만원		완료시기		완료		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		335	-	467	-		완결	계속	정상	부진	미착수

1 사업개요

- 군과 교육지원청, 청소년시설, 마을교육활동가가 협력하여 아이들이 마을에서 성장하고, 행복한 삶을 통해 자기 주도적인 진로를 찾아가는 교육 실현
- 마을교육공동체 활성화를 통해 공동체성을 회복하고 교육으로 인해 지역 정주율 향상에서 더 나아가 인구가 유입되는 기반 마련

2 예산현황

(단위 : 백만원)

구분	총사업비	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	802	155	306	341			
국비	335	155	180	-			
군비	467	-	126	341			

※ 2020년 6월 곡성군 미래교육재단으로 발전

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 곡성미래교육협력센터 설치·운영 업무협약(군, 교육지원청) : '18. 12. 21.
 - 곡성미래교육협력센터 설치 및 운영 조례제정 : '18. 12. 27.
 - 곡성미래교육협력센터 전담인력 배치 : '19. 1. 18.
 - 곡성미래교육협력센터 개소 : '19. 3. 4.
 - 곡성미래교육관(나동) / 8명(군 6, 교육지원청 2)
 - 군수와 교육장 매월 간담회 실시 : '19. 6. ~ 12.
 - 군과 교육지원청 매주 실무협의 실시 : '19. 6. ~ 12.
 - 읍·면별 마을교과서 제작 : 3개 초교 / '19. 3. ~ 12.

- 학교로 찾아가는 곡성교육 간담회 실시 : 3회 / '19. 4. ~ 5.
- 교직원·학부모를 위한 숲교육 워크숍 실시 : '19. 5.~11.(4회)
- 마을교육공동체 이해, 숲체험 교육 등 온라인교육 실시 : '19. 7.~9.
- 문해교육 전문강사 양성 기본과정 운영(30명) : '19. 6.~12.
- 한울고, 석곡초와 협업, 학부모학습동아리 운영 : '19. 5.~12.
- 예비마을학교 육성 3개소 : '19. 10.~12.
- 곡성학습공동체 출범 및 운영 7개 분과(130명) : '19. 10.~12.
- 민관학 합동 선진지견학 : 34명 / 제주도 / '19. 12.18.~20.
- 민관학 합동 선진지견학 : 34명 / 제주도 / '19. 12.18.~20.
- 문해교육 전문강사 양성 심화과정 운영(19명) : '20. 1.~ 2.
- 곡성군 학습메이트 양성 과정 1차 운영(27명) : '20. 2.(3일)
- 2020년 전남형 동행 일자리사업 공모사업 선정 : '20. 3.
- 마을교과서 제작 관계자 회의(군, 교육기관, 마을학교) 2회 : '20. 4. ~ 6.
- 제월섬 숲교육 프로그램 추진 - 교사 5회, 학부모 2회 : '20. 5. ~ 6.
- 청년예술학교 문화예술 융복합 프로그램 운영 27명 : '20. 6. ~ 추진중
- 진학상담 56명, 상시 학습상담 프로그램 운영 : '20. 6. ~ 추진중
- 마을교육자원 자료집 제작 회의 2회 : '20. 4. ~ 6.
- 기초학력 지원강사 양성과정 운영 20명 : '20. 6. ~ 추진중
- 초등학교 초기 문해 향상 프로그램 지원 19명 : '20. 6. ~ 추진중
- 학습공동체 12개 분과 150여명 신청접수 : '20. 5. ~ 6.
- 곡성군 미래교육재단법인 설립 : '20. 6. 18.

4 **향후계획**

○ 곡성군 미래교육재단으로 사업 이관하여 지속 추진

II-1-2

청소년 자립 프로그램 지원

담당부서		미래교육재단			부서장		신정화 (☎ 884-8200)		담당자		국바울 (☎884-8252)		
사업기간		2019. ~ 계속			총사업비		연55백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○				55			완결	계속	정상	부진	미착수

1 사업개요

- 근거: 「학교 밖 청소년지원에 관한 법률」 제11조 및 같은 법 시행령 제5조
- 대상: 학교밖청소년 및 19세 이상 청소년
- 사업비: 55백만원(군비)
- 보조사업자: 곡성군학교밖청소년지원센터 꿈드림
- 내용: 청소년 인턴십 프로그램 운영(인턴 고용 인건비 보조), 청소년 협동조합 활성화 지원

2 예산현황

(단위: 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
군비	-	30	65	55	40	계속

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 학교밖 청소년 인턴십 프로그램 운영: 2019. 5. ~ 12.
 - 학교밖 청소년 자립지원장 운영(청소년 공방카페): 2019. 7. ~ 12.
 - 청소년 공방카페 - 청소년 문화의 집 다과 제공, 3D프린터, 레이저 커팅기 등 메이커 체험
 - 전남과학대학교 산학협력단과 MOU 체결: 2020. 2. 20.
 - 청소년 협동조합 '다얼' 설립: 2020. 4. 16.
 - 옥과청소년문화의 집 내 가벽설치 및 바닥공사: 2020. 6. 8. 완료
 - 내그린학교와 연계하여 사업 관련 교육 진행(바리스타, 로스팅 등): 2020. 6. 16.
 - 옥과청소년문화의 집 전대 승인 및 공유재산 사용수익허가: 2020. 6. 18.

- 영업신고증(식품접객업) 및 즉석식품판매제조가공업 수리: 2020. 7. 15.
- 통신판매업 신고 수리: 2020. 9. 11.
- 전국 학교밖청소년지원센터 꿈드림 우수사례 경진대회 동상 수상: 2020. 9. 18.
- Cafe다얼 리뉴얼 개점: 2020. 10.
- 2020 전라남도 사회적경제 청년창업 아카데미 수료(2명): 2020. 10. 8.
- 커피지도사 교육 및 자격증 취득(4명): 2020. 9. ~ 10.
- 커피바리스타 교육 및 자격증 취득(9명): 2020. 10. ~ 11.
- 독방마켓 셀러 교육 참여: 2020. 10. ~ 11.
- 네이버 스마트스토어 등록: 2020. 12. 11.
- 2021년 청소년 자립 프로그램 인턴십 계약 체결: 6명
- 다얼협동조합 대표자 변경 : 2021.05.
- 다얼협동조합 홍보 및 관내 시장 대상 아웃리치 진행 : 2021.06~08.
- 협동조합 카페수익금 인건비 지급 : 2021. 07.~진행중
 - 급여액의 10%씩 누적하여 지급함. 차액은 사업비에서 지출하고 있음.
- 커피지도사 교육 및 자격증 취득(3명): 2021.08.~10.
- 커피바리스타 교육 및 자격증 취득(1명): 2021.08.~10.
- 옥과방과후아카데미 연계-‘나만의 DIY음료 만들기 프로그램’ 운영 : 2021.08.
- 소기업(소상공인) 중소기업 신청 완료 : 2021. 08. 25.

○ 2021. 4분기 추진실적(12. 31. 기준)

- 자립지원장 cafe. 다얼 상시근로자 2명
- 학교 밖 청소년 인턴십 프로그램 운영
 - 곡성청소년문화의집 인턴십 근무: 9월-1명 / 10월-1명 / 11월-1명
 - 옥과청소년문화의집 인턴십 근무: 9월-4명 / 10월-4명 / 11월-4명
- 옥과방과후아카데미 연계 나만의 DIY음료 만들기 프로그램 운영
- 전남사회적경제통합지원센터(R&D) 컨설팅 및 회계 운영 교육 : 2021. 09.~10.
- 다얼협동조합(카페) 전대 신규 계약 : 2021. 10. 13.
- 콜드브루 자가품질검사 및 영양성분 검사 실시 완료 : 2021. 10. 28.
 - 실시 결과 납, 세균수, 대장균군 등 적합 판정
- 사회적경제기업 네트워크 구축사업 진행 : 2021. 10.~진행중
- 독방마켓 셀러 참여 : 2021. 11. 13.~11. 20.

○ 문제점 및 대책

- 현재 지역 내에서의 판로 개척을 다양한 방법들로 시도하고 있으나 전국적인 판로 개척에는 한계가 있음. 이에 홍보 및 판로 개척에 대한 컨설팅을 진행하고자 함.

4 향후계획

○ 협동조합 수익(카페 등) 인건비 충당

- 2022년 사업비 감축

○ 여성가족형 예비사회적기업으로 전환을 위한 인증 준비: 연중

II-2-1

곡성 꿈놀자 지원센터 운영(곡성꿈놀자학교)

담당부서		미래교육재단			부서장		신정화 (☎ 884-8200)		담당자		이희경 (☎884-8232) 김혜숙 (☎884-8215)		
사업기간		2018. ~ 계속			총사업비		2,328백만원		완료시기		계속사업		
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중		
		○		90	250	1,988	-		완결	계속	정상	부진	미착수
										○			

1 사업개요

- 기 간: 2021. 1. ~ 12.
- 사업대상: 관내 유·초·중·고등학생
- 장 소: 관내 숲(제월섬)·생태(미실란), 마을 교육자원(역사·문화·예술) 등
- 사 업 비: 558백만 원(군비 558)
- 내 용
 - 2021학년도 학교 교과 및 진로연계 숲·생태교육 운영
 - 교육을 통해 지역의 문화를 만들어가는 곡성 꿈놀자 오케스트라 운영
 - 숲 교육의 메카 곡성, 숲 창의체험 프로그램 운영
 - 관내·외 청소년 및 가족 대상 숲 창의체험 프로그램 운영
 - 생생한 교육정보 제공을 위한 곡성교육 홈페이지 “곡성꿈놀자” 운영

2 예산현황

(단위: 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	366	378	513	558	513	계속
국비	-	-	90	-	-	
도비	125	125	-	-	-	
군비	241	253	423	558	513	

3 추진현황

□ 그동안 추진실적

○ 아이들 창의교육 실현을 위한 ‘곡성꿈놀자학교’ 추진

① 아빠랑 나만 아는 비밀 공간 ‘숲속나무집짓기’ 추진

· 4. 27. ~ 6. 15.(8주) / 섬진강도깨비마을 / 초·중등 7가족 / 숲체험+나무집짓기

② 곡성전역이 학교 밖 배움터 ‘지역으로 찾아가는 공감교육’추진

· 4.~ 11.(월 1회) / 초등학교 가족 및 청소년 대상(회당 10가족)

※ 침실습지 및 도예체험(4월), 신송검장군 역사탐방 및 예술체험(5월), 버생태교육(6,7,10월), 청소년 자연생존캠프(9월,11월), 도깨비마을 숲체험(9월)
죽곡태안사·목공예(10월), 우수참여가족인센티브_순천만(11월)

③ 석곡권역 숲놀이터 ‘트리클라이밍’추진

· 7 ~ 8월(주말 12회 운영) / 초·중·고등학생 및 가족(회당 15명) 총 360명 / 석곡 반구정 습지

④ 아이들 참여 연극 ‘달려라달려 달달달-곡성을 찾아서’ 추진

· 5 ~ 8월 / 유·초등학교 청소년, 주민 / 연극놀이 활동 및 예술가 프로그램(작곡, 영상, 사물놀이 등)

⑤ 청소년 진로예술 교육 ‘미(美)로 찾기’추진

· 7~8월 / 초·중학생 30명 / 성과발표: 8. 9.(금) 레저문화센터 동악아트홀

⑥ 곡성권역 아이부터 어른까지 공존하는 숲놀이터 ‘알렉산더테크닉’

· 9 ~ 11월(주말 12회 운영) / 청소년(가족)반, 성인반 총 120명 / 삼인동 약수터

⑦ 옥과미술관-학교 미술교과연계 ‘미술관에서 놀자’ 추진

· 9 ~ 11월 / 4개교(옥과·입·삼기·오산초), 324명 / 아산조방원 미술관

⑧ 옥과권역 숲놀이터 ‘오! 디스커버리 제월섬 오리엔티어링’ 추진

· 10 ~ 11월(4회 운영) / 입면초 4~5학년, 초등가족 총 120명 / 제월섬

· 전국 오리엔티어링 미니대회 실시: 11. 30.(토) / 200명(초등생 가족)

⑩ 학교 공간 혁신 추진

· 고달초 학교화단 숲 놀이터 조성 참여워크숍 실시: 3. 7. ~ 3. 8. / 전학년 실시

· 학습자 중심 학교공간혁신사업 선정(5월): 2개소 (삼기초 2,200백만 원, 곡성유치원 190백만 원)

⑪ 곡성교육 대내외적 홍보: ‘곡성꿈놀자’ 홈페이지, sns 운영 80건 / 440회

⑫ 2020학년도 초등교과연계 숲교육(5종) 추진: ‘20. 4. ~ 11. / 8개교 / 200명 / 88차시

· 트리클라이밍, 오리엔티어링, 밧줄놀이, 도깨비마을숲체험, 미술관에서 놀자

⑬ 군립 곡성 꿈놀자 오케스트라 창단 및 운영: ‘20. 1. ~ 12. / 곡성·석곡·옥과중학교

□ 2020. 2분기 추진실적

○ 2020학년도 초등 교과연계 숲 교육 추진

- ‘20. 6. / 트리클라이밍 외 3 / 관내 초등학교 3개교, 6회

○ 주말 꿈놀자학교 숲 체험 실시

- '20. 6. 6. ~ 6. 27. / 트리클라이밍 / 9회차 / 전국 초등생 가족 180명
- '20. 6. 21.(일) 15:00 ~ 19:30 / 밧줄놀이터&상상파티 / 제월섬 / 400여명

□ 2020. 3분기 추진실적

○ 군립 곡성 꿈놀자 오케스트라 창단 및 운영

- 곡성군립 청소년 오케스트라 설치 및 운영조례 제정: '20. 5. ~ 7.
- 오케스트라 악기 구입(24종): '20. 6. / 64,190천원
- 오케스트라 총감독, 음악감독, 단무장, 지휘자 선정 위촉: '20. 7. 22.
- 군립 꿈놀자 오케스트라 여름방학 집중캠프 운영: '20. 8. 3. ~ 8. 7. (5일 간) / 곡성·석곡·옥과중 121명 / 곡성·석곡중 연습실

○ 초·중학생 대상 진로 연극수업 추진

- 초등 교과연계 연극놀이 수업 추진: '20. 6. 29. ~ 7. 3. / 초등 6개교
- 중학교 대상 학교로 찾아가는 진로특강 및 '숨은공존찾기' 연극 캠프 실시: '20. 6. ~ 7. / 곡성·석곡·옥과중 25명 / * 연극발표공연: 8. 1.(토) 레저문화센터 동아아트홀 100여명

□ 2020. 4분기 추진실적

○ 하반기 숲교육(오리엔티어링) 추진

- '20. 9. ~ 11. / 초등교과연계 수업 13회(252명), 주말 꿈놀자 숲체험 2회(100명) 운영 / 각 학교 및 제월섬

○ 꿈놀자학교 홍보영상 제작(2020학년도 초등 교과연계 숲교육)

- 숲교육 5종(트리클라이밍, 오리엔티어링, 밧줄놀이터, 도깨비마을숲체험, 미술관놀이) / 5편, 15,000천원 / 미래교육재단, 곡성군 유튜브 홍보

○ 지역으로 찾아가는 공감교육 비대면 가족체험 운영(생태문화체험 3차)

- (10월) 목사동시사박물관, 죽곡태안사 12가족 / (11월) 죽곡목공예&바리스타체험관, 섬진강 도깨비마을 12가족 / (12월) 치유의숲, 미실란 14가족

□ 2021. 1분기 추진실적

○ 곡성군립 청소년 관현악단 집중캠프 및 창단연주회 실시

- 겨울방학 집중캠프 기간 '21. 1. 18(월) ~ 1. 22(금) 09:00 ~ 15:00 / 각 학교 연습실 및 가치마을 로즈홀
- 창단연주회 실시: '21. 1. 22(금) 17:00, 가치마을 로즈홀 / 미래교육재단 유튜브 생중계 실시

○ 친환경 eco - echo 영어캠프 운영

- '21. 1. 18(월) ~ 1. 22(금) 09:00 ~ 16:00 (1,2기 운영) / 관내 초등학생 40명 / 미래교육관 2층 외국어체험센터
- '21. 2. 15(월) ~ 2. 17(수) 09:00 ~ 16:00 (3기 운영) / 중앙초 22명 / 미래교육관 2층 외국어체험센터

○ 곡성군립 청소년 관현악단 신규단원 모집 및 캠프 실시

- 오리엔테이션: '21. 2. 15.(월) 09:00 ~ 12:00 / 미래교육관 1층 시청각실
- 캠프 '21.2.16(화) ~ 2. 19(금) 09:00 ~ 12:00 / 곡성 석곡중 음실 / 52명(곡성 11, 석곡 15, 옥과 25, 기존 1)

○ 2021년 곡성군립 청소년 관현악단 강사 채용

- 선발인원 21명(곡성중 11, 석곡중 6, 옥과명 4), 악기별 파트 합주지도 및 동하게 캠프 운영 지도강사

○ 2021년 초·중등 곡성꿈놀자 교육프로그램 교과 연계를 위한 회의 실시

- '21. 2. 25.(목) 15:00 / 관내 초, 중학교 교무부장 또는 혁신교육담당교사(12명) / 미래교육관 2층 회의실

□ 2021. 2분기 추진실적

○ 2021년 곡성꿈놀자학교 교과연계 초·중등 숲·생태교육 운영일정 확정

- 운영기간: 2021. 4. ~ 12.

구분	초등학교 교과연계		중학교 진로연계
	숲교육(5)	생태교육(3)	숲교육(2)
운영 내용	<ul style="list-style-type: none"> · 트리클라이밍: 27회(7개교, 483명) · 밧줄놀이터: 17회(6개교, 334명) · 오리엔티어링: 2회(2개교, 50명) · 도깨비마을숲체험: 25회(7개교, 430명) · 미술관에서 놀자: 38회(7개교, 677명) 	<ul style="list-style-type: none"> · 벼 생태체험: 3회(1개교, 18명) · 오치근 그림책작가와 함께하는 생태미술: 9회(5개교, 112명) · 학교텃밭가꾸기(농업기술센터): 1개교, 17명 	<ul style="list-style-type: none"> · 아보리스트: 12회(곡성·옥과·석곡중 1학년) (1차 학교, 2차 트리클라이밍 센터, 3차 제월섬) · 오리엔티어: 12회(곡성·옥과·석곡중 1학년) (1차 학교, 2차 운동장, 3차 제월섬)

○ 2021년 상반기 곡성꿈놀자학교 초등 교과연계 숲·생태교육 운영

- 오치근 그림책작가의 생태자연미술: 4개교(43명) / 4회
- 학교텃밭가꾸기: 오산초 / 전교생 참여
- 벼 생태체험(모내기): 고달초 18명
- 숲 속 밧줄놀이터(4월/6회/133명/4개교), 트리클라이밍(6월/12회/211명/6개교), 미술관에서 놀자(4~6월/14회/227명/4개교), 오리엔티어링(5~6월/4회/100명/2개교), 도깨비마을 숲체험(4~6월/16회/266명/7개교)

○ 2021년 상반기 곡성꿈놀자학교 중등 자유학년제 연계 진로탐색 운영

- 진로탐색(아보리스트, 오리엔티어/6월/8회/204명/옥과중)
- 제월섬 수목관리 자원봉사 활동(7월/2회/39명)

○ 2021년 곡성꿈놀자학교 상반기 주말 가족 공감 숲교육 운영

- 섬진강 제월섬 팝업 밧줄놀이터&상상파티: 5. 5.(수) / 관내·외 500여명
- 섬진강 제월섬 트리하우스(나무집) 만들기: 5. 8. ~ 6. 26.(8주) / 7가족 20여명

○ 2021년 곡성꿈놀자학교 생태문화예술 워크숍 운영

- 생태문화예술워크숍 ; '들녘의 마음' / 5. ~ 6월 / 3회 / 80여 명 / 관내 가족, 교직원 및 공무원, 기타 유관기관 근무자 등

□ 2021. 3분기 추진실적

- 2021년 하반기 곡성꿈놀자학교 초등 교과연계 숲·생태교육 운영
 - 도깨비마을 숲체험(7~8월/3회/63명/2개교), 미술관에서 놀자(7~8월/2회/12명/2개교)
- 2021년 하반기 곡성꿈놀자학교 중등 자유학년제 연계 진로탐색 운영
 - 진로탐색(아보리스트, 오리엔티어/7월/14회/326명/3개교)
- 진로연계 문화예술교육 실시
 - 유랑극단: 3년차 예술캠프를 통해 진로탐색을 현장경험을 통해 체험
 - * 6. 9. ~ 7. 30/ 관내중학생 21명 참여, 곡성중, 석곡중, 옥과중, 동악아트홀 순회공연
 - 초등대상 미로찾기캠프: 예술을 경험하고 자신을 표현하는 과정중심 연극캠프
 - * 7. 6. ~ 7. 30./ 관내초등 4~6학년 20명 참여, 동악아트홀 공연
 - 청소년해외문화교류 연극수업: 하나의 주제로 해외친구들과 생각 공유
 - * 7. 9. ~ 7. 15./ 석곡중 11명, 해외 숲속의호수 참여자 20명
 - 교직원 직무연수 '교실 안 연극 만들기': 예술교육의 필요성과 연극놀이 기법을 수업에 적용
 - * 7. 21.~7. 23./곡성 및 전남지역 학교 교직원 17명 수료
- 관현악단 파트별 연습 및 전체 합주 실시
 - 매주 수요일: 곡성중, 옥과중 / 매주 화요일: 석곡중
 - * 전체합주연습: 매월 마지막주 수요일 / 로즈홀
- 곡성군립 청소년 관현악단 여름집중캠프 실시
 - 여름방학 집중캠프 기간: '21. 8. 9.(월) ~ 8. 13.(금) 09:00 ~ 15:00 / 곡성중, 석곡중, 옥과중 연습실

□ 2021. 4분기 추진실적

- 2021년 하반기 곡성꿈놀자학교 초등 교과연계 숲·생태교육 운영(9~11월)
 - 숲 교육(5종): 트리클라이밍(17회/310명/5개교), 숲 속 밧줄놀이터(11회/208명/5개교), 도깨비마을 숲체험(7회/119명/3개교), 미술관에서 놀자(23회/442명,7개교)
 - 오치근 그림책작가의 생태자연미술: 5회/70명/4개교
- 2021년 하반기 곡성꿈놀자학교 중등 자유학년제 연계 진로탐색 운영(9~11월)
 - 임업분야 진로탐색(오리엔티어/10월/2회/24명/석곡중학교)
 - 미생물학교 운영(11. 11.~12./2일간/곡성중·옥과중 1학년 11명/미생물 생명공학 분야 진로탐색)
- 2021년 곡성꿈놀자학교 하반기 주말 가족 공감 숲·생태 교육 운영
 - 트리클라이밍: 9. 25.~26./4회/75명(관내23,관외26,지역아동센터8,곡성유학18)
 - 오리엔티어링: 9~10월/5회/89명(관내15,관외50,곡성유학24)
 - 생태문화예술 '들녘의 마음'(10.2./관내 가족 21명)
 - 섬진강 제월섬 팝업밧줄놀이터&상상파티: 10.31./관내·외 300여 명/곡성어린이대 축제와 연계 운영

- 꿈놀자트리클라이밍센터 시범 운영
 - 동화속으로(9.18./저학년부 12명), 나무이야기(10.2./고학년부 12명)
- 숲·생태교육 유아 프로그램 시범운영
 - 곡성유치원 버 생태체험(추수): 10. 26./100여 명/미실란
- 2022학년도 마을교육과정 수립을 위한 유·초등 교장단 간담회
 - 10. 28./9명(관내 초등학교장 8, 곡성유치원장 1)/꿈키움마루
- 2022학년도 학교-마을교육과정 수립을 위한 꿈놀자학교 연구모임
 - 4회/10명(재단2,학교5,활동가3)/활동별 소모임 구성하여 숲 교육 활동 학년별 체계화
- 곡성군립 청소년 관현악단 강사 하반기 채용
 - 9. 15.(수) / 옥과중 / 바이올린 강사
- 곡성군립 청소년 관현악단 심청어린이대축제 공연
 - 10. 30.(토) / 기차마을 주무대 / 단원 130여명 참여
- 꿈놀자트리클라이밍센터 「동화속으로」 프로그램 운영: 12. 1. ~ 12. 4.
 - 4회/41명(유치원3, 어린이집32, 곡성유학 6)/숲 교육 미취학 아동 시범 운영
- 2022년 꿈놀자학교 교육사업 안내: 12월 중

4 향후계획

- 2022학년도 학교-마을교육과정 수립을 위한 꿈놀자학교 연구모임
 - 3회/10명(재단2,학교5,활동가3)/숲 교육 활동 과정 수립 및 안내
- 2022년 겨울방학 영어캠프 추진: 2022. 2월 중
 - 운영 방향 논의: 12. 2./5명(재단2, 외국어체험센터2, 청년활동가1)/외국어체험센터
- 곡성군립 청소년관현악단 신입단원모집 및 정기연주회 추진: 12 . ~ 22. 1.
- 곡성꿈놀자 SNS 채널 활용 곡성 교육 홍보(영상제작, 교육포털, 유튜브 운영 등): 연중

II-4-1

곡성군장학재단 설립 (곡성미래교육재단 설립)

담당부서		미래교육재단			부서장		신청화 (☎884-8200)		담당자		조익건 (☎884-8212)	
사업기간		2019.1.~2020.6.			총사업비		19,923백만원		완료시기		2020. 6.	
사업 성격	계속	신규	사업 비	국	도	군	기타	추진 상황	완료		추진 중	
		○		-	-	19,923	-		완결	계속	정상	부진

1 사업개요

- 군과 교육지원청, 청소년시설, 마을교육활동가가 협력하여 아이들이 마을에서 성장하고 행복한 삶을 통해 자기 주도적인 진로를 찾아가는 교육 실현
- 마을교육공동체 활성화를 통해 공동체성을 회복하고 교육으로 인해 지역 정주율 향상에서 더 나아가 인구가 유입되는 기반 마련

2 예산현황

(단위: 백만원)

구분	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	임기후
합계	155	306	987	4,686	5,100	
국비	155	180	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	
군비	-	126	987	4,686	5,100	

3 추진현황

- 그동안 추진실적
 - 곡성미래교육협력센터 설치·운영 업무협약(군, 교육지원청): '18. 12. 21.
 - 곡성미래교육협력센터 설치 및 운영 조례제정: '18. 12. 27.
 - 곡성미래교육협력센터 전담인력 배치: '19. 1. 18.
 - 곡성미래교육협력센터 개소: '19. 3. 4.
 - 곡성미래교육관(나동) / 8명(군 6, 교육지원청 2)
 - 군수와 교육장 매월 간담회 실시: '19. 6. ~ 12.
 - 군과 교육지원청 매주 실무협의 실시: '19. 6. ~ 12.
 - 읍·면별 마을교과서 제작: 3개 초교 / '19. 3. ~ 12.
 - 학교로 찾아가는 곡성교육 간담회 실시: 3회 / '19. 4. ~ 5.
 - 교직원·학부모를 위한 숲교육 워크숍 실시: '19. 5.~11.(4회)
 - 마을교육공동체 이해, 숲체험 교육 등 온라인교육 실시: '19. 7.~9.

- 문해교육 전문강사 양성 기본과정 운영(30명): '19. 6.~12.
- 한울고, 석곡초와 협업, 학부모학습동아리 운영: '19. 5.~12.
- 예비마을학교 육성 3개소: '19. 10.~12.
- 곡성학습공동체 출범 및 운영 7개 분과(130명): '19. 10.~12.
- 민관학 합동 선진지견학: 34명 / 제주도 / '19. 12.18.~20.

○ 2020. 상반기 추진실적

- 문해교육 전문강사 양성 심화과정 운영(19명): '20. 1.~ 2.
- 곡성군 학습메이트 양성 과정 1차 운영(27명): '20. 2.(3일)
- 2020년 전남형 동행 일자리사업 공모사업 선정: '20. 3.
- 마을교과서 제작 관계자 회의(군, 교육기관, 마을학교) 2회: '20. 4. ~ 6.
- 제월섬 숲교육 프로그램 추진 - 교사 5회, 학부모 2회: '20. 5. ~ 6.
- 청년예술학교 문화예술 융복합 프로그램 운영 27명: '20. 6. ~ 추진중
- 진학상담 56명, 상시 학습상담 프로그램 운영: '20. 6. ~ 추진중
- 마을교육자원 자료집 제작 회의 2회: '20. 4. ~ 6.
- 기초학력 지원강사 양성과정 운영 20명: '20. 6. ~ 추진중
- 초등학교 초기 문해 향상 프로그램 지원 19명: '20. 6. ~ 추진중
- 학습공동체 12개 분과 150여명 신청접수: '20. 5. ~ 6.
- 곡성군 미래교육재단법인 설립: '20. 6. 18.
- 곡성군 미래교육재단 기본재산(10억) 및 보통재산(2억) 출연: '20. 6. 26.

○ 2020. 하반기 추진실적

- 곡성군 미래교육재단 인력파견 (군 8, 교육지원청 3): '20. 7.
- 2020년 제1회 이사회 개최: '20. 7. 31.
 - 정관일부개정, 9개 규정 제정안, 2020년 예산안 등 14건
- 2020년 제1회 인사위원회 개최: '20. 8. 31.
 - 위원장 선출, 채용인력 연봉 책정
- 재단 민간인력 채용 (성장지원팀 팀장): '20. 9. 1.
- 전자문서 및 회계시스템 도입: '20. 9. 2.
- 제월섬 학교수업 연계 숲교육(오리엔티어링, 밧줄놀이터) 운영: '20. 9. ~ 11.
- 2020년 제2회 이사회 개최(추가경정예산안, 2021년 본예산안): '20. 9. 25.
- 2020년 대학입시 맞춤형 진학상담 지원: '20. 10. 17. / 10. 24.
- 제2회 곡성군 청소년성장박람회 개최(비대면 온라인): '20. 10. 30. ~ 10. 31.
- 2020년 제2회 인사위원회 개최(계약직 직원 채용계획): '20. 11. 2.
- 곡성교육공동체 120인 원탁토론회 개최: '20. 11. 20.
- 2020년 제3회 인사위원회 개최: '20. 11. 30.
 - 계약직 직원 채용 확정 및 기본연봉액 책정, 사무원채용 계획안

- 재단 출범식 및 비전선포식 개최(유튜브 생중계): '20. 12. 15.
- 2020년 제3회 이사회 개최: '20. 12. 23.
 - 조직 및 정원 규정 일부개정안(15명 3개팀 → 20명 4개팀) 외 4건
- 2020년 제4회 인사위원회 개최(사무원채용 확정 등): '20. 12. 28.

○ 2021. 상반기 추진실적

- 군립 청소년 관현악단 창단연주회 개최 (유튜브 생중계): '21. 1. 22.
- 2021년 재단 업무보고회 개최: '21. 2. 2.
- 2021년 제1회 이사회 개최(정관 일부개정정관안 외 6건): '21. 2. 2.
- 2021년 제1회 인사위원회 개최(계약직 직원 및 기간제근로자 채용계획): '21. 2. 19.
- 2020회계연도 결산서 제출(군, 교육지원청): '21. 2. ~ 3.
- 2021년 제2회 인사위원회 개최(계약직 직원 채용계획 변경): '21. 3. 8.
- 계약직 직원 및 기간제근로자 채용(홍보전담 1, 4차산업 강사 4): '21. 3. ~ 4.
- 2021년 제3회 인사위원회 개최(계약직 직원 채용 확정 및 기본연봉 책정): '21. 4. 12.
- 2021년 제2회 이사회 개최(정관 일부개정안 외 4건): '21. 6. 17.
- 재단 정관변경(평생교육 목적사업 추가, 수익사업 목록 추가): '21. 6. 30.

○ 2021. 하반기 추진실적

- 군 직원 파견 (8명): '21. 7. 3. 및 7. 8.
- 재단 비전 및 전략과제 수립을 위한 직원 워크숍: '21. 7. 15. ~ 17.
- 곡성교육 중장기발전계획 수립 용역 추진: '21. 8. 20. ~ '22. 1. 23.
- 2021년 제3회 이사회 개최(이사 사임 보고 및 이사 공개모집안): '21. 8. 24.
- 2021년 제4회 이사회 개최(제3회 추경 및 '22년 본예산안): '21. 9. 27.
- 재단 청소년 진로사업 기간제 직원 채용(2명): '21. 9. ~ 10.
- 기간제근로자 정규직 전환(1차-2명, 2차-1명): '21. 11. ~ 12.
- 2021년 하반기 주요업무추진 실적 보고: '21. 11. 10.
- 평생학습공동체 한마당 개최 : '21. 12. 18.
- 2021년 제5회 이사회 개최 : '21. 12. 22.
 - 2021년 제4회 추가경정예산안 / 2022년 본예산 확정

4 **향후계획**

○ 2022년 제1회 이사회 개최 : 2022. 1.