

(별지7) 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 군청사 제2주차장 조성 | 담당자 | 재무과 오미진(☎360-8316) |
|-----|--------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 청사 주변 주차 공간 확대로 민원인 주차난 해소 및 원활한 차량 통행

사업개요

- 기 간 : 2016. 9. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 전남 곡성군 곡성읍 읍내리 712-3번지 외 9필지
- 규 모 : 주차면 150대, 3,897m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,160백만 원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 2,160 | 140 | 1,243 | 777 | |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 2,160 | 140 | 1,243 | 777 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

- 부지 소유권 이전완료 : 6필지, 2,354m²
- 제2주차장 조성 : 주차장 117면, 3,157m²

향후계획

- 미완료 부지매입 추진 : 4필지 1,543m²

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|---------|-----|-------------------|
| 사업명 | 곡성군민의 날 | 담당자 | 행정과 황규현(360-8236) |
|-----|---------|-----|-------------------|

사업목적 및 필요성

- 군민이 함께 즐기고 경축할 수 있는 프로그램을 운영하여 군민역량 집결의 장 마련

사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년
- 위 치 : 곡성군 관내
- 규 모 : 3회(참여인원 1,500여명)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 313백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | | | | | |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 313 | | 152 | 19 | 142 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 66.6%)

- 제37회 곡성군민의 날 기념행사 개최(2017. 4. 28.)
- 제38회 곡성군민의 날 기념행사 개최(2018. 5. 4.)

향후계획

- 제39회 곡성군민의 날 기념행사(2019. 5.)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 곡성3단계 하수관거 정비사업 | 담당자 | 환경과 김병진(☎360-8723) |
|-----|-----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 미 정비된 합류식 하수관거 정비를 통해 지역하천 수질개선 및 지역주민의 정주여건 개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2013. 11 ~ 2017. 4
- 위 치 : 곡성읍 대평리, 동산리, 장선리, 신리일원
- 규 모 : 하수관로 L= 12.08km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,390백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 6,390 | 5,912 | 478 | | |
| 국 비 | 4,473 | 4,071 | 402 | | |
| 시 도 비 | - | - | - | | |
| 시군구비 | 1,917 | 1,841 | 76 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2017. 4월 준공완료

향후계획

- 해당사항 없음

사업변경 내역

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-----------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 석곡3단계 하수관거 정비사업 | 담당자 | 환경과 김병진(☎360-8723) |
|-----|-----------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 미 정비된 합류식 하수관거 정비를 통해 지역하천 수질개선 및 지역주민의 정주여건 개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2014. 4 ~ 2017. 5
- 위 치 : 석곡면 죽산리, 온수리, 공북리 일원
- 규 모 : 하수관로 L= 7.52km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만 원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 5,500 | 4,762 | 738 | | |
| 국 비 | 3,850 | 3,148 | 702 | | |
| 시 도 비 | - | - | - | | |
| 시군구비 | 1,650 | 1,614 | 36 | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2017. 5월 준공완료

향후계획

- 해당사항 없음

사업변경 내역

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|--------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 입면 하수관거 정비사업 | 담당자 | 환경과 김병진(☎360-8723) |
|-----|--------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 미정비된 합류식 하수관거 정비를 통해 지역하천 수질개선 및 지역주민의 정주여건 개선에 기여

사업개요

- 기 간 : 2012. 2 ~ 2017. 8
- 위 치 : 입면 창정리 외 20개마을
- 규 모 : 하수관로 L= 21.88km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,093백만 원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|--------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 11,093 | 10,671 | 422 | | |
| 국 비 | 7,765 | 7,343 | 422 | | |
| 시 도 비 | - | - | - | | |
| 시군구비 | 3,328 | 3,328 | - | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

- 2017. 8월 준공완료

향후계획

- 해당사항 없음

사업변경 내역

- 해당사항 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 산업용 고압직류기기 성능시험 기반구축사업 | 담당자 | 경제과 권석주(☎360-8432) |
|-----|------------------------|-----|--------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- KTC의 「산업용 고압직류기기 성능시험센터」 건립 및 호남분원 유치로 에너지 밸리 조성사업과 연계한 관련 산업 유치를 통해 일자리 창출 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016년 ~ 2019년 (4년간)
- 위 치 : 오산면 연화리 25-2번지 외 39필지
- 규 모 : 29,623㎡
- 주관기관 : 한국기계전기전자시험연구원(KTC)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 380백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|--------|--------|--------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 38,000 | 11,200 | 14,100 | 9,000 | 3,700 |
| 국 비 | 23,000 | 4,000 | 7,000 | 8,300 | 3,700 |
| 시 도 비 | 4,000 | 1,750 | 2,250 | - | - |
| 시군구비 | 4,000 | 1,750 | 2,250 | - | - |
| 지 방 채 | - | - | - | - | - |
| 민간자본 | 7,000 | 3,700 | 2,600 | 700 | - |
| 기 타 | - | - | - | - | - |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 행정절차 및 건축허가 완료 : '17. 04. 17.
- 건축공사 착공(건축면적 7,817.85㎡) : '17. 07. 04.
- 건축공사 진행중 : 공정을 80%(2018.10. 준공예정)

□ 향후계획

- 시험장비 및 설비구축 : '18. 05. ~ '19. 06.
- 직류 단락시험 설비, 절연물 시험평가 설비 등 29종
- KTC광주분원 이전 및 개소식 : '19. 06. ~ '19. 10.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 영운지구 농촌테마공원 조성사업 | 담당자 | 지역활성화과 장철수(360-8527) |
|-----|------------------|-----|----------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 5일시장 이전에 따른 구5일시장, 영운공원, 곡성역 앞 일원 부지를 개발하여 도시 미관정비 및 관광거점지역으로 육성
- 기차마을과 읍상권을 연계하는 관광동선 구축으로 관광객 유입을 통한 수익창출로 관광시너지 효과 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2012년 ~ 2018년
- 위 치 : 곡성읍 읍내리 일원
- 규 모 : 부지면적 55,756㎡, 건축연면적 1,874㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,502백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 8,502 | 7,453 | 1,052 | - | - |
| 국 비 | 4,251 | 3,987 | 264 | - | - |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 4,251 | 3,463 | 788 | - | - |
| 지 방 채 | | | | | |

□ 추진상황

- 실시설계 완료 및 공사 시행 : 2014. 1. 15.
- 공사 3차 준공 : 2017. 3. 28.

□ 향후계획

- 기본계획 보완 및 변경 완료 : 2018. 9.
- 테마공원 보완 공사 완료 : 2018. 12.

□ 사업변경 내역

- 농촌테마문화관 활용계획 변경
 - 농촌테마문화관 ⇨ 문화직업체험관 (농촌문화복합체험관)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|---------------|-----|--------------------|
| 사업명 | 동악산 명품숲길 조성사업 | 담당자 | 산림과 김종구(☎360-8329) |
|-----|---------------|-----|--------------------|

사업목적 및 필요성

- 곡성군 대표 명산인 동악산을 체계적이고 친환경적인 숲길로 조성

사업개요

- 기 간 : 2016. 2. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 곡성읍 월봉리 산27-1 외 26필지
- 규 모 : 13.6km(5.1ha)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 3,700 | 300 | 1,700 | 1,700 | |
| 국 비 | 1,850 | 150 | 850 | 850 | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 1,850 | 150 | 850 | 850 | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 숲길개설 및 정비 : 3.9km(지장목 벌채정리, 돌계단, 돌문기 등)
- 하늘정원 정비 : 2.5ha(지장목벌채 및 정리, 데크로드 설치 등)
- 편의시설 설치 : 0.26km(데크계단, 전망데크, 목계단, 휴게데크 등)
- 안내시설 설치 : 45개소(종합안내판, 방향안내판, 구곡안내판 등)

향후계획

- 약천 임도 ~ 하늘정원구간 숲길개설 : 1.8km
- 에코어드벤처 설치 : 1식
- 숲길개설 및 정비(삼인동, 청계동 등) : 1.2km

사업변경 내역

- 해당없음.

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 섬진강 다기능 경관주차광장 조성 | 담당자 | 관광문화과 김길선(☎360-8445) |
|-----|-------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 국도 17호선 가정역사 주변 관광활성화에 따른 주차장을 조성
- 관광기반시설 확충에 따른 교통환경 개선 및 관광객 교통편의 제고

사업개요

- 기 간 : 2015. ~ 2018.
- 위 치 : 전남 곡성군 옥곡면 송정리 64번지 일원
- 규 모
 - 다기능 주차광장 및 전망데크 1식
 - 사업량 : 4,606㎡ / 건축면적 2,622㎡
 - 2층 콘크리트구조 주차광장(소형차량 99대, 대형차량 14대)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 3,000 | 617 | 2,199 | 184 | - |
| 국 비 | 2,700 | 317 | 2,199 | 184 | - |
| 시군구비 | 300 | 300 | - | - | - |

추진상황(진도 : 80%)

- 지역개발사업 사업자지정 및 실시계획 승인 등 행정절차 이행
 - 2017. 1. ~ 2017. 2.(완료)
- 기반정비 및 주차장 조성사업 추진 : 2017. 3. ~ 2018. 9.

향후계획

- 주차장 조성사업 완료 예정 : 2018. 9.
- 기타 편의시설 설치 및 운영 관리 : 2018. 10. 이후

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 로즈카카오 체험관 건립사업 | 담당자 | 관광문화과안성주(☎360-8448) |
|-----|----------------|-----|---------------------|

사업목적 및 필요성

- 먹고 마시고 뿌리고 바르는 등 갖가지 방법으로 소비·유통되는 카카오와 지역 농·특산물을 활용하여 다양한 종류의 판매 및 체험 상품을 개발함으로써 가차마을의 시너지 효과 증대

사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.
- 위 치 : 곡성군 오곡면 오지리 일원(기차마을내)
- 규 모 : 체험관 594㎡, 판매점 297㎡, 유리온실 300㎡ 및 기반조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만 원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | | |
|-------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2019년 이후 |
| 계 | 3,000 | | 500 | 2,500 | | |
| 국 비 | 1,800 | | 300 | 1,500 | | |
| 시 도 비 | | | | | | |
| 시군구비 | 1,200 | | 200 | 1,000 | | |
| 지 방 채 | | | | | | |
| 민간자본 | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2017. 7. ~ 2018. 9.
건상스페이스 건축사 사무소 박상윤(85백만 원)

향후계획

- 전라남도 계약심사 추진 및 사업시행 : 2018.09.
- 사업 추진 및 완료 : 2018. 9. ~ 2019. 09.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 대항강 자연휴식체험장 조성 | 담당자 | 관광문화과 손한철(☎360-8289) |
|-----|----------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 대항강 주변 생태적 하천환경 정비를 통한 힐링형 관광시설 조성
- 압록유원지, 기차마을과 연계한 수변관광자원개발

사업개요

- 기 간 : 2017. ~ 2019.
- 위 치 : 전남 곡성군 석곡면 석곡리 250번지 일원
- 규 모
 - 캠핑장(A=4,500㎡) 24면, 산책로 정비 L=1.4km, 명품선착장
 - 체험장(다슬기, 물고기 등) 조성 A=3,000㎡, 주변 축제장 재정비

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|-------|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 3,500 | - | 833 | 2,000 | 667 |
| 국 비 | 2,100 | - | 500 | 1,200 | 400 |
| 시군구비 | 1,400 | - | 333 | 800 | 267 |

추진상황(진도 : 80%)

- 실시설계 및 행정절차 이행 : 2017. 3. ~ 2017. 12.(완료)
- 캠핑장, 물놀이터, 산책로, 체험장 등 공사 : 2018. 3. ~ 2019. 3.

향후계획

- 기타 편의시설 설치 및 운영 관리 : 2019. 3. ~ 2019. 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|----------|-----|----------------------|
| 사업명 | 곡성세계장미축제 | 담당자 | 관광문화과 박영희(8360-8252) |
|-----|----------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 1004 세계명품장미를 테마로 관광곡성 홍보 및 관광객 유치
- 나아가 장미를 활용한 상품 개발과 발굴을 통해 지역주민의 소득창출

사업개요

- 기 간 : 2017. 5. 19.(금) ~ 5. 28.(일) / 10일간
- 위 치 : 곡성섬진강기차마을
- 사 업 량
 - 축제장 기반시설 정비
 - 프로그램 기획 및 운영, 음향 등 공연시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 315백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 590 | | 315 | 450 | 500 |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | 25 | | |
| 시군구비 | 590 | | 290 | 450 | 500 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제8회 곡성세계장미축제 관광객 : 271,612명(유료 245,118명)
- 행사구성 : 5개 부문 33종 프로그램

향후계획

- 축제 추진계획 수립 : 2018. 1. ~ 2018. 3.
- 축제 행사준비 : 2018. 4. ~ 2018. 5.
- 축제 개최 : 2018. 5월말 ~ 6월초순경 / 10일 내외
- 축제 성과분석 및 피드백 2018. 6. ~ 2018. 9.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|--------|-----|----------------------|
| 사업명 | 곡성심청축제 | 담당자 | 관광문화과 박영희(8360-8252) |
|-----|--------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 전통적 효 사상과 가족애를 통한 가족단위 체류형 관광상품 개발
- 외래 관광객 유치를 통한 지역경제 활성화
- 토속음식, 농·특산물 판매로 인한 농가소득 증대

사업개요

- 기 간 : 2017. 10. 6. (금) ~ 10. 9.(월) / 4일간
- 위 치 : 곡성섬진강기차마을
- 사 업 량
 - 무대 등 공연시설 설치
 - 공연 및 체험 프로그램 운영

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 300백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 590 | | 290 | 290 | 290 |
| 국 비 | | | | | |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | 590 | | 290 | 290 | 290 |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제17회 곡성심청축제 관광객 : 59,093명 (유료 45,995명)
- 행사구성 : 5개 부문 51종 프로그램

향후계획

- 축제 추진계획 수립 : 2018. 5. ~ 2018. 6.
- 축제 행사준비 : 2018. 7. ~ 2018. 9.
- 축제 개최 : 2018. 9월말 ~ 10월초순경 / 4일
- 축제 성과분석 및 피드백 2018. 10. ~ 2018. 12.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|--------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 월드요들데이 국제음악회 | 담당자 | 관광문화과 이미선(☎360-8362) |
|-----|--------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 곡성 동화마을 콘텐츠 확보 및 세계속의 관광 곡성 이미지 제고
- 국내외 요들러간 상호교류 및 소통
- 어린이 청소년 요들러 발굴 및 창작요들 보급과 전 지구적 요들 문화 발전지원

사업개요

- 기 간 : 2017. 10. 27. ~ 10. 29. / 3일간
- 위 치 : 곡성군 문화센터 동악아트홀, 섬진강기차마을 장미공원
- 규 모 : 1,500여 명(관람인원)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 230백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|-------|-----|-----|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 230 | 130 | 100 | - | - |
| 국 비 | 230 | 130 | 100 | - | - |
| 시 도 비 | | | | | |
| 시군구비 | | | | | |
| 지 방 채 | | | | | |
| 민간자본 | | | | | |
| 기 타 | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '한국요들 50년과 미래' 세미나 개최
- 레저문화센터 요들공연 : 국내외 요들러 국내외 6팀
- 섬진강기차마을 요들공연, 유럽문화체험, 유럽 악기연주 공연

향후계획

- 축제 추진계획 수립 : 2018. 8월초
- 축제 행사준비 : 2018. 8월초~말
- 축제 개최 : 2018. 8월말
- 축제 성과분석 및 피드백 : 2018. 8월말(축제후)

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|-----------|-----|---------------------|
| 사업명 | 기차플랫폼조성사업 | 담당자 | 관광문화과안성주(☎360-8448) |
|-----|-----------|-----|---------------------|

사업목적 및 필요성

- 관광특구로 지정되고 한국관광별로 선정된 곡성 섬진강 기차마을의 관광 자원과 연계사업을 통하여 곡성군에서 기존부터 강점으로 지켜온 기차마을의 관광컨셉을 강화하고, 지역 관광을 연계할 수 있는 플랫폼조성을 통한 지속 가능한 관광 인프라 조성

사업개요

- 기 간 : 2018. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 곡성군 오곡면 오지리 1219-4번지 일원
- 규 모 : A = 72,181㎡(허브기차플랫폼 1동 1,760㎡, 기반정비 1식)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | | |
|-------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2019년 이후 |
| 계 | 3,000 | | | 1,500 | 1,500 | |
| 국 비 | 1,800 | | | 900 | 900 | |
| 시 도 비 | | | | | | |
| 시군구비 | 1,200 | | | 600 | 600 | |
| 지 방 채 | | | | | | |
| 민간자본 | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | |

추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 동화정원 및 기차플랫폼 조성실시시설계약 계약 : 2018. 6. 28.
- 주식회사 경호엔지니어링(595,600천원)

향후계획

- 전라남도 계약심사 추진 및 사업시행 : 2018.12.
- 사업 추진 및 완료 : 2018. 12. ~ 2019. 12.

사업변경 내역(해당 시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------------|-----|---------------------|
| 사업명 | 섬진강 동화 이야기 정원 조성 | 담당자 | 관광문화과안성주(☎360-8448) |
|-----|------------------|-----|---------------------|

□ 사업목적 및 필요성

- 관광의 차별화된 가치와 지향점을 반영하는 '동화'의 새로운 콘텐츠를 개발함으로써 교육적이고 가족 테마형 관광지로 조성, 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2017. 1. ~ 2021. 12.
- 위 치 : 곡성읍 묘천리, 승법리(충의산), 오지리(기차마을) 일원
- 규 모 : 진입광장, 동화뮤지엄, 동화숲, 이야기미디어존 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | | |
|-------|-------|-----|-------|--------|-------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2019년 이후 |
| 계 | 9,500 | | 1,667 | 1,000 | 900 | 5,933 |
| 국 비 | 5,700 | | 1,000 | 600 | 540 | 3,560 |
| 시 도 비 | | | | | | |
| 시군구비 | 3,800 | | 667 | 400 | 360 | 2,373 |
| 지 방 채 | | | | | | |
| 민간자본 | | | | | | |
| 기 타 | | | | | | |

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 동화정원 및 기차플랫폼 조성실시설계용역 계약 : 2018. 6. 28.
- 주식회사 경호엔지니어링(595,600천원)

□ 향후계획

- 중소벤처기업 부 특구 변경(안) 심의 : 2018. 9.
- 기본 및 실시설계 추진 : 2018. 6. 28. ~ 2019. 6. 28.
- 사업 추진 : 2018. 11. ~ 2021. 12.
- 1단계 - 기차마을 부지 사업발주(3,567백만원) : 2018. 11. ~ 2019. 12.
사업내용 : 동화뮤지엄, 주차장, 기차플랫폼연계
- 2단계 - 충의공원 부지 사업발주(5,933백만원) : 2019. 12. ~ 2021. 12.
사업내용 : 동화숲 미디어존, 내부도로, 이야기미디어존 등

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

| | | | |
|-----|------------------|-----|----------------------|
| 사업명 | 섬진강 압록명품 테마마을 조성 | 담당자 | 관광문화과 김형규(☎360-8308) |
|-----|------------------|-----|----------------------|

사업목적 및 필요성

- 섬진강·보성강변의 자연환경을 기반으로 압록유원지 명성 회복
- 침체된 압록유원지를 활성화하여 새로운 관광 중심지로 육성

사업개요

- 기 간 : 2013. ~ 2019.
- 위 치 : 전남 곡성군 오곡면 압록리 일원
- 규 모
 - 관광시설 : 다리 경관, 압록간이역 주변 관광자원화 등
 - 편의시설 : 에코힐링로, 전망대 복원 등
 - 체험시설 : 체험센터, 쥘라인, 주행형 시설, 물놀이시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 :16,400백만원

(단위 : 백만원)

| 구 분 | 계 | 집행액 | | 향후 소요액 | |
|------|--------|-------|-------|--------|----------|
| | | 기투자 | 2017년 | 2018년 | 2019년 이후 |
| 계 | 16,400 | 7,758 | 2,000 | 3,130 | 3,512 |
| 국 비 | 9,800 | 4,655 | 1,200 | 1,878 | 2,067 |
| 시군구비 | 6,600 | 3,103 | 800 | 1,252 | 1,445 |

추진상황(진도 : 80%)

- 1단계 사업 추진(8,085백만원) : 2015. 1. ~ 2018. 3.
- 2단계 기본 및 실시설계 용역 : 2017. 11. ~ 2018. 2.

향후계획

- 2단계 사업(체험시설, 편의시설 등) 추진 : 2018. 3. ~ 2019. 6.
- 주변정비 및 시설 운영관리 : 2019. 7. 이후

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음