

개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	석곡버스정류장~대항강제방간 도 시계획도로 개설공사	담당자	도시경제과 박선종(☎360-8278)
-----	--------------------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장기미집행 시설의 해소를 통한 주민 사유권 보호와 도시 기반시설 확충으로 주민 교통편의 제공

□ 사업개요

- 기 간 : 2018~2020(3년)
- 위 치 : 전남 곡성군 석곡면 석곡리 170번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=250m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,000		700	300	1000
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000		700	300	1000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 편입토지 보상협의 46필지중 30필지 협의완료
- 군계획시설 실시계획인가 고시 : 2019. 8. 22.

□ 향후계획

- 지속적인 편입토지 보상협의 추진
- 사업착공(2020.1.) 및 사업완료(2020.12.)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	옥과농협~과학대간 도시계획도로 개설공사	담당자	도시경제과 박선종(3360-8278)
-----	--------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 장기미집행 시설의 해소를 통한 군민 사유권 보호와 도시 기반시설 확충으로 주민 교통편의 제공

사업개요

- 기 간 : 2018~2020(3년)
- 위 치 : 전남 곡성군 옥과면 옥과리 221-14번지 일원
- 규 모 : 도로개설 L=434m, B=8m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,500		500	1,000	1000
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500		500	300	1000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 편입토지 보상협의 21필지 중 15필지 협의완료
- 군계획시설 실시계획인가 고시 : 2019. 6. 5.

향후계획

- 지속적인 편입토지 보상협의 추진
- 사업착공(2020.1.) 및 사업완료(2020.12.)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	군도 6호선 개설공사(매월리)	담당자	안전건설과 장태훈(☎360-8487)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경면과 입면을 연결하는 도로 기반 구출으로 주민 통행 편의와 안전한 교통환경 제공
- 면(面)간 및 국도13호선 연결도로로 교통량이 증가하고 있어 도로개설(확포장)이 절실히 필요함

사업개요

- 기 간 : 2019. 12. ~ 2020. 8.
- 위 치 : 곡성군 입면 매월리 매월제 일원
- 규 모 : L=1,490m, B=8.0m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,600			1,000	1,600
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000			400	1,600
지 방 채					
민간자본					
기 타	600			600	

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계 용역 추진 : 2018. 12. 6. ~ 2019. 3. 30.
- 주민설명회 실시 : 2019. 1. 30.
- 교통시설안전진단용역 추진 : 2019. 3. 14.
- 소규모 환경영향평가 협의 : 2019. 5. 14.

향후계획

- 건설기술심의 및 계약심사 : 2019. 09.
- 공사추진 : 2019. 9. ~ 2020. 8.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 전선 지중화사업	담당자	안전건설과 장태훈(☎360-8487)
-----	--------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 경관이 수려한 국도 17호선(송정~압록) 구간의 전신주가 미관 저해
- 전선 지중화로 증기기관차, 레일바이크 등과 연계한 전국 대표 관광지 구축

사업개요

- 기 간 : 2019. 1. ~ 12.
- 위 치 : 곡성군 오곡면 송정마을 앞 1.5km, 압록마을 앞 0.4km
- 규 모 : 전선 지중화 L=1.9km

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,500			4,500	
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,500			2,500	
지 방 채					
민간자본					
기 타	2,000			2,000	

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 한국전력과 협약체결 : 2019. 2. 28.
- 사업관계자 회의(1차) : 2019. 4. 18.
- 한국전력, 통신사 실시설계 추진 : 2019. 4. ~ 7.
- 도로굴착심의(익산지방국토관리청) : 2019. 8. 29.

향후계획

- 도로점용 협의(순천국토관리사무소) 추진 : 2019. 9.
- 공사추진 : 2019. 10. ~ 12.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	치매안심요양병원 확충 기능보강사업	담당자	보건과 박인자(☎360-7551)
-----	--------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고령화로 치매환자가 급증함에 따라 맞춤형 전문치료 및 보호를 위한 시설 마련이 시급한 실정임.
- 치매전문병동 증축을 통해 전문적인 관리 및 의료서비스를 제공하여 경제적 비용 절감, 치매 환자 가족의 삶의 질 향상 도모

사업개요

- 기 간 : 2018. 3. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 전남 곡성군 겸면 칠봉리 8(곡성군립노인전문병원)
- 규 모 : 수평증축(지상 3층/825㎡)
- 치매전문병동 확충 30병상확충, 프로그램실 신설, 인지치료실 신설, 치매전문의료장비 구입

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 230.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계			150	2,285.5	
국 비			120	1,828.5	
시 도 비			15	229	
시군구비			15	229	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 71.2 %)

- 치매병동 확충 공사 건축(공사비/건축) : 1,461백만원
- 치매요양병원 확충 공사 용역비 : 77백원
- 치매전문의료장비 구입 : 100백만원
- 기타 시설부대비 : 3백만원

향후계획

- 치매전문의료장비 구입
- 치매안심요양병원 공공지원프로그램 운영

사업변경 내역(해당시)

- 사업기간 : 당초 2019. 6.월 완공/현재 2019. 12.월 완공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 침실습지 에코센터 조성	담당자	환경축산과 권호준(☎360-8331)
-----	------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 2016. 11. 7일 섬진강 침실습지가 국가습지보호지역으로 지정됨에 따라 섬진강 침실습지의 체계적인 관리와 섬진강 생태의 교육·체험·생태 관광의 거점 공간 및 전문시설 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2019년 1월 ~ 2023년 12월(5년)
- 위 치 : 곡성군 오곡면 오지리 208-1번지 일원(섬진강 침실습지)
- 규 모 : 총부지 100,000㎡, 건축 2,000㎡, 관찰·체험 습지 36,000㎡, 생태정원 31,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	13,000	200		1,500	11,300
국 비	7,000			700	6,300
시 도 비	200	200			
시군구비	5,800			800	5,000
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- 2019. 4. 5. 토지 및 물건조서 조사 용역 완료
- 2019. 5. 16. 보상계획 공고 완료 및 감정평가 추진
- 2019. 6. 12. 기본·실시설계 용역 사업수행능력 평가 완료 및 계약의뢰
- 2019. 6. 27. 기본·실시설계 용역 착수

□ 향후계획

- 2020. 12.한 : 토지·물건·실농 보상 협의 완료
- 2020. 4. : 기본·실시설계 용역 완료
- 2020. 5. : 설계·계약심사
- 2020. 6. ~ 2023. 12. : 공사 착·준공 \

□ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	곡성세계장미축제	담당자	문화체육과 기노현(8360-8348)
-----	----------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 1004종 세계명품장미를 테마로 관광곡성 홍보 및 관광객 유치
- 나아가 장미를 활용한 상품 개발과 발굴을 통해 지역주민의 소득창출

사업개요

- 기 간 : 2018. 5. 18. ~ 5. 27. / 10일간
- 위 치 : 곡성섬진강 기차마을
- 사업량
 - 축제장 기반시설 정비
 - 프로그램 기획 및 운영, 음향 공연시설 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,500		500	500	500
국 비					
시 도 비			10		
시군구비	1,500		490	500	500
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 제8회 곡성세계장미축제 관광객 : 302,495명
- 행사구성 : 공연행사(3개 광장 7종), 기획행사(11종)
부대행사(남도국악쟁 등 11종), 체험행사(체험프로그램 등 12종)

향후계획

- 축제 추진계획 수립 : 2019. 1. ~ 2019. 3.
- 축제 행사준비 : 2019. 4. ~ 2019. 5.
- 축제 개최 : 2019. 5. 17. ~ 5. 26. / 10일
- 축제성과분석 및 피드백 : 2019. 6.

사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 길따라 탐방로 조성사업	담당자	관광과 장철수(☎360-8447)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 섬진강 기차마을과 동화정원 조성사업을 연계한 생태관광 인프라 구축으로 다양한 계층의 관광욕구를 충족시켜 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019~2021
- 위 치 : 옹곡면 오지리 일원
- 규 모 : 탐방로 조성5km, 주차장 조성 1식

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,000			500	4,500
국 비	2,550			300	2,250
시 도 비					
시군구비	2,450			200	2,250
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 실시설계 용역 : 2019.1.~현재

향후계획

- 실시설계 용역완료 : 2019. 12.
- 사업추진 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	가정역 관광기반시설 조성사업	담당자	관광과 장철수(☎360-8447)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 고객 중심의 다양한 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 가족형 테마관광지로 조성 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2019~2021
- 위 치 : 오탁면 오지리 일원
- 규 모 : 신축2동, 리모델링 15동(기차동 6동, 펜션 9동)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,400백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,400	1,500	1,900	0	0
국 비	0				
시 도 비	0				
시군구비	3,000	1,500	1,500		
지 방 채	0				
민간자본	0				
기 타	400		400		

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 실시설계 용역 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 1차분 사업추진 : 2018. 1. ~ 2018. 12.
- 2차분 사업추진 : 2019. 1. ~ 현재

향후계획

- 2차분 사업완료 : 2019. 11.

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	오곡초등학교 기능개선사업	담당자	관광과 장철수(☎360-8447)
-----	---------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 동화마을 예정지인 충의산과 기차마을의 한정된 공간을 탈피하여 새로운 복합문화 공간 확보로 가족단위 관광객 유치

사업개요

- 기 간 : 2017~2018
- 위 치 : 오곡면 오지리 일원
- 규 모 : 부지매입, 기존건물보강 및 진입로 확장

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,000	200	3,800	-	-
국 비	0				
시 도 비	0				
시군구비	4,000	200	3,800		
지 방 채	0				
민간자본	0				
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 오곡초 부지매입 : 2017.1. ~ 2017. 12.
- 오곡초 활성화 연구용역 : 2018.1. ~ 2018.12.
- 실시설계 용역 : 2017. 12. ~ 2019. 06.
- 사업추진 : 2019. 10.

향후계획

- 문화복합공간조성 연구용역 추진 : 2019. 10.

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	동화나라 개발사업 부지매입	담당자	관광과 안성주(☎360-8448)
-----	----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 동화마을 예정지인 충의산과 기차마을의 한정된 공간을 탈피하여 새로운 복합문화 공간 확보로 가족단위 관광객 유치

사업개요

- 기 간 : 2017~2018
- 위 치 : 곡성읍 묘천리, 오곡면 승법리 일원
- 규 모 : 392필지, 면적 A=389,455m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	19,800	3,800	8,000	2,000	6,000
국 비	0				
시 도 비	0				
시군구비	19,800	3,800	8,000	2,000	6,000
지 방 채	0				
민간자본	0				
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- 1차 편입토지 감정평가 : 2018. 3.
 - (충의공원 1, 경관식재, 오곡초교 127필지 134,541m²)
- 2차 편입토지 감정평가 실시 및 보상협의추진 : 2018. 11. ~ 2019. 12.
 - 주차장, 충의공원 2, 묘천공원 등 265 필지 254,914m²
 - ※ 8월까지 보상 추진현황 : 147필지 225,447m², 92억원 보상협의 완료

향후계획

- 적극적 보상협의 추진 : 잔여분 245필지 164,008m²

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 도깨비 생태탐방로 조성	담당자	관광과 장철수(☎360-8447)
-----	------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 섬진강이 지닌 문화·관광적 잠재력에 대한 재발견을 통하여 자연과 인간이 만들어 가는 녹색 여가·문화공간으로 전환하기 위한 문화콘텐츠 발굴이 필요함

사업개요

- 기 간 : 2020~2024
- 위 치 : 옹곡면 송정리 일원
- 규 모 : 탐방로 조성 L=2.5km, 도깨비 탐방교량 L=200m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 90,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,000	-	-	-	9,000
국 비	4,500				4,500
시 도 비	0				
시군구비	4,500				4,500
지 방 채	0				
민간자본	0				
기 타	0				

추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 균특사업신청 : 2019. 6.

향후계획

- 기본 및 실시설계 : 2020. 1. ~ 2020. 12.
- 사업시행 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	대황강 출렁다리 주변 관광자원화사업	담당자	관광과 김형규(☎360-8445)
-----	---------------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 수변관광 활성화를 위한 대황강 출렁다리를 중심으로 주변 관광지와 연계함으로써 문화·자연체험이 가능한 테마관광지로 조성하여 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2021.
- 위 치 : 전남 곡성군 죽곡면 태평리 412-5번지 일원
- 규 모
 - 대황강 레저공원 3개소, 수상레저기반시설 1식
 - 강변탐방로 조성 L=1.0km, 하강레포츠 시설 1개소

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,500	-	-	500	4,000
국 비	2,300	-	-	300	2,000
시군구비	2,200	-	-	200	2,000

추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 대황강 출렁다리 주변 관광자원화사업 기본계획 용역 완료(2017. 11.)
- 대황강 출렁다리 주변 관광자원화사업 실시설계 용역 착수(2019. 03.)

향후계획

- 실시설계 및 실시계획에 대한 행정절차 이행 : 2019. 3. ~ 2020. 9.
- 당해년도 예산범위 내 세부사업별 공사시행 : 2020. 1. ~ 2021. 12.

사업변경 내역

- 해당 없음

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	봉두산권 힐링 클러스터 조성사업	담당자	관광과 김영중(☎360-8308)
-----	-------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 봉두산 주변 천년고찰 태안사, 조태일 시문학관, 섬진강 문화학교를 연계한 힐링·명상 클러스터 구축
- 정신적 안정, 자연치유, 심신수양을 컨셉으로 한 슬로관광 및 힐링관광지로 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2019. ~ 2021.
- 위 치 : 전남 곡성군 죽곡면 동계리 269번지 일원
- 규 모
 - 힐링가로조성 L=4km, 힐링야영장 A=5,000㎡, 힐링숲 조성 1식
 - 조태일시문학관(힐링도서관) 시설 정비 1식, 주차장 및 편의시설 설치 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,500	-	-	500	3,000
국 비	1,800	-	-	300	1,500
시군구비	1,700	-	-	200	1,500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 봉두산권역 힐링 클러스터 조성사업 기본계획 용역 완료(2017. 12.)
- 봉두산권역 힐링 클러스터 조성사업 실시설계 용역 착수(2019. 02.)
- 1단계 공사(힐링도서관 조성) 실시(2019. 07. ~ 10.)

□ 향후계획

- 실시설계 및 실시계획에 대한 행정절차 이행 : 2019. 02. ~ 12.
- 세부사업별(힐링가로 및 야영장 조성 등) 공사시행 : 2020. 01. ~ 2021. 12.

□ 사업변경 내역

- 해당 없음